Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование строительства: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2023 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	10.04.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
		с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
Б	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»		**34 208 908**	**22 828 198**							**2 739 384**	**25 567 582**
Итого к оплате		**34 208 908**	**22 828 198**							**2 739 384**	**25 567 582**

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор
_____ Миркамалов Б.

Субподрядчик:
ТОО "Сервис Строй"
Директор
_____ Алшынбаев Н.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Объект: «Строительство газопроводных сетей в мкр. Сазды-2 с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области»
Договор: №9 от 10.04.2023г

Акт приемки выполненных работ № 5
за Декабрь 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления										
		ГРПШ на 2 дома 144 шт										
1	прайс лист	ГРПШ -10 с регулятором РДГБ 6	шт	144		56021,43	--	8067086	--		--	8067086
						--	--	--	--	8067086	--	
2	прайс лист	Переход 25х20 мм	шт	144		118,39	--	17048	--	17048	--	18412
		СП - 8%				--	--	--	--		1364	
3	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	144		2080,55	98,99	299599	14254	--	281708	627812
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	285345	2112		46505	
4	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	144		1492,00	--	214848	--	214848	--	232036
		СП - 8%				--	--	--	--		17188	
5	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	144		105,00	--	15120	--	15120	--	16330
		СП - 8%				--	--	--	--		1210	
6	С1241-119-0102 241-119-0102 РСНБ РК 2015	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	144		82,00	--	11808	--	11808	--	12753
		СП - 8%				--	--	--	--		945	
7	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	144		105,00	--	15120	--	15120	--	16330
		СП - 8%				--	--	--	--		1210	
8	С1241-119-0402 241-119-0402 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	144		94,00	--	13536	--	13536	--	14619
		СП - 8%				--	--	--	--		1083	
9	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,152		774930,00	223911,68	892719	257946	11974	733815	1756657
		НР - 99%; СП - 8%				540624,00	102802,50	622799	118428		130123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,8 мм	м	1156,608		265,00	--	306501	--	306501	--	331021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24520	
11	С1241-112-0105 241-112-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х2,5 мм**	шт.	288	134,00	--	38592	--	38592	--	41679
		СП - 8%			--	--	--	--		3087	
12	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1152	1581507,60	37822,92	182190	4357	144275	33253	232678
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			291305,00	264,06	33558	30		17235	
13	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	115,6608	2184,00	--	252603	--	252603	--	272811
		СП - 8%			--	--	--	--		20208	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	288	1494,68	936,61	430468	269744	--	238463	722445
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	160724	80148		53514	
15	С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16**	шт.	144	1148,00	--	165312	--	165312	--	178537
		СП - 8%			--	--	--	--		13225	
16	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	144	2180,00	--	313920	--	313920	--	339034
		СП - 8%			--	--	--	--		25114	
				ГРПШ на 1 дом 41 шт							
17	прайс лист	**ГРПШ -6 с регулятором РДГБ 6**	шт	41	43371,43	--	1778229	--		--	1778229
					--	--	--	--	1778229	--	
18	прайс лист	**Переход 25х20 мм**	шт	41	118,39	--	4854	--	4854	--	5242
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
19	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка**	шт.	41	2080,55	98,99	85303	4058	--	80209	178752
		НР - 98%; СП - 8%			1981,56	14,67	81244	601		13241	
20	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	41	1492,00	--	61172	--	61172	--	66066
		СП - 8%			--	--	--	--		4894	
21	С1241-119-0202 241-119-0202 РСНБ РК 2015	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм**	шт.	41	105,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
22	С1241-119-0102 241-119-0102 РСНБ РК 2015	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм**	шт.	41	82,00	--	3362	--	3362	--	3631
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
23	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм**	шт.	41	105,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
24	С1241-119-0402 241-119-0402 РСНБ РК 2015	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм**	шт.	41	94,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%			--	--	--	--		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,8 мм**	м	61,746	265,00	--	16363	--	16363	--	17672
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
26	С1241-112-0105 241-112-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х2,5 мм**	шт.	82	134,00	--	10988	--	10988	--	11867
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
27	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0328	1581507,60	37822,92	51873	1241	41077	9468	66248
		НР - 99%; СП - 8%			291305,00	264,06	9555	9		4907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	32,9312	2184,00	--	71922	--	71922	--	77676
		СП - 8%			--	--	--	--		5754	
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	82	1494,68	936,61	122564	76802	--	67896	205696
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	45762	22820		15237	
30	С1241-211-0503 241-211-0503 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16**	шт.	41	1148,00	--	47068	--	47068	--	50833
		СП - 8%			--	--	--	--		3765	
31	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	41	2180,00	--	89380	--	89380	--	96530
		СП - 8%			--	--	--	--		7150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13592012	628402	1879307	1444812	15452142
							1238987	224148	9845315	415320	
		Стоимость оборудования	Тенге				9845315				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				9845315				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				21902				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21902				
		Сметная прибыль	Тенге				1752				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				23654				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3339893				
		Материалы	Тенге				197326				
		Всего заработная плата	Тенге					1093833			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1660079				
		Накладные расходы	Тенге				1082895				
		Сметная прибыль	Тенге				353822				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4776610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					1093833			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				384902				
		Всего заработная плата	Тенге					369302			
		Накладные расходы	Тенге				361917				
		Сметная прибыль	Тенге				59746				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				806565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					369302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15452144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1463135			
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления									
		Кран полиэтиленовый д 110 мм 2 шт									
32	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	1933,54	59,80	7734	239	1941	6620	15502
		НР - 118%; СП - 8%			1388,44	14,08	5554	56		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	2	1323,00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
34	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	2	2385,00	--	4770	--	4770	--	5152
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
35	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Диск. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессеработы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0193248	253818,54	64917,41	4905	1254	81	2503	8000
		НР - 69%; СП - 8%			184730,00	2955,10	3570	57		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка диска**	т металлических изделий	0,0193248	96517,40	9894,21	1865	192	610	1054	3152
		НР - 93%; СП - 8%			54990,00	3652,83	1063	71		234	
37	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0199432	346354,00	--	6907	--	6907	--	7460
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
38	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80**	т	0,0026	2587597,00	--	6728	--	6728	--	7266
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
		Земляные работы									
39	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 м3**	м3 грунта	1722	380,87	380,87	655858	655858	--	89330	804804
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,05	--	124070		59615	
40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	м3 грунта	103,32	2191,73	--	226449	--	--	163044	420652
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	226449	--		31159	
41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2**	м3 грунта	680,3333334	952,56	--	648058	--	--	466602	1203833
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	648058	--		89173	
42	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3грунта	5867,5	35,98	35,98	211113	211113	--	59694	292471
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	82908		21664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	12415,33333	171,87 92,88	78,99 38,51	2133823 1153136	980687 478114	--	1174500 264666	3572989
		Трубопроводы									
44	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	4,95	319041,58 241681,00	75927,50 23208,51	1579256 1196321	375841 114882	7094	1298091 230188	3107535
45	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,8175	338182,46 250063,00	85835,10 26191,05	276464 204427	70170 21411	1867	223579 40003	540047
46	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее ленты** *НР - 61%; СП - 8%*	км	4,00744	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	124611 39183	85428 19271	--	35657 12821	173089
		Ковер для контрольной трубки									
47	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	77	7184,29 3893,54	2264,42 861,41	553190 299803	174361 66329	79026	362470 73253	988913
48	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	24,043847	29930,98 6017,20	1194,98 293,65	719656 144677	28731 7060	546248	138081 68619	926356
49	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы)или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,44429	253818,54 184730,00	64917,41 2955,10	112769 82074	28842 1313	1853	57537 13624	183930
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	348	1494,68 558,07	936,61 278,29	520149 194208	325940 96845	--	288143 64663	872955
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7796951	2938656	659771	4366905	13136964
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28589108
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0,00
		Оборудования	Тенге								371658
		Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								28960766
		Итого:	Тенге								860135
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге								29820901
		Итого:	Тенге								596418
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								30417319
		ИТОГО:	Тенге								28896453
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95000000225	Тенге								22828198
		Коеф между ген суб 21%	Тенге								2739384
		НДС 12%	Тенге								25567582
		ИТОГО с НДС	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Сервис Строй"

_____ Алшынбаев Н.