Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «Clima Eng»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК New City"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-17-15/03 Строительство медицинского пункта в с.Акжаркын, Акжарский район, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт
( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Фундамент** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | $м^3$ | 8,32 | 9 409,0 | 5 451,0 | 78 283,0 | 45 353,0 | 42,0 | | 78 283,0 | |
| | | | | | | 3 953,0 | 1 674,0 | 32 889,0 | 13 928,0 | | | | |
| 2 | 14 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки** | $м^3$ | 8,32 | 10 317,0 | 2 841,0 | 85 837,0 | 23 637,0 | 14 577,0 | | 85 837,0 | |
| | | | | | | 5 724,0 | 547,0 | 47 624,0 | 4 551,0 | | | | |
| 3 | 16 | 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (л.5)** | м2изолируемой поверхности | 82,9 | 506,0 | 2,0 | 41 947,0 | 166,0 | 28 186,0 | | 41 947,0 | |
| | | | | | | 164,0 | 1,0 | 13 596,0 | 83,0 | | | | |
| 4 | 17 | 6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м** | $м^3$ | 21,2 | 24 188,0 | 4 434,0 | 512 786,0 | 94 001,0 | 122 896,0 | | 512 786,0 | |
| | | | | | | 13 957,0 | 830,0 | 295 888,0 | 17 596,0 | | | | |
| 5 | 22 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | $м^2$ поверхности | 85,54 | 1 577,0 | 44,0 | 134 897,0 | 3 764,0 | 23 010,0 | | 134 897,0 | |
| | | | | | | 1 264,0 | 6,0 | 108 123,0 | 513,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Фундамент** | | | | | 853 750 | 166 921 | 188 711 | 0 | 853 750 | |
| | | | | | | | | 498 120 | 36 671 | 0 | 0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 853 750 | 166 921 | 188 711 | 0 | 853 750 | |
| | | | | | | | | 498 120 | 36 671 | 0 | 0 | | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 853750*12/100 | 102 450 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 853750+102450 | **956 200** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "СК New City"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Созакбаев С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО «Clima Eng»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдиев М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.