«Утверждаю»
Начальник ДТ
МВД РК Сарыкасов А.С.
« 06 » 05 2025 год

Расшифровка за апрель 2025 года
к акту оказанных услуг №

ТОО «KONE KAZAKHSTAN» в соответствии с технической спецификацией к договору №250431/00 от 12.03.2025 года в Апреле 2025 года оказали **услуги по техническому обслуживанию лифтов (г.Астана, пр.Тәуелсіздік 1)**.

По техническому обслуживанию лифтов «KONE» производство Финляндия:
14 остановок г/п 650 кг. – 1 шт,
14 остановок г/п 1000 кг. 1 шт.,
проведен следующий перечень услуг:

Техническое обслуживание №1 (не реже 1-го раза в 15 дней)

№	Наименование работ	Стоимость за апрель, тенге
	2.1.1Осмотр тормозного устройства:	
1.	- проверка и регулировка зазоров	1 460,00
2.	- смазка шарниров, проверка и подтяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов	1 460,00
3.	- проверка работы тормоза в одном и другом направлении при пробном пуске лифта по этажам	1 460,00
4.	- проверка зазоров между витками пружин тормоза	1 460,00
5.	- фиксация сжатия пружин контргайками	1 460,00
	2.1.2 Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями	
6.	- проверка и регулировка зазоров	1 460,00
7.	- проверка и регулировка захода ролика замка в паз отводки	1 460,00
8.	- регулировка упорных болтов, фиксирующие положение створок, закрепление их контргайками	1 460,00
9.	- проверка и подтяжка крепления: линеек, контроликов, кронштейнов замков, пальцев рычагов, упоров кареток, корпусов блок-контактов и клеммных соединений проводов	1 460,00
10.	- проверка исправности действия блок-контактов контроля запирания дверей шахты автоматическими замками и блок-контактов закрывания створок	1 460,00
11.	- проверка надежности работы замков дверей шахты	1 460,00
	2.1.3. Осмотр подвижного пола кабины:	
12.	- проверка и регулировка хода пола, провалов подпольных блок-контактов	1 460,00
13.	- проверка и подтяжка крепления токоподводящих проводов, блок-контактов и их корпусов, очистка контактных поверхностей от нагара	1 460,00
14.	- проверка исправности действия механизмов подвижного пола и подпольных контактов грузом 15 кг	1 460,00
	2.1.4. Осмотр ограждения шахты:	
15.	- проверка состояния сетки (при сетчатом ограждении шахты), заделка порванных мест, устранение провисания	1 460,00
16.	- проверка наличия и проведение установки стекол в смотровые отверстия дверей шахты и кабины	1 460,00
17.	- обеспечение отсутствия проемов и отверстий в шахту лифта	1 460,00
	2.1.5. Осмотр освещения и сигнализации	

№	Наименование работ	Стоимость з апрель, тенг
18.	- проверка исправности действия звуковой и световой сигнализации, переговорной связи	1 460,00
19.	- проверка и замена сгоревших ламп в сигнальных аппаратах, шахте и машинном помещении	1 460,00
	2.1.6. Осмотр панели управления	
20.	- проверка и приведение в соответствие с требованиями технических условий провалов и растворов контактов всех реле и контакторов, проверка выдержки реле времени	1 460,00
21.	- проверка и подтяжка клеммных соединений проводов, крепления корпусов электроаппаратов, устранение заедание в подвижных частях	1 460,00
22.	- очистить от нагара контактных поверхностей реле и контакторов	1 460,00
23.	- обеспечение наличия и правильности заземления в соответствии с электросхемой лифта	1 460,00
24.	- проверка работы электросхемы и электроаппаратов во всех режимах работы лифта	1 460,00
	2.1.7. Осмотр канатоведущего шкива	
25.	- обеспечение отсутствия сколов, трещин и других механических повреждений	1 460,00
26.	- проверка зазоров между канатами и дном ручья канатоведущего шкива	1 460,00
27.	- обеспечение отсутствия неравномерности просадки канатов в ручьях,	1 460,00
28.	- проверка и подтяжка крепления канатоведущего шкива	1 460,00
	2.1.8. Осмотр электродвигателя	
29.	- проверка и подтяжка крепления буферных пальцев, клеммных соединений проводов, заземления	1 460,00
30.	- обеспечение надежности крепления соединительных полумуфт	1 460,00
31.	- проверка наличия смазки в подшипниках	1 460,00
32.	- проведение очистки электродвигателя	1 460,00
	2.1.9. Осмотр концевых выключателей	
33.	- проверка и зачистка контактных поверхностей, подтяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов	1 460,00
34.	- проверка исправности действия концевого выключателя при переходе кабиной крайних остановок	1 460,00
	2.1.10. Осмотр канатов:	
35.	- очистка канатов от излишней смазки	1 460,00
36.	- обеспечение количества обрывов проволочек на шаге свивки в пределах указанных в правилах устройства и безопасности эксплуатации лифтов	1 460,00
37.	- смазка канатов согласно карте смазки	1 460,00
	2.1.11. Осмотр направляющих кабины и противовеса	
38.	- осмотр и выветривание по штихмасу прямолинейности направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также их вертикальность	1 460,00
39.	- обеспечение отсутствия выступов в местах стыков	1 460,00
40.	- проверка и подтяжка крепления направляющих, кронштейнов и закладных деталей	1 460,00
41.	- очистка и смазка направляющих	1 460,00
	2.1.12. Осмотр башмаков кабины	
42.	- проверка и регулировка зазоров между направляющими и рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины	1 460,00
	5.1.13. Осмотр этажных переключателей	
43.	- проверка и регулировка зазоров между торцами осей роликов и дном комбинированной отводки	1 460,00
44.	- проверка положения этажных переключателей относительно комбинированной отводки	1 460,00
45.	- проверка зазоров между корпусом этажного переключателя и комбинированной отводкой	1 460,00
46.	- подтяжка крепления всех деталей и клеммных соединений проводов	1 460,00
47.	- регулировка провалов контактов	1 460,00
48.	- смазка оси роликов	1 460,00
	2.1.14. Осмотр раздвижных дверей шахты	

№	Наименование работ	Стоимость за апрель, тенге
49.	- проверка и регулировка зазоров: между обрамлением портала и створками, между порогом и нижними торцовыми поверхностями створок двери шахты	1 460,00
50.	- проверка и протяжка крепления створок, башмачков, амортизаторов	1 460,00
51.	- обеспечение не заедания при закрытии створки	1 460,00
	2.1.15. Осмотр раздвижной автоматической двери кабины	
52.	- проверка и при необходимости доливка масла в редуктор привода дверей	1 460,00
53.	- регулировка натяжение ремня механизма открытия створок	1 460,00
54.	- регулировка натяжения троса связи створок	1 460,00
55.	- подтяжка крепления деталей механизма открытия створок дверей кабины, пружины закрытия створок, кареток, упоров, створок двери кабины, линеек, роликов, башмачков, отводок, блок-контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов	1 460,00
	2.1.16. Осмотр кнопочного поста управления в кабине	
56.	- обеспечение, при нажатии любой кнопки приказа кабины на тот этаж, на который она была направлена	1 460,00
57.	- проверка состояния кнопок и надписей к ним	1 460,00
58.	- проверка и исправность действия кнопки «Стоп»	1 460,00
	2.1.17. Осмотр вызывных аппаратов	
59.	- проверка и подтяжка крепления клеммных соединений проводов и деталей, очистка от нагара контактных поверхностей	1 460,00
60.	- проверка исправности работы вызывных аппаратов	1 460,00
	2.1.18. Осмотр подвески кабины и противовеса	
61.	- проверка и выравнивание состояния балансира	1 460,00
62.	- проверка и подтяжка крепления зажимов	1 460,00
63.	- смазка шарниров балансирной подвески согласно карте смазки	1 460,00
	2.1.19. Осмотр противовеса	
64.	- проверка и регулировка зазоров между направляющими и вкладышами башмаков	1 460,00
65.	- обеспечение отсутствия трещин и сколов в наборном грузе	1 460,00
66.	- обеспечение надежности крепления наборного груза прижимными планками	1 460,00
67.	- доливка масла в смазывающие аппараты	1 460,00
68.	- проверка и подтяжка крепления башмаков, деталей каркаса	1 460,00
	2.1.20. Осмотр купе кабины	
69.	- проверка и подтяжка крепления купе в каркасе, декоративного пластика, обрамления, филенок	1 460,00
70.	- проверка наличия Правил пользования лифтом и предупредительных надписей	1 460,00
	2.1.21. Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости	
71.	- очистка натяжного устройства от грязи и пыли	1 460,00
72.	- осмотр устройства и подтяжка крепления	1 460,00
73.	- смазка оси шарниров и шкива	1 460,00
74.	- обеспечение отсутствия сколов, трещин и других дефектов	1 460,00
75.	- проверка отклонения натяжного устройства от горизонтали, перепасовка каната ограничителя скорости	1 460,00
	ИТОГО за апрель 2025 г.:	**109 500,00**

Техническое обслуживание №2 (не реже 1-го раза в месяц)

№	Наименование работ	Стоимость за апрель, тенге
2.2.1. Осмотр вводного устройства		
1	- проведение визуального осмотра частей, оставшихся под напряжением, при необходимости снятие напряжения	1 570,00
2	- проверка и подтяжка крепления заземляющего проводника	1 570,00
3	- проверка и подтяжка клеммных соединений проводов	1 570,00
4	- проверка и регулировка зазоров между губками пинцетов	1 570,00
5	- обеспечение исправности цепи заземления	1 570,00

№	Наименование работ	Стоимость за апрель, тенге
	2.2.2. Осмотр редуктора	
6	- проверка зазоров в упорном подшипнике	1 570,00
7	- проверка бокового зазора в зацеплении червячного вала с червячным колесом	1 570,00
8	- обеспечение надежности крепления венца червячного вала	1 570,00
9	- проверка и подтяжка крепления наружных узлов и деталей	1 570,00
10	- проверка уровня масла, при необходимости доливка до нормы, замена загрязненного масла	1 570,00
	2.2.3. Осмотр ограничителя скорости	
11	- проверка состояние каната	1 570,00
12	- проверка исправности шкива ограничителя скорости	1 570,00
13	- проверка регулировки и исправности действия ограничителя скорости посадкой кабины на ловители при нахождении каната в ручье контрольного и рабочего шкивов	1 570,00
14	- фиксация положения регулировочных гаек и пружин контргайками	1 570,00
	2.2.4. Осмотр ловителей	
15	- проверка и регулировка зазоров между клиньями и направляющими	1 570,00
16	- обеспечение легкости хода механизма, при приложении к рычагу усилия	1 570,00
	2.2.5. Осмотр буферных устройств	
17	- проверка правильности установки	1 570,00
18	- проверка наличия масла в гидравлических буферах	1 570,00
	2.2.6. Осмотр заземления электрооборудования и изоляции проводов лифта	
19	- осмотр состояния соединений заземляющих проводников	1 570,00
20	- осмотр состояния изоляции проводов	1 570,00
	2.2.7. Осмотр блока (машинного помещения)	
21	- уборка оборудования в блочном (машинном месте) помещении и приямке лифта, запись в журнале ТР	1 570,00
	2.2.8. Осмотр выключателей блочного помещения	
22	- осмотр выключателя освещения блочного помещения	1 570,00
23	- осмотр выключателя освещения шахты	1 560,00
	ВСЕГО за апрель месяц 2025 г.	**36 100,00**

Общая стоимость оказанных услуг **за апрель 2025 года** составила **145 600,00 (Сто сорок пять тысяч шестьсот) тенге 00 тиын.**

Заказчик подтверждает, что услуги оказаны в соответствии с технической спецификацией своевременно, качественно и в полном объеме.

Претензий не имеется.

Представители Поставщика
ТОО «KONE KAZAKHSTAN»
Очиров Д.В.

Представители Заказчика
Департамент тыла МВД РК
и.о. спец