Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«02» 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ЛивКос-Север", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Надежды 24а
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Семахин Андрей Викторович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерных сетей к центру настольного тенниса по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул.М.Жумабаева»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.1 Субподрядные организации: ТОО «Строй Комбо» №19010665 от 14.05.2019 года
наименование организации

2.2 Субподрядные организации: ТОО «Гоар» №005154 от 05.06.2001 года
наименование организации

2.3 Субподрядные организации: ТОО «ART DOR STROY» №23027425 от 19.12.2023 года
наименование организации

2.4 Субподрядные организации: ТОО «ЭлитИнвест-Б» №21004424 от 14.05.2021 года
наименование организации

2.5 Субподрядные организации: ТОО «Группа СО» №20011152 от 03.08.2020 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «Обыденная Е.В» , 057/01.2024
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области".
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка благоустройства	$м^2$	12 409		12 409	
Канализация К1	м. п.	129,8		138,94	
Канализация К2	м. п.	401,6		372,053	
Канализация К2Н	м. п.	38,6		36,71	
Водопровод В1	м. п.	113,5		109,4	
Тепловые сети	м. п.	201,15		203,45	
Сети связи	м. п.	704		704	
Сети электроснабжения КЛ1	м.	1 560		1566	
Сети наружного освещения	м.	381		457,3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На сети ливневой канализации выполнена установка модульной канализационной насосной станций, полной заводской готовности, для подключения к существующей сети через колодец гаситель. Канализационная насосная станция предназначена для перекачки ливневых сточных вод. Насосная станция в комплектном исполнении, состоит из приёмного резервуара и технологического оборудования. Количество напорных линий от КНС – 2. Приёмный резервуар выполнен из стеклопластика, диаметром 2,0 м, высотой 4,8 метров. Фундамент под КНС выполнен монолитным железобетонным. Сброс стоков проектом предусматривается в существующие магистральные канализационные сети.

Водопроводная сеть выполнена из трубы ПЭ 100 SDR 17. Колодцы выполнены из сборного железобетона. Пожаротушение предусмотрено из проектируемых колодцев с пожарными гидрантами. Подключение проектируемых сетей предусмотрено в существующую водопроводную камеру на пересечении улиц М. Жумабаева – Чкалова.

Самотёчная канализационная сеть выполнена из труб полипропиленовых безнапорных гофрированных с раструбом для наружной канализации, номинальной кольцевой жёсткостью SN8. Колодцы выполнены из сборного железобетона. Производственные стоки сбрасываются в канализационную сеть через проектируемый колодец-жироуловитель. Точка подключения к существующим сетям канализации является существующий канализационный колодец по ул. Чкалова.

Напорная канализация от КНС в колодец подключения выполнена в две линии из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 160х9,5 мм, от колодца гасителя из труб полипропиленовых безнапорных гофрированных с раструбом для наружной канализации, номинальной кольцевой жёсткостью SN8. Колодцы выполнены из сборного железобетона. Участок под асфальтированным покрытием выполнен с устройством футляра.

Электроснабжение КНС выполнено двумя КЛ-0,4 кВ от двух секций шин РУ-0,4 в существующей ТП. Питающие КЛ-0,4 кВ выполнены кабелями, бронированными алюминиевыми жилами. Учёт электроэнергии предусмотрен счётчиками прямого включения, установленными в вводно-учётных щитах. От вводно-учетных щитов до комплектного АВР насосной проложен алюминиевый кабель. На пересечении с инженерными коммуникациями и под автодорогой кабели проложен в полиэтиленовой трубе.

Прокладка теплосети выполнена из труб диаметром 133 мм. с индустриальной изоляцией при подземной прокладке в непроходных каналах. Компенсация температурных удлинений трубопроводов предусмотрена П -образным компенсатором и углами поворота теплосети. Амортизирующие прокладки устанавливаются в местах углов поворотов и компенсатора. Для спуска сетевой воды в сбросной колодец проектом предусмотрены спускные устройства с последующей перекачкой насосами и вывозом асс машинами. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя, при подземной прокладке, выполнена система оперативного дистанционного контроля.

В отношении надежности электроснабжения объект относится к 3-ей категории. Нагрузка согласно выданным техническим условиям - 240 кВт. Источник внешнего электроснабжения ТП-10/0,4 кВ № 259 фидер №5 ПС 110/10 кВ №3. Точка подключения РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 359.

Выполнена установка силового трансформатора Т-1 ТМ-400 кВА в ТП 10/0,4 кВ № 359, строительство ЛЭП-0,4 кВ до объекта, демонтаж ВЛИ-0,4 кВ попадающие в зону застройки.

Для освещения территории центра настольного тенниса становлены опоры с одним светильником, устанавливаемым на специально подготовленный фундамент с использованием закладных элементов.

Для обеспечения связью выполнено следующее:

- строительство одноотверстной кабельной канализации от ближайшего кабельного колодца на проектируемое телефонизируемое здание;
- установка сплиттерной оптической распределительной коробки, со сплиттером в телефонизируемом здание;
- предусмотрен отдельный контур заземления для ОРКСп;
- прокладка бронированного волоконного-оптического кабеля ВОК-4 выполнена от существующей волоконно-оптической муфты, расположенной в кабельном колодце, около жилого дома 2-я Первомайская, в существующей и построенной кабельной канализации до проектируемого телефонизируемого здания и прокладка по зданию до установленной ОРКСп;
- строительство ввода кабельной канализации на здание выполнено полиэтиленовыми трубами ПЭ100 SDR17-63*3,8 Ø63;
- выполнена чистку колодцев по трассе прокладки кабеля в существующей кабельной канализации.

Благоустройство проездов на территории центра настольного тенниса и тротуара вдоль улицы Чкалова и Советская выполнено асфальтированным покрытием. Остальные тротуары на территории выполнены с тротуарной плитки. Разделом проекта предусмотрена посадка деревьев хвойных пород: ель обыкновенная, сосна обыкновенная, а также деревьев лиственных пород: тополь пирамидальный, липа и кустарников: сирень венгерская, однорядная посадка кустарника яблоня-дичка и дерен белый.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024 года;
месяц, год

окончание работ августа 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

СК ДЭСД ОДС филиала АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Қызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не требуются проектно-сметной документацией.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерных сетей к центру настольного тенниса по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул.М.Жумабаева**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЛивКос-Север» Семахин А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«Солтүстік-Қазақстан
Электржелістік Тарату
Компаниясы»
Акционерлік қоғамы

СЕВКАЗЭНЕРГО

Акционерное общество
«Северо-Казахстанская
Распределительная
Электросетевая Компания»

23.09.2024 № ПС-31-01-3801

№ _____ от _____

Директору
ТОО «ЛивКос-Север»
Семахину А.В..
СКО, г.Петропавловск
ул. Надежды,24а
тел.87058899767

Уважаемый, Андрей Викторович!

В ответ на Ваше письмо вх. № ПС-3021 от 19.09.2024г. о согласовании пункта 11 Декларации о соответствии по объекту: «Строительство инженерных сетей к центру настольного тенниса по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Чкалова-ул. М.Жумабаева» расположенного по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Чкалова-ул. М.Жумабаева », сообщаем, что АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» оставляет без рассмотрения вышеупомянутую Декларацию, так как порядок подключения объекта к сетям электроснабжения, согласно п.4 ст.24 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и параграфа 3 «Правил пользования электрической энергией», утверждённых приказом Министра энергетики от 25.02.2015 г. №143, не предусматривает подобных согласований.

Генеральный директор **А.И. Чекулаев**

Исп. Лесняк Е.
Тел. 41-09-40
Инд. 01-21