Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ, электричество, канализация) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 30.10.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ,электричество,канализация)и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне	11 608 329,66	1 243 749,61							1 243 749,61	11 608 329,66
Всего по стройке	**11 608 329,66**	**1 243 749,61**							**1 243 749,61**	**11 608 329,66**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ,электричество,канализация) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне

Форма-2

А К Т №1

приемки выполненных работ

за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы среднего и низкого давления										
		Опор ОП1										
214	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,6		2914,80	--	4664	--	--	3358	8664
		НР - 72%; СП - 8%				2914,80	--	4664	--		642	
215	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.В7,5 Устройство**	м3	0,2		17711,04	1136,42	3542	227	3034	305	4155
		НР - 91%; СП - 8%				1405,35	269,41	281	54		308	
216	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.В15 Устройство**	м3	0,536		24511,52	1199,27	13138	642	9229	3118	17557
		НР - 91%; СП - 8%				6095,60	297,46	3267	159		1301	
217	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,05152		83758,85	19125,35	4315	986	75	3318	8244
		НР - 91%; СП - 8%				63155,00	7623,43	3254	393		611	
218	241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	14,72		1394,00	--	20520	--	20520	--	22162
		СП - 8%				--	--	--	--		1642	
219	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00832		346354,00	--	2882	--	2882	--	3113
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
220	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,49408		96,39	2,68	144	4	66	52	211
		НР - 69%; СП - 8%				49,80	0,30	74	--		16	
221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,49408		164,14	3,81	245	6	152	61	330
		НР - 69%; СП - 8%				58,20	0,59	87	1		24	
222	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	16		1733,12	94,62	27730	1514	2402	24282	56173
		НР - 99%; СП - 8%				1488,37	44,58	23814	713		4161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	242-202-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	17213,00	--	275408	--	275408	--	297441
		СП - 8%			--	--	--	--		22033	
224	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1101715,94	527328,76	881	422	14	572	1570
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	445	134		116	
225	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	8	249,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
		Контрольная трубка на футляре									
226	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,0065	600843,40	202201,06	3905	1315	4	2969	7423
		НР - 99%; СП - 8%			397826,00	63481,95	2586	413		550	
227	241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	6,565	4062,00	--	26667	--	26667	--	28800
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
228	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13	8091,31	2286,41	105187	29723	24207	61974	180534
		НР - 99%; СП - 8%			3942,86	872,53	51257	11343		13373	
229	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	13	217,00	--	2821	--	2821	--	3047
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
230	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,143	1441954,94	527328,76	206200	75408	51331	102299	333179
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	79461	23872		24680	
231	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,4	904,07	20,27	21155	474	13418	6819	30212
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	7263	69		2238	
232	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,26	4307,05	1060,92	1120	276	613	325	1561
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	231	118		116	
233	241-213-0403 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушка диаметром 32 мм	шт.	13	46,00	--	598	--	598	--	646
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Контрольная трубка на углах поворота									
234	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,005	600843,40	202201,06	3004	1011	4	2283	5710
		НР - 99%; СП - 8%			397826,00	63481,95	1989	317		423	
235	241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водо снабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	5,05	4062,00	--	20513	--	20513	--	22154
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	8091,31 3942,86	2286,41 872,53	80913 39429	22864 8725	18620	47672 10287	138872
237	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	10	217,00 --	-- --	2170 --	-- --	2170	-- 174	2344
238	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,11	1441954,94 555667,90	527328,76 166933,81	158615 61123	58006 18363	39486	78691 18985	256291
239	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2поверхности	18	904,07 310,37	20,27 2,97	16273 5587	364 53	10322	5245 1721	23240
240	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,2	4307,05 889,98	1060,92 454,22	861 178	212 91	471	250 89	1200
241	241-213-0403 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушка диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	10	46,00 --	-- --	460 --	-- --	460	-- 37	497
242	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	11	1508,93 565,52	943,41 281,92	16598 6221	10377 3101	--	9229 2066	27893
243	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	8	1956,00 --	-- --	15648 --	-- --	15648	-- 1252	16900
244	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	1	5454,00 --	-- --	5454 --	-- --	5454	-- 436	5890
245	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	2	4324,00 --	-- --	8648 --	-- --	8648	-- 692	9340
246	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	142	2223,95 834,63	1389,32 415,27	315801 118517	197283 58968	--	175711 39321	530833
247	241-209-1605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм *СП - 8%*	шт.	68	3936,00 --	-- --	267648 --	-- --	267648	-- 21412	289060
248	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	4	2621,00 --	-- --	10484 --	-- --	10484	-- 839	11323
249	241-209-1610 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм *СП - 8%*	шт.	13	12352,00 --	-- --	160576 --	-- --	160576	-- 12846	173422
250	241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм *СП - 8%*	шт.	42	10839,00 --	-- --	455238 --	-- --	455238	-- 36419	491657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	241-209-1508 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	5821,00	--	11642	--	11642	--	12573
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
252	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	2621,00	--	10484	--	10484	--	11323
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
253	241-209-1610 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	5	12352,00	--	61760	--	61760	--	66701
		СП - 8%			--	--	--	--		4941	
254	241-209-1615 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	1	33271,00	--	33271	--	33271	--	35933
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
255	241-209-1611 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	шт.	2	12859,00	--	25718	--	25718	--	27775
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	
256	241-209-1426 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x63x225 мм	шт.	1	15589,00	--	15589	--	15589	--	16836
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
257	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переход,муфта Установка	шт.	231	1508,93	943,41	348563	217928	--	193801	585753
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	130635	65124		43389	
258	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	42	2520,00	--	105840	--	105840	--	114307
		СП - 8%			--	--	--	--		8467	
259	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	123	727,00	--	89421	--	89421	--	96575
		СП - 8%			--	--	--	--		7154	
260	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	880,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
261	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	1789,00	--	10734	--	10734	--	11593
		СП - 8%				--	--	--		859	
262	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	2498,00	--	19984	--	19984	--	21583
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
263	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4374,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
264	241-211-0613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	10	7076,00	--	70760	--	70760	--	76421
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
265	241-211-0615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	10079,00	--	20158	--	20158	--	21771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
266	241-213-0308 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	3207,00	--	12828	--	12828	--	13854
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
267	241-213-0306 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	24	1647,00	--	39528	--	39528	--	42690
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
268	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные.(заглушка) Установка	т фасонных частей	0,02814	1101715,94	527328,76	31002	14840	526	20131	55223
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	15636	4698		4091	
269	241-117-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	42	852,00	--	35784	--	35784	--	38647
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
270	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,966	31403,20	21493,30	155948	106736	--	44775	216781
		НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	49213	24189		16058	
271	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4966	16,00	--	79456	--	79456	--	85812
		СП - 8%			--	--	--	--		6356	
272	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5000	384,08	166,81	1920400	834050	269050	783324	2920022
		НР - 72%; СП - 8%			163,46	54,13	817300	270650		216298	
273	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	5	422612,00	--	2113060	--	2113060	--	2282105
		СП - 8%			--	--	--	--		169045	
		Опознавательный знак									
274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	17711,04	1136,42	6376	409	5461	549	7479
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	506	97		554	
275	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям.В15F150W4	м3	1,12	25055,18	1199,27	28062	1343	19892	6516	37344
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	6827	333		2766	
276	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	10	2682,39	--	26824	--	7319	17749	48139
		НР - 91%; СП - 8%			1950,48	--	19505	--		3566	
277	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для знаков ГОСТ 32948-2014	шт.	10	6720,00	--	67200	--	67200	--	72576
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
278	251-101-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 360 мм х 560 мм	шт.	10	5169,00	--	51690	--	51690	--	55825
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
		Антикоррозийная защита трубопроводов									
279	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	192,79	5,36	578	16	263	207	848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			99,60	0,59	299	2		63	
280	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3	164,14	3,81	492	12	305	122	663
		НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	175	2		49	
281	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия гравийно-галечниковое. Разборка	м3 конструкции	31,2	385,12	263,32	12016	8215	--	6182	19653
		НР - 108%; СП - 8%			121,80	61,65	3800	1923		1456	
282	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1.25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(15см). Устройство	м2 основания или покрытия	208	497,27	190,92	103432	39712	50730	26427	140247
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	55,19	12990	11480		10389	
283	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0.6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,668	203856,02	51885,02	136176	34659	--	111029	266982
		НР - 99%; СП - 8%			151971,00	15919,41	101517	10634		19776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**10436785**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10436785**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**0**
		Всего по стройку									**10 436 785**
		Оборудование									**0**
		Итого без оборудование									**10 436 785**
		Временные здания и сооружения 1,3%									135 678
		Итого									**10 572 463**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%									123 698
		Итого									**10 696 161**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									213 923
		Итого									**10 910 084**
		Итого с оборудованием									10 910 084
		Всего с понижающим коэффициентом									**10 364 580**
		НДС (12%)									1 243 750
		Итого									**11 608 329,66**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.