Заказчик ТОО "ПКС"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №11/180214 от 18.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Жилой комплекс комфортного проживания "Жайлы" в микрорайоне "Тастак-2" II очередь строительства

Наименование объекта: Жилой дом. Блок № 14

Общестроительные работы АР (остаток)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Воронки внутреннего водостока, 2 шт								
9.	Е0113-37-1	Оклейка поверхности изоляции тканью на битумной мастике	м2	0,76	353,92	5,38	269	4	0,94	1
					186,75	2,25	142	2	0,01	0
10.	С11011-96-4	Ткань бязь суровая	10м2	0,08	1440,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	0,14	164,72	50,15	23	7	0,53	0
					92,03	18,68	13	3	0,09	0
12.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,14	2530,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-37-1	Оклейка поверхности изоляции рубероидом на нефтебитуме в 1 слой	м2	0,76	437,14	5,38	332	4	0,94	1
					186,75	2,25	142	2	0,01	0
14.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,98	532,53	4,92	1054	10	1,15	2
					193,05	1,87	382	4	0,01	0
15.	Е0113-39-	Первый слой оклейки стеклотканью	м2	3,00	633,78	1,57	1901	5	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	на резинобитумной мастике			117,00	--	351	--	--	--
		Изоляция канализационного								
16.	Е0113-39-5	Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	12,00	633,78 117,00	1,57 --	7605 1404	19 --	0,62 --	7 --
17.	Е0126-31-1	Утепление войлоком	м3	0,04	2139,46 1809,00	330,46 123,75	89 75	14 5	10,58 0,60	0 0
18.	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	м3	0,06	2630,00 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	6,00	1494,08 130,50	12,33 4,50	8964 783	74 27	0,77 0,02	5 0
20.	Е0115-172-4	Масляная окраска зонтов, количество окрасок 2	м2	3,00	148,40 108,00	0,07 0,02	445 324	-- --	0,65 0,00	2 0
		Итого по разделу: Кровля								21311
		Раздел: Двери								
37.	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	м2	20,85	330,85 272,25	32,08 12,13	6898 5676	669 253	1,49 0,06	31 1
39.	С12022-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	к-т	10,00	11089,55 --	-- --	110896 --	-- --	-- --	-- --
41.	Спраис	Доводчик дверной	шт	136,00	1201,37 --	-- --	163386 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0110-29-1	Заделка монтажной пеной	м2	60,33	586,82 56,48	0,09 0,05	35403 3407	5 3	0,36 0,00	22 0
		Итого по разделу: Двери								316583
		Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип отделки 4								
105.	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков	м2	230,60	228,40	3,19	52669	737	0,28	64
					51,05	0,75	11773	172	0,00	1
106.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	230,60	291,31	2,33	67176	537	0,49	113
					81,23	0,88	18732	203	0,00	1
108.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	217,14	213,76	2,78	46416	603	0,23	49
					36,87	0,65	8005	142	0,00	1
109.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	217,14	274,88	2,10	59687	456	0,39	85
					65,03	0,79	14121	172	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								225948
		Раздел: Наружная отделка								
113.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	875,00	175,98	88,16	153987	77136	0,45	396
					85,05	52,04	74419	45535	0,08	71
114.	Е0106-11-1	Установка монтажных шурупов 7х210мм	т	0,08	172357,31	536,06	13789	43	289,00	23
					47475,00	202,50	3798	16	0,99	0
118.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	35,00	773,67	2,56	27078	90	2,70	95
					468,00	0,97	16380	34	0,00	0
119.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	437,50	63,21	--	27655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								222508
		Раздел: Разные работы								
		Крыльцо 1 (АР 35-37)								
135.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55	0,04	931	1	0,05	1
					9,15	--	205	--	--	--
138.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	8,51	20,36	0,02	173	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,16	--	35	--	--	--
145.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	21,00	773,67 468,00	2,56 0,97	16247 9828	54 20	2,70 0,00	57 0
146.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21 --	-- --	16593 --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	909,25 171,68	11,72 4,39	11457 2163	148 55	1,06 0,02	13 0
		Крыльцо 2 (АР 38-40)								
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,40	41,55 9,15	0,04 --	931 205	1 --	0,05 --	1 --
155.	Е0109-22-12	Монтаж конструкций ограждения	т	0,04	3928,59 1067,22	2861,37 620,10	172 47	126 27	5,88 1,98	0 0
156.	С12021-267	Стоимость ограждения	т	0,04	133700,00 --	-- --	5869 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	77,46	20,36 4,16	0,02 --	1577 322	2 --	0,02 --	2 --
164.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитами на цементном растворе стен	м2	21,00	773,67 468,00	2,56 0,97	16247 9828	54 20	2,70 0,00	57 0
165.	С143002-58	Стоимость сплиттерной плитки	шт	262,50	63,21 --	-- --	16593 --	-- --	-- --	-- --
166.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,60	909,25 171,68	11,72 4,39	11457 2163	148 55	1,06 0,02	13 0
		Лестница 1 в осях 7-8 по оси Г (АР 45, 46)								
181.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16 66,60	120,75 29,70	3460 1019	1848 454	0,40 0,11	6 2
182.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18 --	-- --	7347 --	-- --	-- --	-- --
183.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	4,20	715,87	1,24	3007	5	0,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали			153,23	0,47	644	2	0,00	0
184.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,30	909,25 171,68	11,72 4,39	27550 5202	355 133	1,06 0,02	32 1
		Лестница 2 в осях 1-2 по оси Г (АР 47, 48)								
188.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	м2	15,30	226,16 66,60	120,75 29,70	3460 1019	1848 454	0,40 0,11	6 2
189.	СПрайс-лист	Металлочерепица	м2	15,30	480,18 --	-- --	7347 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	4,20	715,87 153,23	1,24 0,47	3007 644	5 2	0,97 0,00	4 0
191.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,30	909,25 171,68	11,72 4,39	27550 5202	355 133	1,06 0,02	32 1
		Водосборный лоток и воронки (АР 52)								
202.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий сверху	м3	3,70	2243,75 1874,25	360,50 135,00	8302 6935	1334 500	10,93 0,66	40 2
203.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	м3	3,59	5089,00 --	-- --	18264 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	300,00	12,58 11,59	0,99 0,38	3774 3477	297 114	0,07 0,00	21 1
205.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,34	30400,00 --	-- --	10488 --	-- --	-- --	-- --
		Стремянки СТ-1 (1 шт) (АР61и1)								
211.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	400 147	160 45	28,90 5,46	1 0
212.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00 --	-- --	3899 --	-- --	-- --	-- --
213.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,31	20,36 4,16	0,02 --	27 5	-- --	0,02 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентшахты на кровле ВШ-1:5 (АР 49)								
225.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	69,66	20,77	0,02	1447	1	0,02	2
					4,58	--	319	--	--	--
232.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стенгиперплитами	м2	14,40	129,31	4,32	1862	62	0,75	11
					121,50	1,64	1750	24	0,01	0
233.	С11011-58-8	Стоимость гиперплиты, толщина 10 мм	1000м2	0,01	510200,00	--	7347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Шахты дымоудаления ВДУ1, ВДУ2 (АР 44.1)								
238.	Е0113-39-1	Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	42,58	1546,48	9,20	65849	392	0,79	34
					150,75	4,50	6419	192	0,02	1
239.	С11011-97-2	Ткань стеклянная конструкционная,марки Т-11	м2	42,58	355,00	--	15116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0110-3-9	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту	м2	64,00	41,72	1,91	2670	122	0,25	16
					37,80	0,72	2419	46	0,00	0
241.	С11011-86-7	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	т	0,19	88800,00	--	16481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Пожарный шкаф ПК-1, 34 шт								
244.	Е0109-15-2	Облицовка стен панелями ЛДСП"	м2	47,56	431,94	178,08	20543	8470	0,75	36
					128,25	39,95	6100	1900	0,14	7
245.	С11011-45-8	Панели из ЛДСП, толщ. 3мм	м2	47,56	607,82	--	28908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С11011-81-8	Петля врезная	шт	30,60	21,00	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								386994
		ИТОГО:					1173344	96194		1287
							226024	50749		93
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						275590		
		На металломонтажные работы						10091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	1037
Всего накладных расходов:	286718
Итого с накладными	1460062
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29201
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1489263
Итого с временными, 1,2 %	1507134
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1523411
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1529440
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1544511
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3449740
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68995
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3518735
Налог на добавленную стоимость, 12 %	422248
Итого с НДС	3940983

ПРИНЯЛ: КЕНСЕ

СДАЛ: КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Расценки проверила: Воя
гл. спец. СО: Воропаева