Заказчик: ГУ "Арии-Жана Астана"

Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Наименование стройки - ДЕТСКИЙ САД НА 120 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №184 И ПРИСТРОЙКИ УЧЕБНОГО КОРПУСА К ЗДАНИЮ ШКОЛЫ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ КОТЕЛЬНОЙ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В СЕЛЕ ТЕРЕКТЫ АЛАТАУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ - БЛОК 2

Основание: 103-15-1КЖ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		Фундаменты - монолитная железобетонная перекрестная лента высотой 600 мм					
1	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**32,5000**		**3487,87**	**113356**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	1,35	43,875	145,00	6362
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	3,959	204,68	810
		Итого оплата труда:				**220,68**	**7172**
1. 3	712	Прочие машины	Тенге				2145
		Итого эксплуатация машин:				**66,01**	**2145**
1. 4	6303 М (МС143001-2)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	33,15	3035,00	100610
1. 5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				4238
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**3226,11**	**104849**
2	**Е0106-1-22**	**Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**24,4000**		**6114,78**	**149201**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	3,6	87,84	162,50	14274
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6521	15,911	204,75	3258
		Итого оплата труда:				**718,52**	**17532**
2. 3	712	Прочие машины	Тенге				8624
		Итого эксплуатация машин:				**353,46**	**8624**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,766	4408,00	109169
2. 5	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0013	0,03172	77100,00	2446
2. 6	36053 С (С11021-68)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,03416	10942,00	374
2. 7	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,11468	10414,00	1194
2. 8	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	9,565	1250,00	11956
2. 9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				1164
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**5176,32**	**126302**
3	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1867**		**53999,00**	**10082**
4	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0758**		**52241,00**	**3957**
5	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0707**		**51575,00**	**3645**
6	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0308**		**52154,00**	**1605**
7	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,3199**		**66000,00**	**21116**
8	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетонных стен, фундаментов**	**м2**	**434,5000**		**245,44**	**106644**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,212	92,114	176,18	16229
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	3,041	205,71	626
		Итого оплата труда:				**38,79**	**16854**
8. 3	712	Прочие машины	Тенге				1660
		Итого эксплуатация машин:				**3,82**	**1660**
8. 4	32164 С (С11011-416)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,4	1042,8	83,00	86552
8. 5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				2203
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**204,27**	**88755**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**409605**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**409605**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**110127**
		Всего заработная плата -	Тенге				**41558**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**40404**
		Местные материалы -	Тенге				**209779**
		Накладные расходы -	Тенге				**45827**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6874**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**455432**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48432**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**455432**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**270**
			Тенге				**48432**

РАЗДЕЛ 2.Стены технического подполья

		Стена монолитная железобетонная					
9	**Е0106-13-3**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,4300**		**8192,27**	**28099**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	8,99	30,836	160,18	4939
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6651	2,281	204,74	467
		Итого оплата труда:				**1576,17**	**5406**
9. 3	712	Прочие машины	Тенге				1236
		Итого эксплуатация машин:				**360,48**	**1236**
9. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,481	4408,00	15346
9. 5	30322 С (С11011-59)	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0012	0,004116	149300,00	615
9. 6	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,001	0,00343	77100,00	264
9. 7	36025 С (С11021-14)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,006517	10929,00	71
9. 8	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,07546	10414,00	786
9. 9	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,533	1250,00	4416
9.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				425
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**6391,79**	**21924**
10	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1208**		**55134,00**	**6658**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1588**		**53999,00**	**8576**
12	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0476**		**67700,00**	**3221**
13	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,0214**		**66000,00**	**1415**
		Стена монолитная железобетонная					
14	**Е0106-13-3**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2,4500**		**8192,27**	**20071**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	8,99	22,026	160,18	3528
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6651	1,629	204,74	334
		Итого оплата труда:				**1576,17**	**3862**
14. 3	712	Прочие машины	Тенге				883
		Итого эксплуатация машин:				**360,48**	**883**
14. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,487	4408,00	10962
14. 5	30322 С (С11011-59)	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0012	0,00294	149300,00	439
14. 6	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,001	0,00245	77100,00	189
14. 7	36025 С (С11021-14)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,004655	10929,00	51
14. 8	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,0539	10414,00	561
14. 9	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	2,523	1250,00	3154
14.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				304
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**6391,79**	**15660**
15	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2485**		**53999,00**	**13417**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0409**		**67700,00**	**2767**
17	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,0160**		**66000,00**	**1056**
		Стена монолитная железобетонная					
18	**Е0106-13-3**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,5800**		**8192,27**	**4752**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	8,99	5,214	160,18	835
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6651	0,385758	204,74	79
		Итого оплата труда:				**1576,17**	**914**
18. 3	712	Прочие машины	Тенге				209
		Итого эксплуатация машин:				**360,48**	**209**
18. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5887	4408,00	2595
18. 5	30322 С (С11011-59)	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0012	0,000696	149300,00	104
18. 6	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,001	0,00058	77100,00	45
18. 7	36025 С (С11021-14)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001102	10929,00	12
18. 8	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,01276	10414,00	133
18. 9	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,5974	1250,00	747
18.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				72
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**6391,79**	**3707**
19	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0629**		**53999,00**	**3398**
20	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0085**		**67700,00**	**578**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,0034**		**66000,00**	**222**
		Стена монолитная железобетонная					
22	**Е0106-13-3**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,1000**		**8192,27**	**9012**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	8,99	9,889	160,18	1584
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6651	0,73161	204,74	150
		Итого оплата труда:				**1576,17**	**1734**
22. 3	712	Прочие машины	Тенге				397
		Итого эксплуатация машин:				**360,48**	**397**
22. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,117	4408,00	4922
22. 5	30322 С (С11011-59)	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0012	0,00132	149300,00	197
22. 6	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,001	0,0011	77100,00	85
22. 7	36025 С (С11021-14)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00209	10929,00	23
22. 8	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,0242	10414,00	252
22. 9	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,133	1250,00	1416
22.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				136
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**6391,79**	**7031**
23	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1140**		**53999,00**	**6157**
24	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0159**		**67700,00**	**1074**
25	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,0066**		**66000,00**	**433**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**110906**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**110906**
		Материалы -	Тенге				**14498**
		Всего заработная плата -	Тенге				**11916**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**48972**
		Местные материалы -	Тенге				**33824**
		Накладные расходы -	Тенге				**12512**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1877**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**123417**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13793**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**123417**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13793**

РАЗДЕЛ 3.Каркас

		Колонна монолитная железобетонная					
26	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,1800**		**9173,25**	**47517**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	10,4	53,872	158,15	8520
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,827	9,463	204,75	1938
		Итого оплата труда:				**2018,79**	**10457**
26. 3	712	Прочие машины	Тенге				5129
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**5129**
26. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,258	4408,00	23176
26. 5	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0015	0,00777	77100,00	599
26. 6	36080 С (С11021-55)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,08806	8529,00	751
26. 7	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	6,993	1250,00	8741
26. 8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				601
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**6538,35**	**33869**
27	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2682**		**52235,00**	**14012**
28	**С12041-28 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3081**		**52154,00**	**16071**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**т**	**0,0294**		**61200,00**	**1799**
30	**С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм**	**т**	**0,3234**		**56200,00**	**18175**
31	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,2107**		**66000,00**	**13906**
		Сетка С-1					
32	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,0945**		**68200,00**	**6445**
		Ригель монолитный железобетонный шириной 300 мм, высотой до 600 мм - Рм1 - 1 шт					
33	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,3000**		**10541,64**	**3162**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	3,759	162,87	612
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	1,171	261,30	306
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**918**
33. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	1,158	964,30	1117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
33. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,0129	1087,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**1131**
33. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	4408,00	1342
33. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,000474	16700,00	8
33. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,09	42,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,006	10942,00	66
		Итого материалов:				**4731,95**	**1420**
34	**С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**	**т**	**0,0547**		**58700,00**	**3210**
35	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0099**		**69000,00**	**680**
		Ригель монолитный железобетонный шириной 350 мм, высотой до 400 мм - Рм2 - 1 шт					
36	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,3000**		**10541,64**	**3162**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	3,759	162,87	612
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	1,171	261,30	306
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**918**
36. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	1,158	964,30	1117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
36. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,0129	1087,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**1131**
36. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	4408,00	1342
36. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,000474	16700,00	8
36. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,09	42,00	4
36. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,006	10942,00	66
		Итого материалов:				**4731,95**	**1420**
37	**С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**	**т**	**0,0547**		**58700,00**	**3210**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0102**		**69000,00**	**704**
		Ригель монолитный железобетонный шириной 300 мм, высотой до 400 мм - Рм3 - 1 шт					
39	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,5200**		**10541,64**	**5482**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	6,516	162,87	1061
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	2,03	261,30	530
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**1592**
39. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	2,007	964,30	1936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
39. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,02236	1087,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**1960**
39. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5278	4408,00	2327
39. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,000822	16700,00	14
39. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,156	42,00	7
39. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0104	10942,00	114
		Итого материалов:				**4731,95**	**2461**
40	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**т**	**0,0531**		**61200,00**	**3251**
41	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм**	**т**	**0,0201**		**61200,00**	**1228**
42	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0189**		**69000,00**	**1303**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ригель монолитный железобетонный шириной 350 мм, высотой до 500 мм - Рм4 - 1 шт					
43	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,1000**		**10541,64**	**11596**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	13,783	162,87	2245
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	4,293	261,30	1122
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**3367**
43. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	4,246	964,30	4094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
43. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,0473	1087,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**4146**
43. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,117	4408,00	4922
43. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,001738	16700,00	29
43. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,33	42,00	14
43. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,022	10942,00	241
		Итого материалов:				**4731,95**	**5205**
44	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0354**		**52154,00**	**1848**
45	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**52154,00**	**365**
46	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**т**	**0,0641**		**61200,00**	**3925**
47	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0298**		**69000,00**	**2053**
		Накладки					
48	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010**		**52154,00**	**52**
		Ригель монолитный железобетонный шириной 350 мм, высотой до 500 мм - Рм5 - 1 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,4300**		**10541,64**	**15075**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	17,918	162,87	2918
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	5,581	261,30	1458
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**4377**
49. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	5,52	964,30	5323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
49. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,06149	1087,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**5390**
49. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,451	4408,00	6398
49. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,002259	16700,00	38
49. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,429	42,00	18
49. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0286	10942,00	313
		Итого материалов:				**4731,95**	**6767**
50	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1020**		**52154,00**	**5322**
51	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**т**	**0,0268**		**61200,00**	**1638**
52	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0426**		**69000,00**	**2936**
		Накладки					
53	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010**		**52154,00**	**52**
		Ригель монолитный железобетонный шириной 350 мм, высотой до 400 мм - Рм6 - 1 шт					
54	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,3300**		**10541,64**	**3479**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	4,135	162,87	673
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	1,288	261,30	337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**1010**
54. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	1,274	964,30	1228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
54. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,01419	1087,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**1244**
54. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,33495	4408,00	1476
54. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,000521	16700,00	9
54. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,099	42,00	4
54. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0066	10942,00	72
		Итого материалов:				**4731,95**	**1562**
55	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0475**		**52154,00**	**2475**
56	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0109**		**69000,00**	**751**
		Ригель монолитный железобетонный шириной 350 мм, высотой до 400 мм - Рм7 - 2 шт					
57	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,7200**		**10541,64**	**7590**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	9,022	162,87	1469
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	2,81	261,30	734
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**2204**
57. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	2,779	964,30	2680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
57. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,03096	1087,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**2714**
57. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7308	4408,00	3221
57. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,001138	16700,00	19
57. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,216	42,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0144	10942,00	158
		Итого материалов:				**4731,95**	**3407**
58	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0738**		**52154,00**	**3847**
59	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0548**		**52154,00**	**2858**
60	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0243**		**69000,00**	**1678**
		Ригель монолитный железобетонный шириной 350 мм, высотой до 400 мм - Рм8 - 1 шт					
61	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,2600**		**10541,64**	**2741**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	3,258	162,87	531
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	1,015	261,30	265
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**796**
61. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	1,004	964,30	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
61. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,01118	1087,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**980**
61. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2639	4408,00	1163
61. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,000411	16700,00	7
61. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,078	42,00	3
61. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0052	10942,00	57
		Итого материалов:				**4731,95**	**1230**
62	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0321**		**52154,00**	**1674**
63	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0080**		**69000,00**	**552**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Консоль монолитная железобетонная шириной 350 мм, высотой до 400 мм - Кс1 - 2 шт					
64	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,1400**		**10541,64**	**1476**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	1,754	162,87	286
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	0,54642	261,30	143
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**428**
64. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	0,5404	964,30	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
64. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,00602	1087,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**528**
64. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1421	4408,00	626
64. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,000221	16700,00	4
64. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,042	42,00	2
64. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0028	10942,00	31
		Итого материалов:				**4731,95**	**662**
65	**С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**	**т**	**0,0401**		**58700,00**	**2353**
66	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0073**		**69000,00**	**501**
		Балка монолитная железобетонная					
67	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,3000**		**10541,64**	**13704**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	16,289	162,87	2653
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	5,074	261,30	1326
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**3979**
67. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	5,018	964,30	4839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,0559	1087,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**4900**
67. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,319	4408,00	5816
67. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,002054	16700,00	34
67. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,39	42,00	16
67. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,026	10942,00	284
		Итого материалов:				**4731,95**	**6152**
68	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0475**		**52154,00**	**2476**
69	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**т**	**0,0530**		**61200,00**	**3246**
70	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0176**		**69000,00**	**1211**
		Балка монолитная железобетонная					
71	**Е0106-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,4000**		**10541,64**	**4217**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	12,53	5,012	162,87	816
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,903	1,561	261,30	408
		Итого оплата труда:				**3060,59**	**1224**
71. 3	698 С (С2003-2)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,86	1,544	964,30	1489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
71. 4	762 С (С2003-80)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,043	0,0172	1087,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**3768,94**	**1508**
71. 5	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,406	4408,00	1790
71. 6	32201 С (С11011-397)	Масло антраценовое	т	0,00158	0,000632	16700,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 7	32483 С (С11011-676)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,3	0,12	42,00	5
71. 8	36056 С (С11021-71)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,008	10942,00	88
		Итого материалов:				**4731,95**	**1893**
72	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**т**	**0,0554**		**61200,00**	**3392**
73	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0120**		**69000,00**	**828**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**249226**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**249226**
Материалы -			Тенге				**12446**
Всего заработная плата -			Тенге				**31269**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**130026**
Местные материалы -			Тенге				**53600**
Накладные расходы -			Тенге				**32833**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч				**16**
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				**4925**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**282059**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**191**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36194**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**282059**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**191**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36194**

РАЗДЕЛ 4.Перекрытия

		Плита перекрытия монолитная железобетонная					
74	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**15,6000**		**9187,52**	**143325**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	8,06	125,736	159,12	20007
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	6,939	204,77	1421
		Итого оплата труда:				**1373,58**	**21428**
74. 3	712	Прочие машины	Тенге				3761

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**241,10**	**3761**
74. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,834	4408,00	69796
74. 5	36025 С (С11021-14)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,97032	10929,00	10605
74. 6	36032 С (С11021-29)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,15444	13369,00	2065
74. 7	36053 С (С11021-68)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,08268	10942,00	905
74. 8	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,40716	10414,00	4240
74. 9	50636 С (С12021-133)	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,078	110992,00	8657
74.10	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	13,432	1250,00	16790
74.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				6500
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				7663,92	119557
75	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6310**		**55134,00**	**34790**
76	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0419**		**53999,00**	**2262**
77	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0744**		**52241,00**	**3888**
78	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0376**		**51575,00**	**1941**
79	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,0573**		**66000,00**	**3784**
		Плита покрытия монолитная железобетонная					
80	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**19,8400**		**9187,52**	**182280**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	8,06	159,91	159,12	25445
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4448	8,825	204,77	1807
		Итого оплата труда:				**1373,58**	**27252**
80. 3	712	Прочие машины	Тенге				4783
		Итого эксплуатация машин:				**241,10**	**4783**

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,138	4408,00	88767
80. 5	36025 С (С11021-14)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,234	10929,00	13487
80. 6	36032 С (С11021-29)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,196416	13369,00	2626
80. 7	36053 С (С11021-68)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,105152	10942,00	1151
80. 8	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,517824	10414,00	5393
80. 9	50636 С (С12021-133)	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0992	110992,00	11010
80.10	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	17,082	1250,00	21353
80.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				8267
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**7663,92**	**152052**
81	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6890**		**55134,00**	**37987**
82	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0878**		**53999,00**	**4740**
83	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1940**		**52241,00**	**10134**
84	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,0729**		**66000,00**	**4808**
85	**Е0106-17-2**	**Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**8,5900**		**12018,83**	**103242**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	18,1	155,479	165,33	25706
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7428	6,381	204,77	1307
		Итого оплата труда:				**3144,60**	**27012**
85. 3	712	Прочие машины	Тенге				3458
		Итого эксплуатация машин:				**402,61**	**3458**
85. 4	6366 М (МС143001-11)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,719	4408,00	38433
85. 5	30322 С (С11011-59)	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0027	0,023193	149300,00	3463
85. 6	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0017	0,014603	77100,00	1126

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 7	36025 С (С11021-14)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0041	0,035219	10929,00	385
85. 8	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0476	0,408884	10414,00	4258
85. 9	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,25	19,328	1250,00	24159
85.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				2254
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				8623,72	74078
86	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2538**		**55134,00**	**13990**
87	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,2736**		**67700,00**	**18525**
88	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0251**		**69000,00**	**1729**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**567427**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**567427**
Материалы -			Тенге				**148692**
Всего заработная плата -			Тенге				**75692**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**138580**
Местные материалы -			Тенге				**196996**
Накладные расходы -			Тенге				**79476**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч				**40**
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				**11921**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**646904**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**503**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87613**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**646904**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**503**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87613**

РАЗДЕЛ 5.Стены

Стены наружные из газоблоков толщиной 400 мм

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е0108-22-3**	**Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**7,5500**		**815,83**	**6160**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	3,07	23,178	150,24	3482
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	4,379	205,60	900
		Итого оплата труда:				**580,50**	**4383**
89. 3	712	Прочие машины	Тенге				2414
		Итого эксплуатация машин:				**319,70**	**2414**
89. 4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				263
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**34,88**	**263**
90	**С143004-24 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**6,9460**		**5044,00**	**35036**
91	**С143002-435 Изм. и доп. вып. 27**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**203,8500**		**11,00**	**2242**
92	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,2801**		**13010,10**	**3644**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	42,7	11,96	189,70	2269
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,37	0,943903	204,97	193
		Итого оплата труда:				**8790,75**	**2462**
92. 3	712	Прочие машины	Тенге				511
		Итого эксплуатация машин:				**1826,10**	**511**
92. 4	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,04	0,011204	77100,00	864
		Итого материалов:				**3084,00**	**864**
93	**С12021-242 Изм. и доп. вып. 25**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2739**		**134929,00**	**36956**
94	**С12021-259 Изм. и доп. вып. 25**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0062**		**134929,00**	**837**
95	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**--**		**52657,31**	**--**
96	**С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм**	**шт**	**--**		**10,06**	**--**
97	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки (бетонтяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,0900**		**3487,87**	**314**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	1,35	0,1215	145,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	0,010962	204,68	2
		Итого оплата труда:				**220,68**	**20**
97. 3	712	Прочие машины	Тенге				6
		Итого эксплуатация машин:				**66,01**	**6**
97. 4	6303 М (МС143001-2)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0918	3035,00	279
97. 5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				12
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**3226,11**	**290**
98	**Е0106-13-3**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,3400**		**7015,89**	**2385**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	8,99	3,057	160,18	490
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6651	0,226134	204,74	46
		Итого оплата труда:				**1576,17**	**536**
98. 3	712	Прочие машины	Тенге				123
		Итого эксплуатация машин:				**360,48**	**123**
98. 4	6313 М (МС143001-4)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3451	3249,00	1121
98. 5	30322 С (С11011-59)	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0012	0,000408	149300,00	61
98. 6	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,001	0,00034	77100,00	26
98. 7	36025 С (С11021-14)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000646	10929,00	7
98. 8	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,00748	10414,00	78
98. 9	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,3502	1250,00	438
98.10	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				42
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**5215,41**	**1773**
99	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0143**		**53999,00**	**773**
100	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0242**		**67700,00**	**1638**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0010**		**69000,00**	**68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**90052**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**90052**
Материалы -			Тенге				**1791**
Всего заработная плата -			Тенге				**7401**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40271**
Местные материалы -			Тенге				**38678**
Накладные расходы -			Тенге				**9202**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч				**5**
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				**1380**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**99254**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**48**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8781**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**99254**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**48**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8781**

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

102	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки (бетонтяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,9100**		**3487,87**	**13638**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	1,35	5,279	145,00	765
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1218	0,476238	204,68	97
		Итого оплата труда:				**220,68**	**863**
102. 3	712	Прочие машины	Тенге				258
		Итого эксплуатация машин:				**66,01**	**258**
102. 4	6303 М (МС143001-2)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,988	3035,00	12104
102. 5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				510
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**3226,11**	**12614**
103	**Е0106-1-22**	**Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**12,1040**		**5464,17**	**66138**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	3,6	43,574	162,50	7081
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6521	7,893	204,75	1616
		Итого оплата труда:				**718,52**	**8697**

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 3	712	Прочие машины	Тенге				4278
		Итого эксплуатация машин:				**353,46**	**4278**
103. 4	6323 М (МС143001-7)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,286	3767,00	46280
103. 5	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0013	0,015735	77100,00	1213
103. 6	36053 С (С11021-68)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,016946	10942,00	185
103. 7	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,056889	10414,00	592
103. 8	51619 С (С12068-30)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	4,745	1250,00	5931
103. 9	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				577
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**4525,71**	**54779**
104	**Е0106-1-16**	**Устройство плит железобетонных плоских (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,7260**		**4506,15**	**3271**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	1,79	1,3	152,09	198
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3628	0,263393	204,71	54
		Итого оплата труда:				**346,52**	**252**
104. 3	712	Прочие машины	Тенге				143
		Итого эксплуатация машин:				**196,62**	**143**
104. 4	6323 М (МС143001-7)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,73689	3767,00	2776
104. 5	35326 С (С11011-1058)	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0016	0,001162	77100,00	90
104. 6	36061 С (С11021-76)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00029	10414,00	3
104. 7	51620 С (С12068-31)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,026136	1910,00	50
104. 8	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				13
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**4037,28**	**2931**
105	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3499**		**55134,00**	**19291**
106	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2251**		**53999,00**	**12154**
107	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0147**		**69000,00**	**1014**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				115507
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				115507
		Материалы -	Тенге				9165
		Всего заработная плата -	Тенге				9811
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32460
		Местные материалы -	Тенге				61160
		Накладные расходы -	Тенге				10302
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1545
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				125809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				125809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11357
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				1542723
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1542723
		Материалы -	Тенге				296718
		Всего заработная плата -	Тенге				177647
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				430713
		Местные материалы -	Тенге				594036
		Накладные расходы -	Тенге				190152
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28523
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1732875
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1156
		Сметная заработная плата -	Тенге				206170
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				1732875
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1156
		Сметная заработная плата -	Тенге				206170

Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"

Генеральный директор

Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик: ТОО «АГРОПРОМЭНРГОСНАБ-1»

Директор

Копбаев К. Х.