Приложение 3
К приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
Форма

Декларация о соответствии

«11» декабрь 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ария-Жана Астана», г. Алматы, 050040 пр. Абая, 150/230 помещение 932**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Бекбосынова Гани Турсыхановича**
фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту: **«Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ "Общеобразовательная школа №184" и пристройки учебного корпуса к зданию с реконструкцией котельной и наружных сетей Управления образования г. Алматы, расположенной по адресу: в с. Теректы Алатауского района г. Алматы.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства города Алматы», Руководитель - Нурсагатов Нурбол Толегенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО **«АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1», БИН 000440015597, Лицензия №009153 от 21.06.2002. Директор Копбаев К.Х.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Капремпроект», ГСЛ №007260 от 04.10.2001 - директор Ишанова Турсын Байтугановна; эксперт авторского надзора Алимбеков К.М. – приказ №23 от 05.06.2017**
наименование проектной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя и эксперта

   утвержден (а) **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 53 - П от 24.12.2016г. Управление строительства города Алматы.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроем жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видом услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь комплекса (литер А)	Метр в квадрате (далее-м2)	2127,9	2127,9
Число этажей	Этаж	3	3
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)	12 429	12 429

В том числе подземной части	м3	2756	2756
Площадь втроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

показатели	По проекту			фактически		
	Число квартир	Площ.квартир м2		Число квартир	Площ.квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе: Одиноком – 303 Двухкомн-208 Трехкомнат-100 Четырехком - 101	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Детский сад размещен в отдельно стоящем двухэтажном здании с подвалом, Атриумом и перекрытым зенитным фоанрем. В здании выполенно четкое зонирование внутреннего пространства на детскую (воспитательную) и административно-хозяйственную часть. Групповые ячейки расположены на первом этаже и втором этажах с вертикальной поэтажной связью, осуществляемой лестницей. Здание садика выполнено в монолитном каркасе с заполнением из газоблоков, толщиной 400 мм, внутренние стены – из кирпича, толщиной 120 мм. Также согласно проекту выполнено проветриваемое чердачное пространство, с монолитной железобетонной плитой перекрытия и внутренним водостоком. Высота этажей 3.3 м, Техническое подполье размещает в себе инженерные коммуникации и технические помещения. Внутренняя отделка выпалена согласно санитарных норм, наружная отделка-мюнхенская штукатурка, окна и наружные двери- металлопластиковые. Планировочные решения обеспечивают принцип максимальной изоляции отдельных групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. Вместимость 6 групп и по 20 детей в каждом. Мебель, установленная на объекте, соответствует росту, возрастным особенностям детей и действующим стандартам, выпускаемой Казахстанскими производителями.

Пищеблок детского сада предназначен для обеспечения трехразовым полноценным питанием детей. В смену 840 блюд/130 мучных изделий. Расположение помещении выполнено таким образом, чтобы обеспечить поточность технологических операции кухни без пересечения потоков сырья и готовой продукции. Пищеблок оборудован технологическим оборудованием, работающим на электричестве

Медицинские помещения предназначены для медобслуживания детей, медицинской экстренной помощи, изоляции при открытых заболеваниях, а также проведение профилактических мероприятии.

Режим работы детского сада односменный- двенадцать часов. Ориентировочный штат персонала -33 сотрудника, в том числе и штат столовой- 4 человека.

Все помещения детского сада оснащены необходимым технологическим оборудованием, отвечающим санитарно-гигиеническим, экономическим и эргономическим требованием. Расстановка оборудования и мебели не мешает беспрепятственной эвакуации из здания.

Система отепления детского сада-однотрубная горизонтальная с нижней разводкой.

Система вентиляции с механическим и естественным побуждением. Для групповых, спален и административных помещении- через окна и фрамуги, для прачечных и помещении пищеблока- вытяжка с механическим побуждением.
В здании детского сада- выполнены следующие системы водоснабжения: хозяйственно-питьевой, противопожарный водопроводы; горячее водоснабжение, канализация.
Для ввода и распределения электроэнергии в здании выполнено вводное устройство, выполнено из панелей ВРУ. Напряжение силовой сети 380/220В. Управление освещением- местное (выключателями), дистанционное (со щитка).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ **20 июня 2017г.**;
месяц, год
окончание работ **2018года.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,8 ;**
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплогазоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, и приняты городскими эксплуатационными службами.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство детского сада на 120 мест на территории КГУ "Общеобразовательная школа №184" и пристройки учебного корпуса к зданию с реконструкцией котельной и наружных сетей Управления образования г. Алматы, расположенной по адресу: в с. Теректы Алатауского района г. Алматы.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Руководитель ТОО «Ария-Жана Астана» Бекбосынов Гани Турсыханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.