Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR"
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		№ 164/22	29.07.2022			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".	1 382 625,66	1 234 487,19							148 138,46	
Акт №1	**931 855,83**	832 014,14							99 841,70	
Акт №2	**32 364,40**	28 896,79							3 467,61	
Акт №3	**36 676,58**	32 746,94							3 929,63	
Акт №4	**95 029,82**	84 848,06							10 181,77	
Акт №5	**286 699,02**	255 981,27							30 717,75	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 382 625,66**	1 234 487,19							148 138,46	**1 382 625,66**
К оплате	***(Один миллион триста восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать пять тенге) 66 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164/22 от 29.07.2022

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 19.08.2022 года

(локальная смета 01-01-01)

на Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Полы.											
1	1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	25	871,04	34	21776	850	–	15377	40125	Казахстан
						837,04	17,25	20926	431	–	2972		

2	2 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	17	817,55	58,2	13898	989	–	9633	25414	Казахстан
					759,35	27,67	12909	470	–	1883		
3	1 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	33	357,31	20,3	11791	670	–	8252	21647	
					337,01	10,3	11121	340	–	1603		
4	2 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	1	143,03	0	143	0	–	103	266	
					143,03	0	143	0	–	20		
5	4 1108-0401-0201	Перегородки из стеклянных блоков. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1	938,94	90,76	939	91	–	629	1693	
					848,18	25,35	848	25	–	125		
6	5 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	21	1167,16	182,74	24510	3838	–	16287	44061	
					984,42	92,73	20673	1947	–	3264		
7	7 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	7	1896,2	204,62	13273	1432	–	9011	24067	

					1691,58	96,23	11841	674	–	1783		
8	9 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1	1494,86	183,78	1495	184	–	1002	2696	Казахстан
					1311,08	80,37	1311	80	–	200		
9	10 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 %/ до 80мм/	м2 стяжки	1	142,8	79,59	143	80	–	73	233	Казахстан
					63,21	37,74	63	38	–	17		
10	13 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	25	1494,86	183,78	37372	4595	–	25046	67411	Казахстан
					1311,08	80,37	32777	2009	–	4993		
11	22 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	35	856,68	9,68	29984	339	–	21426	55522	Казахстан
					847	3,23	29645	113	–	4113		

12	23	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	537,13 / 529,75	7,38 / 3,74	24171 / 23839	332 / 168	– / –	17285 / 3316	44772	Казахстан
13	31	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	67	993,45 / 983,77	9,68 / 3,23	66561 / 65913	649 / 216	– / –	47613 / 9134	123308	Казахстан
14	33	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	67	734,83 / 728,04	6,79 / 3,16	49234 / 48779	455 / 212	– / –	35273 / 6761	91267	Казахстан
15	14	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	17	359,13 / 341,73	17,4 / 6,06	6105 / 5809	296 / 103	– / –	4257 / 829	11191	

16	24	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	12	2891,37	15,82	34696	190	–	24914	64379 Казахстан
						2875,55	8,03	34507	96	–	4769	
17	25	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	4	3106,78	27,08	12427	108	–	8907	23041 Казахстан
						3079,7	13,03	12319	52	–	1707	
18	26	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	585,86	6,4	586	6	–	419	1086 Казахстан
						579,46	2,99	579	3	–	80	
19	28	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	25	1859,56	46,38	46489	1160	–	33041	85892 Казахстан
						1813,18	22,41	45330	560	–	6362	

20	32 1115-0108-2101	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей. НР = 72 %	м2	17	6202,14 / 6185,87	16,27 / 4,4	105436 / 105160	277 / 75	– / –	75769 / 14496	195702	Казахстан
21	5 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	1,68	1503,24 / 1396,39	106,85 / 46,24	2525 / 2346	180 / 78	– / –	1745 / 342	4612	
22	9 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кстр1=1,25;	м2 поверхности	4	1178,46 / 1166,18	12,28 / 3,94	4714 / 4665	49 / 16	– / –	3370 / 647	8730	

23	10 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1	1557,73	37,37	1558	37	–	1105	2876	
					1520,36	14,78	1520	15	–	213		
24	11 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	2866,54	60,8	2867	61	–	2042	5302	
					2805,74	30,85	2806	31	–	393		
25	7 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1	465,37	39,18	465	39	–	321	849	
					426,19	19,02	426	19	–	63		
	0.1 Полы в столовой.. Керамогранит.											
26	1 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1	465,37	39,18	465	39	–	321	849	Казахстан
					426,19	19,02	426	19	–	63		

27	12 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3845,59	245,86	3846	246	–	2677	7044 Казахстан
					3599,73	117,73	3600	118	–	522	

Итого **954 035**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 500 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 365 896
- сметная прибыль (8 %), тенге 70 669

954 035

Всего **19 081**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **973 116**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. 924460,15

понижающий коэф. К=0,95 92 446,02

Генподрядные 10% **832014,14**

Итого 99841,70

НДС (12 %) **931 855,83**

Итого

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Павлодарская обл.
регион
а

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Заказ
Форма

Генеральный Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164/22 от 29.07.2022

Акт № 2
приемки выполненных работ за август от 19.08.2022 года
(локальная смета 02-01-03)
на Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	58,58	0	176	0	–	127	326	
						58,58	0	176	0	–	24		

2	2 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	191,7 / 189,81	1,89 / 0,96	767 / 759	8 / 4	– / –	549 / 105	1422
3	3 1217-0101-0704	Указатели световые настенные. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	109,13 / 108,42	0,71 / 0,36	109 / 108	1 / 0	– / –	78 / 15	202
		Раздел 2 Монтажные работы									
4	22 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	2	500,22 / 495,91	4,31 / 1,74	1000 / 992	9 / 3	– / –	717 / 137	1854
5	23 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	500,22 / 495,91	4,31 / 1,74	1501 / 1488	13 / 5	– / –	1075 / 206	2782
6	24 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	1183,64 / 1162,83	20,81 / 4,35	3551 / 3488	62 / 13	– / –	2521 / 486	6558
7	1 1121-0401-0509	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	3	2346,53 / 2071,36	275,17 / 116,04	7040 / 6214	826 / 348	– / –	4725 / 941	12706

8	3 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	3	1312,22	20,61	3937	62	–	2809	7285
					1291,61	8,69	3875	26	–	540	

Итого	**33 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	12 600
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 454
Всего	**33 135**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**663**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**33 797**
понижающий коэф. К=0,95	32107,54
Генподрядные 10%	3 210,75
Итого	**28896,79**
НДС (12 %)	3467,61
Итого	**32 364,40**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Павлодарская обл. регион а

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказ

Форма

Генеральный Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164/22 от 29.07.2022

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 19.08.2022 года

(локальная смета 02-01-03)

на Электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	58,58	0	176	0	–	127	326	
						58,58	0	176	0	–	24		

2	2 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	191,7 / 189,81	1,89 / 0,96	767 / 759	8 / 4	– / –	549 / 105	1422
3	3 1217-0101-0704	Указатели световые настенные. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	109,13 / 108,42	0,71 / 0,36	109 / 108	1 / 0	– / –	78 / 15	202
	Раздел 2 Монтажные работы										
4	22 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	2	500,22 / 495,91	4,31 / 1,74	1000 / 992	9 / 3	– / –	717 / 137	1854
5	23 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	500,22 / 495,91	4,31 / 1,74	1501 / 1488	13 / 5	– / –	1075 / 206	2782
6	24 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	1183,64 / 1162,83	20,81 / 4,35	3551 / 3488	62 / 13	– / –	2521 / 486	6558
7	1 1121-0401-0509	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	3	2346,53 / 2071,36	275,17 / 116,04	7040 / 6214	826 / 348	– / –	4725 / 941	12706

8	3 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	3	1312,22	20,61	3937	62	–	2809	7285
					1291,61	8,69	3875	26	–	540	

Итого	**33 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	12 600
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 454
Всего	**33 135**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**663**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**33 797**
понижающий коэф. К=0,95	32107,54
Генподрядные 10%	3 210,75
Итого	**28896,79**
НДС (12 %)	3467,61
Итого	**32 364,40**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка: "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164/22 от 29.07.2022

Акт № 3

приемки выполненных работ за август от 19.08.2022 года

(локальная смета 02-01-04)

на Видеонаблюдение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0410-0114	устроиство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 72 %	устройство	1	12107,2	0	12107	0	–	8717	22490	Казахстан
						12107,2	0	12107	0	–	1666		

2	4 1308-0206-0101	короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	2	267,02	2,88	534	6	–	381	988	Казахстан
					264,14	0,15	528	0	–	73		
3	5 1308-0201-0901	кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	25	358,04	193,36	8951	4834	–	4078	14071	Казахстан
					164,68	61,88	4117	1547	–	1042		

Итого	**37 550**
в том числе	16 752
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	13 176
- накладные расходы, тенге	
в т.ч. зарплата, тенге	2 781
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**37 550**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**751**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**38 301**
понижающий коэф. К=0,95	36385,49
Генподрядные 10%	3 638,55
Итого	**32746,94**
НДС (12 %)	3929,63
Итого	**36 676,58**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164/22 от 29.07.2022

Акт № 4

приемки выполненных работ за август от 19.08.2022 года

(локальная смета 02-01-05)

на Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1647,7 / 1646,8	0,9 / 0	3295 / 3294	2 / 0	– / –	2371 / 453	6120	Казахстан
2	3 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный	шт.	2	3296 / 3293,6	2,4 / 0	6592 / 6587	5 / 0	– / –	4743 / 907	12242	Казахстан
3	5 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и	шт.	1	2077,7 / 1646,8	430,9 / 173,85	2078 / 1647	431 / 174	– / –	1311 / 271	3660	Казахстан
4	7 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	2	838,93 / 838,93	0 / 0	1678 / 1678	0 / 0	– / –	1208 / 231	3117	Казахстан
5	9 1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 72 %	шт.	2	90,8 / 90,8	0 / 0	182 / 182	0 / 0	– / –	131 / 25	337	Казахстан
6	11 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	25	267,02 / 264,14	2,88 / 0,15	6676 / 6604	72 / 4	– / –	4757 / 915	12347	Казахстан

7	12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	25	358,04 / 164,68	193,36 / 61,88	8951 / 4117	4834 / 1547	– / –	4078 / 1042	14071	Казахстан
			Раздел 2 Оповещение о пожаре										
8	15	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1578,25 / 1402,24	176,01 / 48,68	6313 / 5609	704 / 195	– / –	4179 / 839	11331	Казахстан
9	17	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3296 / 3293,6	2,4 / 0	6592 / 6587	5 / 0	– / –	4743 / 907	12242	Казахстан
10	19	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4	369,5 / 350,66	18,84 / 4,78	1478 / 1403	75 / 19	– / –	1024 / 200	2702	Казахстан
11	20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4	358,04 / 164,68	193,36 / 61,88	1432 / 659	773 / 248	– / –	652 / 167	2251	Казахстан

Раздел 3 Демонтажные работы

12	23	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3607,18	0,72	3607	1	–	2597	6700 Казахстан
						3606,46	0	3606	0	–	496	
13	24	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении.Демонтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	148,48	0,27	148	0	–	107	276 Казахстан
						148,21	0	148	0	–	20	
14	25	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический дымовой , фотоэлектрический, радиоизотопный,	шт.	1	297,14	0,72	297	1	–	213	551 Казахстан
						296,42	0	296	0	–	41	
15	26	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и	шт.	1	277,48	129,27	277	129	–	144	455 Казахстан
						148,21	52,16	148	52	–	34	
16	27	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Демонтаж по стене кирпичной НР = 72 %	м кабеля	1	74,22	29,27	74	29	–	38	122 Казахстан
						44,95	8,22	45	8	–	9	

Итого	**82 404**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	32 296
в т.ч. зарплата, тенге	6 557
- сметная прибыль (8 %), тенге	**82 404**
Всего	989
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**1 668**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**85 061**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**89 314**
Договорной коэфицент К=0,95	84848,0648
НДС (12 %)	10181,77
Итого	**95029,82**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены регион а Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164/22 от 29.07.2022

Акт № 5

приемки выполненных работ за август от 19.08.2022 года

(по Корректирующей смете № 4)

Вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1215-0103-0305	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	12	286,06	17,71	3433	213	–	2396	6295
					268,35	8,99	3220	108	–	466	
2	2 1215-0103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	6818,76	17,71	6819	18	–	4903	12660
					6801,05	8,99	6801	9	–	938	
3	3 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1	2176,19	56,48	2176	56	–	1542	4016
					2119,71	22,46	2120	22	–	297	
4	4 1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1	1163,06	47,58	1163	48	–	814	2136
					1115,48	15,6	1115	16	–	158	
5	5 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	12	1432,71	52,64	17193	632	–	12104	31641
					1380,07	20,91	16561	251	–	2344	

6	6 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	12	1890,55 / 1834,07	56,48 / 22,46	22687 / 22009	678 / 270	– / –	16040 / 3098	41825
7	7 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1	2386,34 / 2315,14	71,2 / 28,62	2386 / 2315	71 / 29	– / –	1688 / 326	4400
9	9 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	69054,75 / 64835,38	4219,37 / 1210,73	69055 / 64835	4219 / 1211	– / –	47553 / 9329	125937
11	11 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	1	1714,24 / 1669,3	44,94 / 18,8	1714 / 1669	45 / 19	– / –	1215 / 234	3164
12	12 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	1	1714,24 / 1669,3	44,94 / 18,8	1714 / 1669	45 / 19	– / –	1215 / 234	3164
13	13 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	6614,51	303,14	6615	303	–	4618	12131

					6311,37	102,02	6311	102	–	899	
16	16 1120-2401-0101	Виброизолятор номер 38. Установка НР = 72 %	вибро изоля тор	1	668,43	4,07	668	4	–	480	1240
					664,36	1,88	664	2	–	92	

Итого	**248 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 291
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 331
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	94 570
в т.ч. зарплата, тенге	18 415
- сметная прибыль (8 %), тенге	**248 608**
Всего	2 983
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**5 032**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**256 623**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**269 454**
Договорной коэфицент К=0,95	255981,2797
НДС (12 %)	30717,75
Итого	**286699,02**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",
БИН 040140008686
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Шотабаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)