Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ, электричество, канализация) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.10.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (вода, газ,электричество,канализация)и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне	17 613 802,55	1 887 193,13							1 887 193,13	17 613 802,55
Всего по стройке	**17 613 802,55**	**1 887 193,13**							**1 887 193,13**	**17 613 802,55**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ,электричество,канализация)и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы среднего и низкого давления										
		Трубы										
1	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм.(Г2) Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,219		321327,53	76494,45	70371	16752	9	58171	138826
						244795,00	23510,91	53610	5149		10283	
2	241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	221,19		217,00	--	47998	--	47998	--	51838
						--	--	--	--		3840	
3	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм.(Г2) Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,581		339812,39	86475,03	877056	223192	135	714986	1719406
						253285,00	26532,35	653729	68480		127363	
4	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** *СП - 8%*	м	2606,81		797,00	--	2077628	--	2077628	--	2243838
						--	--	--	--		166210	
5	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм.(Г2) Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016		384287,97	109673,25	6149	1755	2	4887	11919
						274510,00	34009,30	4392	544		883	
6	241-202-0212 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГО СТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм** *СП - 8%*	м	16,16		1608,00	--	25985	--	25985	--	28064
						--	--	--	--		2079	
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.(Г2) Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,757		384287,97	109673,25	290906	83023	79	231214	563889
						274510,00	34009,30	207804	25745		41770	
8	241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм** *СП - 8%*	м	764,57		2352,00	--	1798269	--	1798269	--	1942130
						--	--	--	--		143861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм.(Г1) Укладка	км трубопровода	0,189	321327,53	76494,45	60731	14458	7	50203	119808
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	46266	4444		8875	
10	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	190,89	217,00	--	41423	--	41423	--	44737
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм.(Г1) Укладка	км трубопровода	1,204	384287,97	109673,25	462683	132046	127	367743	896860
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	330510	40947		66434	
12	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1216,04	1608,00	--	1955392	--	1955392	--	2111823
		СП - 8%			--	--	--	--		156431	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.(футляр) Укладка	км трубопровода	0,08	321327,53	76494,45	25706	6120	2	21250	50712
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	19584	1881		3756	
14	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	80,8	340,00	--	27472	--	27472	--	29670
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.(футляр) Укладка	км трубопровода	0,108	384287,97	109673,25	41503	11845	11	32987	80449
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	29647	3673		5959	
17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.(футляр) Укладка	км трубопровода	0,046	499165,74	155484,02	22962	7152	5	17863	44091
		НР - 99%; СП - 8%			343577,00	48675,36	15805	2239		3266	
18	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	46,46	3280,00	--	152389	--	152389	--	164580
		СП - 8%			--	--	--	--		12191	
19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм.(футляр) Укладка	км трубопровода	0,03	499165,74	155484,02	14975	4664	4	11650	28755
		НР - 99%; СП - 8%			343577,00	48675,36	10307	1460		2130	
20	241-201-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	30,3	2471,00	--	74871	--	74871	--	80861
		СП - 8%			--	--	--	--		5990	
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80	1422,55	8,49	113804	679	12791	99531	230402
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	100334	202		17067	
22	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	108	1422,55	8,49	153635	917	17267	134367	311043
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	135451	273		23040	
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46	1422,55	8,49	65437	390	7355	57231	132481
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	57692	116		9813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1422,55	8,49	42676	255	4796	37324	86400
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	37625	76		6400	
25	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1346,52	43,75	56554	1837	19529	35151	99041
		НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	35188	680		7336	
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	42	2413,17	130,98	101353	5501	11515	83873	200044
		НР - 98%; СП - 8%			2008,02	29,72	84337	1248		14818	
		Установка полиэтиленового крана д=90 мм под ковер в зоне зеленых насаждений(Г1)									
28	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,06	31088,00	--	1865	--	1865	--	2014
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
29	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	м3	0,16	31088,00	--	4974	--	4974	--	5372
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
30	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.6	Стоимость диска из Фторопласта	кг	5,28	5282,14	--	27890	--	27890	--	30121
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
31	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим	Краны. Установка	шт.	4	3013,26	1882,21	12053	7529	--	6705	20258
		НР - 99%; СП - 8%			1131,05	562,06	4524	2248		1501	
32	ТПРАЙС листперечень оборудования и материалов п.7	Кран SDR11д=90мм	шт	4	54792,21	--	219169	--	219169	--	236703
		СП - 8%			--	--	--	--		17534	
33	242-108-0501 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	4	22367,00	--	89468	--	89468	--	96625
		СП - 8%			--	--	--	--		7157	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	8	1508,93	943,41	12071	7547	--	6712	20285
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	4524	2255		1503	
35	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	1789,00	--	14312	--	14312	--	15457
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
36	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	16	4307,05	1060,92	68913	16975	37698	20002	96028
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	14240	7268		7113	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	20023,38	1136,42	10012	569	8740	762	11636
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	703	135		862	
38	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,004	19690,18	1752,44	79	7	63	10	96
		НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	9	2		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,044	1441954,94	527328,76	63446	23202	15795	31477	102516
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	24449	7345		7594	
40	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0028704	477763,00	--	1371	--	1371	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		Установка полиэтиленового крана д=63 мм под ковер в зоне зеленых насаждений(Г2)									
41	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,165	31088,00	--	5130	--	5130	--	5540
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
42	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	м3	0,44	31088,00	--	13679	--	13679	--	14773
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
43	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.6	Стоимость диска из Фторопласта	кг	14,52	5282,14	--	76697	--	76697	--	82833
		СП - 8%			--	--	--	--		6136	
44	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим	Краны. Установка	шт.	11	3013,26	1882,21	33146	20705	--	18438	55711
		НР - 99%; СП - 8%			1131,05	562,06	12442	6183		4127	
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	22	1508,93	943,41	33196	20755	--	18457	55786
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	12441	6202		4132	
48	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	22	880,00	--	19360	--	19360	--	20909
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
49	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	44	4307,05	1060,92	189510	46681	103670	55005	264076
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	39159	19986		19561	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,375	20023,38	1136,42	27532	1562	24038	2096	31998
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	1932	370		2370	
51	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,011	19690,18	1752,44	217	20	173	27	263
		НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	24	5		19	
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,121	1441954,94	527328,76	174477	63807	43434	86560	281920
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	67236	20199		20883	
53	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0078936	477763,00	--	3771	--	3771	--	4073
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
		Установка полиэтиленового крана д=90 мм под ковер в зоне зеленых насаждений(Г2)									
54	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,03	31088,00	--	933	--	933	--	1008
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	м3	0,08	31088,00	--	2487	--	2487	--	2686
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
56	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.6	Стоимость диска из Фторопласта	кг	2,64	5282,14	--	13945	--	13945	--	15061
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
57	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим	Краны. Установка	шт.	2	3013,26	1882,21	6027	3764	--	3352	10130
		НР - 99%; СП - 8%			1131,05	562,06	2262	1124		750	
59	242-108-0501 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	22367,00	--	44734	--	44734	--	48313
		СП - 8%			--	--	--	--		3579	
60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	--	3356	10143
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	2262	1128		751	
62	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	8	4307,05	1060,92	34456	8488	18848	10001	48013
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	7120	3634		3557	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	20023,38	1136,42	5006	284	4371	381	5818
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	351	67		431	
64	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,002	19690,18	1752,44	39	4	31	5	47
		НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	4	1		4	
65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,022	1441954,94	527328,76	31723	11602	7896	15738	51258
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	12225	3673		3797	
66	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0014352	477763,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		Установка полиэтиленового крана д=110 мм под ковер в зоне зеленых насаждений(Г2)									
67	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,03	31088,00	--	933	--	933		1008
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
68	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	м3	0,08	31088,00	--	2487	--	2487	--	2686
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
69	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.6	Стоимость диска из Фторопласта	шт	2,64	5282,14	--	13945	--	13945	--	15061
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
70	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим	Краны. Установка	шт.	2	3013,26	1882,21	6027	3764	--	3352	10130
		НР - 99%; СП - 8%			1131,05	562,06	2262	1124		750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ТПРАЙС листперечень оборудования и материалов п.7	Кран SDR11д=110мм	шт	2	60056,14	--	120112	--	120112	--	129721
		СП - 8%			--	--	--	--		9609	
72	242-108-0501 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	22367,00	--	44734	--	44734	--	48313
		СП - 8%			--	--	--	--		3579	
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	--	3356	10143
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	2262	1128		751	
74	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2498,00	--	9992	--	9992	--	10791
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
75	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	8	4307,05	1060,92	34456	8488	18848	10001	48013
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	7120	3634		3557	
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	20023,38	1136,42	5006	284	4371	381	5818
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	351	67		431	
77	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,002	19690,18	1752,44	39	4	31	5	47
		НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	4	1		4	
78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,022	1441954,94	527328,76	31723	11602	7896	15738	51258
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	12225	3673		3797	
79	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0014352	477763,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с переходом ПЭ/Сталь д=32мм									
80	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,11	321327,53	76494,45	35346	8414	5	29219	69730
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	26927	2586		5165	
81	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	111,1	217,00	--	24109	--	24109	--	26038
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
82	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,198	321327,53	76494,45	63623	15146	8	52593	125514
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	48469	4655		9297	
84	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,055	496357,58	73595,76	27300	4047	572	23979	55381
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	22681	1539		4102	
86	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. (футляр)Укладка	км трубопровода	0,0462	517270,01	90766,05	23898	4194	576	20556	48010
		НР - 99%; СП - 8%			414020,00	35405,49	19128	1636		3556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	46,3848	1394,00	--	64660	--	64660	--	69833
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
88	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46,2	1422,55	8,49	65722	392	7387	57479	133057
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	57943	117		9856	
89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	110	1508,93	943,41	165982	103775	--	92286	278930
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	62207	31011		20661	
90	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	110	727,00	--	79970	--	79970	--	86368
		СП - 8%			--	--	--	--		6398	
91	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:переход Установка	шт.	110	1508,93	943,41	165982	103775	--	92286	278930
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	62207	31011		20661	
93	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (пластины).	т конструкций	0,20724	380799,36	139134,20	78917	28835	2069	36332	124469
		НР - 69%; СП - 8%			231679,00	22397,30	48013	4642		9220	
95	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(1л)	шт.	146,3	1712,00	--	250466	--	250466	--	270503
		СП - 8%			--	--	--	--		20037	
96	261-107-0463 РСНБ РК 2015	Шнур промасленный	м	220	16,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	96,39	2,68	212	6	96	76	311
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	110	1		23	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	82,07	1,90	181	5	112	45	244
		НР - 69%; СП - 8%			29,10	0,30	64	1		18	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(футляра)	м2	1,1	96,39	2,68	106	3	48	38	156
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	55	--		12	
100	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	34,1	4307,05	1060,92	146870	36177	80345	42629	204659
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	30348	15489		15160	
101	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,5	16164,16	1231,39	88903	6773	75493	7554	104173
		НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	6637	1664		7717	
102	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного пункта	установка	2	29369,48	1077,67	58739	2155	24888	31761	97740
		НР - 98%; СП - 8%			15848,00	356,65	31696	713		7240	
104	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2953,52	43,75	17721	262	12432	5022	24562
		НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	5027	97		1819	
105	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3526,34	52,38	21158	315	14880	5955	29282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			993,84	18,94	5963	114		2169	
106	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1211,52	43,75	7269	262	1980	5022	13274
		НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	5027	97		983	
107	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1733,12	94,62	6932	378	601	6070	14043
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	44,58	5953	178		1040	
108	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
109	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	1701,00	--	13608	--	13608	--	14697
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
110	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	8	624,68	34,92	4997	279	169	4504	10261
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	4549	--		760	
111	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0048	1101715,94	527328,76	5288	2531	90	3434	9420
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	2667	801		698	
		Рамы под ГРШП									
114	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,8	2914,80	--	5247	--	--	3778	9747
		НР - 72%; СП - 8%			2914,80	--	5247	--		722	
115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.В-7,5F150W4 Устройство**	м3	0,2	18171,06	1136,42	3634	227	3126	305	4254
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	281	54		315	
116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.В15F150W4 Устройство**	м3	1,8	25055,18	1199,27	45099	2158	31969	10472	60017
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	10972	535		4446	
117	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,1418	795463,85	19125,35	112797	2712	101130	9133	131684
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	8955	1081		9754	
118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,2	96,39	2,68	598	17	272	214	877
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	309	2		65	
119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	6,2	164,14	3,81	1018	24	633	252	1371
		НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	361	4		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15836169
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15836169
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0
		Всего по стройку									15 836 169
		Оборудование									0
		Итого без оборудование									15 836 169
		Временные здания и сооружения 1,3%									205 870

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										**16 042 039**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%										187 692
		Итого										**16 229 731**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										324 595
		Итого										**16 554 326**
		Итого с оборудованием										16 554 326
		Всего с понижающим коэффициентом										**15 726 609**
		НДС (12%)										1 887 193
		Всего										**17 613 802,55**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор НК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.