ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Аккайынский район с.Рублевка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 ОТ 23 ИЮНЯ 2014 ГОДА ЗА ИЮНЬ ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	74,4	32,29	30,77	2402	2289	705	0,01	1
				1,42	8,34	106	621	97	0,03	2
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	130,2	98,12	98,12	12775	12775	2555	-	-
				-	19,62	-	2555	100	0,41	54
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	74,4	3,82	3,24	284	241	115	-	-
				0,48	1,12	36	83	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8918,7	23,36	22,08	208334	196918	59160	0,01	79
				1,28	5,56	11416	49574	97	0,02	172
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	8844,3	6,83	6,83	60370	60370	16014	-	-
				-	1,87	-	16509	97	0,01	54
6	Е0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	26532,9	3,29	3,29	87290	87290	23154	-	-
				-	0,9	-	23870	97	-	78
7	Е0101-130-2-	-Уплотнение грунта прицепными	1433,6	12,51	12,51	17931	17931	5953	-	-

	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	4,28	-	6137	97	0,01	20
	м3								
8	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1433,6	1,27	1,27	1822	1822	532	-	-
			-	0,38	-	548	97	-	2
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			391209	379637			80
		Тенге			11557	99897			382
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391209	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	111455	-		-
	Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			108188	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16228	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29964	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			529360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	127683	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			529360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	127683	-		-

РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка

9	E0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	4,95	8782,5	1879,87	43491	9309	12707	8,86	44
			1435,5	538,43	7109	2666	130	2,06	10
	м3								
10	С143018-38 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	27,37	13300	-	364021	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
11	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	2,38	38500	-	91630	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
12	E0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,7	85912,52	36133,62	60139	25294	46831	247	173
			41850	9612,9	29295	6729	130	37,3	26
	км								
13	С130804-285-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	707	607	-	429149	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			988430	34603			217
		Тенге			36404	9395			36
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			988430	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1464	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	45799	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4291	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	486811	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	59539	-	-	30
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8931	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62878	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1110847	-	-	283
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54730	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1110847	-	-	283
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54730	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1379639	414240		297
	---	---	---		---
	Тенге	47961	109293		418
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1379639	-	-	-
Материалы -	Тенге	1464	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	157254	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	429149	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	486825	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	167726	-	-	84
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25159	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92842	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1640207	-	-	799
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	182413	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1640207	-	-	799
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	182413	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	3973214			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	476786			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**4450000**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих чсетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	3973214	3 973 214	1 640 207	1 640 207					476 786
С НДС 12%	4450000	4450000							
Всего		**4450000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**

"ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Аккайынский район с.Рублевка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ОТ 23 ИЮНЯ 2014 ГОД ЗА ИЮНЬ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	2,6	32,29	30,77	84	80	25	0,01	-
				1,42	8,34	4	22	97	0,03	-
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 / т	4,6	98,12	98,12	451	451	90	-	-
				-	19,62	-	90	100	0,41	2
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,6	3,82	3,24	10	8	4	-	-
				0,48	1,12	1	3	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	250,15	23,36	22,08	5843	5523	1659	0,01	2
				1,28	5,56	320	1390	97	0,02	5
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м / м3	309,6	6,83	6,83	2113	2113	561	-	-
				-	1,87	-	578	97	0,01	2
6	Е0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м / м3	928,7	3,29	3,29	3055	3055	810	-	-
				-	0,9	-	835	97	-	3

	м3								
101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	50,2	12,51	12,51	628	628	208	-	-
			-	4,28	-	215	97	0,01	1
	м3								
8 E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	50,2	1,27	1,27	64	64	19	-	-
			-	0,38	-	19	97	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12249	11923			2
		Тенге			325	3153			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12249	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3478	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3376	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	506	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			938	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16563	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3984	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16563	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3984	-		-

РАЗДЕЛ 3. С.Рублевка

9 E0122-11-5 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,025	85912,52	36133,62	2148	903	1673	247	6
			41850	9612,9	1046	240	130	37,3	1
	км								
10 C130804-285-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм	25,25	607	-	15327	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17475	903			6
		Тенге			1046	240			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17475	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1287	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15327	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			198	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1673	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1149	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20296	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1537	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20296	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1537	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			29723	12827			8
		Тенге			1371	3393			13

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29723	-	-	-
Материалы -	Тенге		-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4765	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15327	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	198	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5049	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	757	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2086	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36859	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5522	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	36859	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5522	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	89286			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	10714			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**100000**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих чсетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	4062500	89 286	1 677 066	36 859					10 714
С НДС 12%	4550000	100000							
Всего		**100000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН.