ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Аккайынский район с.Рублевка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 ОТ 24 ИЮЛЯ 2014 ГОДА ЗА ИЮЛЬ 2014 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ														
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	126,4	32,29	1,42	30,77	8,34	4081	179	3889	1055	1197	0,01	1	0,03	4
2	Е010333-А12-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	221,2	98,12	-	98,12	19,62	21704	-	21704	4341	4341	-	-	0,41	91
3	Е0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	126,4	3,82	0,48	3,24	1,12	483	61	410	142	196	-	-	-	-
4	Е0101-12-8	м3 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15152,2	23,36	1,28	22,08	5,56	353943	19395	334548	84222	100508	0,01	135	0,02	292
5	Е0101-28-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15025,8	6,83	-	6,83	1,87	102565	-	102565	28047	27206	-	-	0,01	92
6	Е0101-28-8к=3	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	45077,4	3,29	-	3,29	0,9	148298	-	148298	40553	39337	-	-	-	133

7	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепн[illegible] катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2435,62214	12,51	12,51	3[illegible]4	30464	10114	-	-
					-	4,28	-	10427	97	0,01	34
8	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	2435,62214	1,27	1,27	3096	3096	904	-	-
					-	0,38	-	932	97	-	3
9	E0101-30-1 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	8118,04	0,28	0,28	2284	2284	719	-	-
					-	0,09	-	742	97	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				666918	647259			136
			Тенге				19635	170460			652
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				666918	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	190095	-		-
		Местные материалы -	Тенге				25	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				184522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	27678	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				51086	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				902527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		880
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	217773	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				902527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		880
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	217773	-		-
		РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка									
10	C130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	21	225	-	4725	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
					69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
12	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR17 D 32мм	шт	21	263,24	-	5528	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	C130810-107-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	шт	42	251	-	10542	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	шт	14,128	8782,5	1879,87	124079	26559	36254	8,86	125
					1435,5	538,43	20281	7607	130	2,06	29
15	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	20,6	10300	-	212180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	5,68	38500 --- -	- --- -	218[illegible]0 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м м3	18,41	8782,5 --- 1435,5	1879,87 --- 538,43	161686 --- 26428	34608 --- 9912	47242 --- 130	8,86 --- 2,06	163 --- 38
18	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	17,9886	13300 --- -	- --- -	239248 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	8,33	38500 --- -	- --- -	320705 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм км	0,0117	147352,61 --- 49950	97234,98 --- 21436,6	1724 --- 584	1138 --- 251	1086 --- 130	296 --- 91,71	3 --- 1
21	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм 10м	1,17	13400 --- -	- --- -	15678 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	Е0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,0105	78005 --- 41850	36133,62 --- 9612,9	819 --- 439	379 --- 101	702 --- 130	247 --- 37,3	3 --- -
23	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Гильзы из труб напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм 10м	1,05	6050 --- -	- --- -	6353 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
24	С130810-140	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х150 мм шт	3	1290 --- -	- --- -	3870 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
25	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм шт	5	1220 --- -	- --- -	6100 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
26	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины) т	0,075377	247994,13 --- 62775	49389,75 --- 18657	18693 --- 4732	3723 --- 1406	7980 --- 130	312,7 --- 91,12	24 --- 7
27	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из	1,1	85912,52	36133,62	94504	39747	73592	247	272

	полиэтиленовых труб диам. 150 мм		41850	9612,9	46[illegible]5	10574	130	37,3	41
28	С130804-285- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм км м	1111	607 -	- -	674377 -	- -	- -	- -	- -
29	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	37	757 -	- -	28009 -	- -	- -	- -	- -
30	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	13	757 -	- -	9841 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	37	300,57 69,53	225,64 58,98	11121 2573	8349 2182	6181 130	0,41 0,23	15 8
32	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	5	585,99 317,25	36,99 13,5	2930 1586	185 67	2150 130	1,93 0,07	10 -
33	СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Затворы D 150мм тип 32ч73нж шт	5	12150,45 -	- -	60752 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2238456	119426			623
	Тенге	104118	33340			130
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2175369	-	-		-
Материалы -	Тенге	21257	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	137458	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	762688	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1167880	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	178695	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26804	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	141244	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2495308	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		843
Сметная заработная плата -	Тенге	-	164262	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	63087	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63087	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3785	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	66872	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2562180	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		843
Сметная заработная плата -	Тенге	-	164262	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2905374	766685			759
	Тенге	123753	203800			782
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2842287	-	-		-
Материалы -	Тенге	21257	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	327553	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	762688	-	-		-

Местные материалы -	Тенге	1167905	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36[illegible]7	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч	-	-	-	182
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54483	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	192330	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3397835	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1723
Сметная заработная плата -	Тенге	-	382035	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	63087	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63087	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3785	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	66872	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3464707	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1723
Сметная заработная плата -	Тенге	-	382035	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	8392857			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1007143			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**9400000**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих чсетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	12 455 357	8 392 857	5 141 773	3 464 707					1 007 143
С НДС 12%	13 950 000	9400000							
Всего		**9400000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**