ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 ОТ 25 АВГУСТА 2014 ГОДА ЗА АВГУСТ 2014 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	101,4	27,84	26,18	2822	2654	871	0,01	1
				1,66	7,2	168	730	97	0,03	3
				м3						
2	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	7	558	-	3906	-	4414	3,37	24
				558	-	3906	-	113	-	-
				м3						
3	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (подсыпка под полы)	64,8	7,57	7,57	491	491	155	-	-
				-	2,46	-	159	97	0,01	1
				м3						
4	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	31,88	25,65	5,38	818	171	627	0,13	4
				20,27	-	646	-	97	-	-
				м3						
5	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	19,7	167,18	-	3293	-	3722	1,21	24
				167,18	-	3293	-	113	-	-
				м3						
		ФУНДАМЕНТЫ								
6	E0108-3-2	Устройство щебеночного	2	3243,27	100,89	6487	202	382	0,85	2

	основания под фундаменты			123,75	38,25	246	77	118	0,18	-
7	Е0107-42-2 -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	м3	10	573,11	243,37	5731	2434	2687	0,67	7
				106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
8	Е0107-42-4 -Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	16	1236,78	598,4	19789	9574	9177	1,18	19
				195,53	214,16	3128	3427	140	0,91	15
9	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С- -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	шт	2,962	13000	-	38506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. СН РК -Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	10,864	12500	-	135800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,10252	105	-	1481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0106-13-1 -Устройство монолитных заделок	м3	0,6	12212,47	86,6	7327	52	330	3,06	2
				490,5	32,72	294	20	105	0,16	-
13	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,612	105	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-63 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,612	349	-	214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0108-4-1 -Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м3	13,3	422,64	4,19	5621	56	936	0,38	5
				58,05	1,58	772	21	118	0,01	-
16	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,6	245,44	3,82	9719	151	1813	0,21	8
				37,35	1,44	1479	57	118	0,01	-
17	Е0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке МП-1	м2	1,9	14705,22	316,01	27940	600	2967	8,25	16
				1368	119,39	2599	227	105	0,58	1
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,086	53000	-	4558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,006	50600	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			274871	16386			111
			Тенге			17603	5568			23

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	274	-	-		-
Материалы -	Тенге	11299	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23171	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4862	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	224721	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	28080	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4212	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18177	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	321128	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		148
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27383	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	321128	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		148
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27383	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ПУНКТ ОХРАНЫ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	46,95	27,84	26,18	1307	1229	403	0,01	1
				1,66	7,2	78	338	97	0,03	1
			м3							
2	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,1	558	-	1730	-	1955	3,37	10
				558	-	1730	-	113	-	-
			м3							
3	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (подсыпка под полы)	35,47	7,57	7,57	269	269	85	-	-
				-	2,46	-	87	97	0,01	-
			м3							
4	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	35,47	25,65	5,38	910	191	697	0,13	5
				20,27	-	719	-	97	-	-
			м3							

ФУНДАМЕНТЫ

5	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,8	3243,27	100,89	5838	182	344	0,85	2
				123,75	38,25	223	69	118	0,18	-
			м3							
6	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	573,11	243,37	3439	1460	1612	0,67	4
				106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
			шт							
7	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	16	1236,78	598,4	19789	9574	9177	1,18	19
				195,53	214,16	3128	3427	140	0,91	15
			шт							
8	C143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,81	13000	-	23530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-		м3							
9	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвал		10,86	12500	-	135[illegible]	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. СН РК	/ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/			-	-	-	-	-	-	-
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,9234	105	-	1357	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок	м3	0,6	12212,47	86,6	7327	52	330	3,06	2
					490,5	32,72	294	20	105	0,16	-
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,612	105	-	64	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,612	349	-	214	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м3	12,6	301,87	4,19	3804	53	887	0,38	5
					58,05	1,58	731	20	118	0,01	-
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	27,3	245,44	3,82	6701	104	1250	0,21	6
					37,35	1,44	1020	39	118	0,01	-
16	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке МП-1	м2	1,7	14705,22	316,01	24999	537	2655	8,25	14
					1368	119,39	2326	203	105	0,58	1
17	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	м3	0,08	53000	-	4240	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-4	-Арматурные заготовки, не	т	0,005	50600	-	253	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				241518	13651			66

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10890	4713			20
	Материалы -		Тенге				241518	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				8622	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-	15603	-		-
	Местные материалы -		Тенге				4493	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				203863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				19395	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		10
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	2909	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				276568	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	-	-		96
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				276568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	18512	-		96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	122,4	32,29	30,77	3952	3766	1159	0,01	1
				1,42	8,34	174	1021	97	0,03	3
		м3								
2	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	214,2	98,12	98,12	21017	21017	4203	-	-
				-	19,62	-	4203	100	0,41	88
		т								
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	122,4	3,82	3,24	468	397	190	-	-
				0,48	1,12	59	137	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14672,7	23,36	22,08	342743	323961	97328	0,01	130
				1,28	5,56	18781	81557	97	0,02	283
		м3								
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14550,3	6,83	6,83	99319	99319	26345	-	-
				-	1,87	-	27160	97	0,01	89
		м3								
6	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	43650,9	3,29	3,29	143605	143605	38092	-	-
				-	0,9	-	39270	97	-	128
		м3								
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2358,54549	12,51	12,51	29500	29500	9794	-	-
				-	4,28	-	10097	97	0,01	33
		м3								
8	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2358,54549	1,27	1,27	2998	2998	875	-	-
				-	0,38	-	902	97	-	3
		м3								
9	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	7810,65	0,28	0,28	2198	2198	692	-	-
				-	0,09	-	714	97	-	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			645799	626762			132

			Тенге			19014	165061			631
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			645799	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	184074	-		-
	Местные материалы -		Тенге			24	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			178678	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		89

	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			[illegible]	26802	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49439	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873946	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	852
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	210876	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			873946	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	852
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	210876	-	-
	РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка								
19	С130809-7 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	15	225	-	3375	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
43	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
			69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
		шт							
46	СПрайс листООО"Хорда" -Втулка ПЭ100 SDR17 D 32мм	15	263,24	-	3949	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
53	С130810-107-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	35	251	-	8785	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
54	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	19,426	8782,5	1879,87	170609	36518	49849	8,86	172
			1435,5	538,43	27886	10460	130	2,06	40
		м3							
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	28,325	10300	-	291748	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
56	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,81	38500	-	300685	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
60	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	18,41	8782,5	1879,87	161686	34608	47242	8,86	163
			1435,5	538,43	26428	9912	130	2,06	38
		м3							
61	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	17,9886	13300	-	239248	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	8,33	38500	-	320705	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	круглые							
			м3						
66	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,006	147352,61	97234,98	884	583	557	296	2
				49950	21436,6	300	129	130	91,71	1
			км							
67	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	0,6	13400	-	8040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
68	Е0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0087	78005	36133,62	679	314	582	247	2
				41850	9612,9	364	84	130	37,3	-
			км							
69	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Гильзы из труб напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	0,87	6050	-	5263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
74	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	4	1220	-	4880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
77	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины)	0,048	247994,13	49389,75	11904	2371	5081	312,7	15
				62775	18657	3013	896	130	91,12	4
			т							
78	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,6	85912,52	36133,62	137460	57814	107043	247	395
				41850	9612,9	66960	15381	130	37,3	60
			км							
79	С130804-285 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм	1616	607	-	980912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
80	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	24	757	-	18168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
81	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	19	757	-	14383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
82	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
				69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
			шт							
83	СПрайс лист ООО "Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	24	1503,99	-	36096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
84	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
			шт							
85	СПрайс лист "Техснабэлектрик с"	-Затворы D 150мм тип 32ч73нж	3	12150,45	-	36451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	2769	141120		771
	Тенге	128614	39201		152
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2719798	-	-	-
Материалы -	Тенге	18532	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	167815	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1070711	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1360821	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	218160	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32724	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	176277	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3114236	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	200539	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	49591	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49591	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2975	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52566	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3166802	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	200539	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3931577	797918		1081
	Тенге	176121	214543		826
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3881986	-	-	-
Материалы -	Тенге	38453	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	390664	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1080066	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1789428	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	444313	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	222
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66647	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	259578	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4585877	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2129
Сметная заработная плата -	Тенге	-	457311	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	49591	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49591	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2975	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52566	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4638444	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2129
Сметная заработная плата -	Тенге	-	457311	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	11236102			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1348332			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**12584434**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	23 691 459	11 236 102	9 780 217	4 638 444					1 348 332
С НДС 12%	26 534 434	12584434							
Всего		**12584434**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**