ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	102,8	32,29	30,77	3319	3163	974	0,01	1
		м3		1,42	8,34	146	858	97	0,03	3
2	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	179,9	98,12	98,12	17652	17652	3530	-	-
		т		-	19,62	-	3530	100	0,41	74
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	102,8	3,82	3,24	393	333	160	-	-
		м3		0,48	1,12	49	115	97	-	-
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12323,15	23,36	22,08	287859	272085	81743	0,01	109
		м3		1,28	5,56	15774	68497	97	0,02	238
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12220,35	6,83	6,83	83415	83415	22126	-	-
		м3		-	1,87	-	22811	97	0,01	75
6	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	36663,62	3,29	3,29	120618	120618	31995	-	-
				-	0,9	-	32984	97	-	108

	перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м								
	м3								
7	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1980,86991	12,51	12,51	24776	24776	8226	-	-
				-	4,28	-	8480	97	0,01	28
	м3									
8	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1980,86991	1,27	1,27	2518	2518	735	-	-
				-	0,38	-	758	97	-	2
	м3									
9	Е0101-30-1 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	6507,24	0,28	0,28	1831	1831	577	-	-
				-	0,09	-	594	97	-	2
	м2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			542381	526391			111
			Тенге			15969	138627			530
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542381	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	154596	-		-
	Местные материалы -		Тенге			20	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			150064	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22510	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41547	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			733991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		716
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	177106	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 -		Тенге			733991	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		716
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	177106	-		-
		РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка								
10	Е0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	14,128	8782,5	1879,87	124079	26559	36254	8,86	125
				1435,5	538,43	20281	7607	130	2,06	29
	м3									
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	20,6	10300	-	212180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м									
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,68	38500	-	218680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м3									
13	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	23	2957,21	-	68016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
14	Е0108-6-9 -	Кладка вокруг горловины	2,254	9433,25	296,6	21263	669	2729	5,95	13

		колодца							
				915,75	110,25	20[illegible]	249	118	0,54	1
15	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	м3 15,78	8782,5	1879,87	138588	29664	40493	8,86	140
				1435,5	538,43	22652	8496	130	2,06	33
16	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м3 15,4188	13300	-	205070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м 7,14	38500	-	274890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	м3 16	2957,21	-	47315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	шт 1,92	9433,25	296,6	18112	569	2325	5,95	11
				915,75	110,25	1758	212	118	0,54	1
20	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	м3 0,009	147352,61	97234,98	1326	875	835	296	3
				49950	21436,6	450	193	130	91,71	1
21	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	км 0,9	13400	-	12060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	10м 0,0072	78005	36133,62	562	260	482	247	2
				41850	9612,9	301	69	130	37,3	-
23	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гильзы из труб напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	км 0,72	6050	-	4356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	10м 5	1220	-	6100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины)	шт 0,0555	247994,13	49389,75	13764	2741	5875	312,7	17
			т	62775	18657	3484	1035	130	91,12	5

26	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,4	85912,52	36133,62	120278	50587	93662	247	346
				41850	9612,9	585[illegible]	13458	130	37,3	52
		км								
27	С130804-285 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм	1414	607	-	858298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	29	757	-	21953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	37	757	-	28009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	29	300,57	225,64	8716	6544	4845	0,41	12
				69,53	58,98	2016	1710	130	0,23	7
		шт								
31	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	29	1503,99	-	43616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
		шт								
33	СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Затворы D 150мм тип 32ч73нж	2	12150,45	-	24301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,15993	247994,13	49389,75	39662	7899	16930	312,7	50
				62775	18657	10040	2984	130	91,12	15
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2512364	126441		723
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122271	36040		144
Материалы -	Тенге	2456302	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	39660	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	158311	-	-
Местные материалы -	Тенге	1057962	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1109969	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	205291	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	103
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	30794	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	159696	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2821289	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	969
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	189105	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56062	-	-	-
		56062	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3364	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	59426	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2880714	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	969
Сметная заработная плата -	Тенге	-	189105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3054745	652833		834
	Тенге	138240	174667		674
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2998683	-	-	-
Материалы -	Тенге	39660	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	312907	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1057962	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1109989	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	355355	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	178
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	53303	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	201242	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3555280	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1685
Сметная заработная плата -	Тенге	-	366210	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	56062	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56062	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3364	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	59426	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3614705	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1685
Сметная заработная плата -	Тенге	-	366210	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	8756212			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1050745			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**9806957**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	32 447 671	8 756 212	13 394 922	3 614 705					1 050 745
С НДС 12%	36 341 391	9806957							
Всего		**9806957**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК "ЛивКос-Север" **Колесников С.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,2	32,29	30,77	620	591	182	0,01	-
		м3		1,42	8,34	27	160	97	0,03	1
2	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	33,6	98,12	98,12	3297	3297	659	-	-
		т		-	19,62	-	659	100	0,41	14
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19,2	3,82	3,24	73	62	30	-	-
		м3		0,48	1,12	9	22	97	-	-
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2311,488	23,36	22,08	53995	51036	15333	0,01	21
		м3		1,28	5,56	2959	12848	97	0,02	45
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2282,4	6,83	6,83	15579	15579	4133	-	-
		м3		-	1,87	-	4260	97	0,01	14
6	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	6684	3,29	3,29	21989	21989	5833	-	-
				-	0,9	-	6013	97	-	20

7	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепным катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	369,96792	12,51	12,51	462	4627	1536	-	-
					-	4,28	-	1584	97	0,01	5
8	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	369,96792	1,27	1,27	470	470	137	-	-
					-	0,38	-	142	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100651	97652			21
			Тенге				2995	25688			98
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				100651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	28683	-		-
		Местные материалы -	Тенге				4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				27843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7710	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				136203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	32860	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				136203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	32860	-		-
		РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка									
9	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	м3	5,1	8782,5	1879,87	44791	9587	13087	8,86	45
					1435,5	538,43	7321	2746	130	2,06	11
10	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	7,725	10300	-	79568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,13	38500	-	82005	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	м3	3	2957,21	-	8872	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	E0108-6-9	Кладка вокруг горловины колодца	шт	0,294	9433,25	296,6	2773	87	356	5,95	2
					915,75	110,25	269	32	118	0,54	-
14	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м3	0,25	85912,52	36133,62	21478	9033	16725	247	62
					41850	9612,9	10463	2403	130	37,3	9
			км								

15	С130804-285-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м	252,5	607	-	153268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				392754	18708			109
		Тенге				18053	5182			20
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				392754	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1568	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	23234	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				162139	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				192286	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				30169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4525	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25375	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				448298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		144
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	27760	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				448298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		144
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	27760	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				493405	116360			129
		Тенге				21048	30870			118
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				493405	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1568	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	51918	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				162139	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				192290	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				58011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8702	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33085	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				584501	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		277
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	60619	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				584501	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		277
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	60619	-		-
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ				1415887				
	НДС 12 %	ТЕНГЕ				169906				
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**				**1585793**				

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	33 863 558	1 415 887	13 979 423	584 501					169 906
С НДС 12%	37 927 184	1585793							
Всего		**1585793**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**