ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отд строительства, архитектуры и градос ительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7 ОТ 5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ														
		Земляные работы														
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	32	32,29	30,77	1033	985	303	0,01	-						
				1,42	8,34	45	267	97	0,03	1						
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	56	98,12	98,12	5495	5495	1099	-	-						
				-	19,62	-	1099	100	0,41	23						
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	32	3,82	3,24	122	104	50	-	-						
				0,48	1,12	15	36	97	-	-						
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3836	23,36	22,08	89606	84696	25445	0,01	34						
				1,28	5,56	4910	21322	97	0,02	74						
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	3804	6,83	6,83	25966	25966	6888	-	-						
				-	1,87	-	7101	97	0,01	23						
6	Е0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	11412,8	3,29	3,29	37547	37547	9959	-	-						
				-	0,9	-	10267	97	-	34						

7	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	616,6132	12,51	12,51	7712	7712	2560	-	-
					-	4,28	-	2640	97	0,01	9
8	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	616,6132	1,27	1,27	784	784	229	-	-
					-	0,38	-	236	97	-	1
9	E0101-30-1 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	2147,2	0,28	0,28	604	604	190	-	-
					-	0,09	-	196	97	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				168869	163891			34
			Тенге				4971	43163			165
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				168869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	48134	-		-
		Местные материалы -	Тенге				6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				46723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	7008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12936	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				228527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	55143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				228527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	55143	-		-

РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка

10	E0122-11-4 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,5	75443,72	30144,88	37722	15072	31531	236	118
					40500	8009,55	20250	4005	130	31,06	16
11	C130804-284- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 114,8 мм	м	505	482	-	243410	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	C130809-13 -	Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 125 мм	шт	20	618	-	12360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	C130809-7 -	Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	50	225	-	11250	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	C130809-13 -	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 125 мм	шт	16	618	-	9888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	C130809-7 -	Фланцы плоские приварные из	шт	95	225	-	21375	-	-	-	-

		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм		---	---	---	---	---	---
			шт	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-35-4	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	3	503,23	28,48	1510	85	1264	1,88	6
			шт	312,75	11,25	938	34	130	0,05	-
25	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Затворы D 125мм тип 32ч73нж	3	9660,85	-	28983	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
29	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
			1шт	254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
30	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п	54	5138,16	-	277461	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,1227	247994,13	49389,75	30429	6060	12989	312,7	38
			т	62775	18657	7702	2289	130	91,12	11
43	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
			шт	69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
44	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 125мм	15	1104,52	-	16568	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
50	С130810-121	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	70	408	-	28560	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
51	С130810-116	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм	20	391	-	7820	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
54	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	10,596	8782,5	1879,87	93059	19919	27190	8,86	94
			м3	1435,5	538,43	15211	5705	130	2,06	22
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	15,45	10300	-	159135	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
56	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,26	38500	-	164010	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	6	2957,21	-	17743	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
59	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины	0,588	9433,25	296,6	5547	174	712	5,95	3

		колодца		---	---	---	---	---	---
				915,75	110,25	5[illegible]	65	118	0,54	-
			м3							
60	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	10,52	8782,5	1879,87	92392	19776	26995	8,86	93
				---	---	---	---	---	---	---
				1435,5	538,43	15101	5664	130	2,06	22
			м3							
61	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	10,2792	13300	-	136713	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,76	38500	-	183260	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
64	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	4	2957,21	-	11829	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
65	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,48	9433,25	296,6	4528	142	581	5,95	3
				---	---	---	---	---	---	---
				915,75	110,25	440	53	118	0,54	-
			м3							
66	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,003	147352,61	97234,98	442	292	278	296	1
				---	---	---	---	---	---	---
				49950	21436,6	150	64	130	91,71	-
			км							
67	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	0,3	13400	-	4020	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
68	Е0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0045	78005	36133,62	351	163	301	247	1
				---	---	---	---	---	---	---
				41850	9612,9	188	43	130	37,3	-
			км							
69	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гильзы из труб напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	0,45	6050	-	2723	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
74	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	7	1220	-	8540	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
75	С130810-153	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм	10	999	-	9990	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
77	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины)	0,0279	247994,13	49389,75	6919	1378	2954	312,7	9
				---	---	---	---	---	---	---

				62775	18657	1751	521	130	91,12	3
		т								
82	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4[illegible]	3385	2506	0,41	6
				69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
		шт								
83	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	15	1503,99	-	22560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,36608	247994,13	49389,75	90786	18081	38754	312,7	114
				62775	18657	22981	6830	130	91,12	33
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1776465	90031		572
	Тенге		101066	27893		118
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1641115	-	-	-
Материалы -	Тенге		77273	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	114379	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		625295	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		763297	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		148562	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	74
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	22284	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		107381	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1897057	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	681
Сметная заработная плата -	Тенге		-	136664	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		135350	-	-	-
Материалы -	Тенге		9719	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	14580	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		109783	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		18662	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2799	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9241	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		163254	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	92
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17379	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2060311	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	774
Сметная заработная плата -	Тенге		-	154043	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1945334	253923		607
	Тенге		106037	71056		283
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1809984	-	-	-
Материалы -	Тенге		77273	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	162514	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		625295	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		763304	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		195285	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	98
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	29293	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		120316	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2125585	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	904
Сметная заработная плата -	Тенге		-	191806	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		135350	-	-	-
Материалы -	Тенге		9719	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	14580	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	109783	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18[illegible]	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	[illegible]	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2799	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9241	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	163254	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17379	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2288838	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	997
Сметная заработная плата -	Тенге	-	209186	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	5544450			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	665334			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**6209784**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Альта СК" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	39 408 008	5 544 450	16 268 261	2 288 838					665 334
С НДС 12%	44 136 968	6209784							
Всего		**6209784**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**