ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8 ОТ 26 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ЗА НОЯБРЬ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ- 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	125,6	32,29	30,77	4055	3865	1190	0,01	1
				1,42	8,34	178	1048	97	0,03	4
		м3								
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	221,37	98,12	98,12	21721	21721	4344	-	-
				-	19,62	-	4344	100	0,41	91
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	125,6	3,82	3,24	480	407	195	-	-
				0,48	1,12	60	141	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15056,3	23,36	22,08	351703	332431	99872	0,01	134
				1,28	5,56	19272	83689	97	0,02	291
		м3								
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14930,7	6,83	6,83	101915	101915	27034	-	-
				-	1,87	-	27870	97	0,01	91

		м3							
6	E0101-28-8к-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	44795,24	3,29	3,29	147370	147370	39091	-	-
	=3		-	0,9	-	40300	97	-	132
		м3							
7	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2420,20681	12,51	12,51	30271	30271	10050	-	-
			-	4,28	-	10361	97	0,01	34
		м3							
8	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2420,20681	1,27	1,27	3076	3076	898	-	-
			-	0,38	-	926	97	-	3
		м3							
9	E0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	10895,8	0,28	0,28	3066	3066	965	-	-
		м2	-	0,09	-	995	97	-	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			663658	644123		135
			Тенге			19511	169673		649
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			663658	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	189184	-	-
	Местные материалы -		Тенге			25	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			183638	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	92
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27546	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50838	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			898134	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	877
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	216729	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			898134	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	877
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	216729	-	-
	РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка								
10	E0122-11-4 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,7	75443,72	30144,88	52811	21101	44144	236	165
			40500	8009,55	28350	5607	130	31,06	22
		км							
11	C130804-284-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 114,8 мм	707	482	-	340774	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК		-	-	-	-	-	-	-
		м							
12	E0122-11-1 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	0,3	48409,79	17877,09	14523	5363	13415	173	52
			29700	4698,68	8910	1410	130	18,1	5
		км							
14	C130804-227-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17	303,6	57	-	17305	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5		-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. СН РК	Dв 27,1 мм	м							
17	С130809-13	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 125 мм	30	618	-	18540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	С130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	35	225	-	7875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
20	С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 125 мм	20	618	-	12360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	7	285	-	1995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
22	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	110	225	-	24750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	Е0122-35-4	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	3	503,23	28,48	1510	85	1264	1,88	6
				312,75	11,25	938	34	130	0,05	-
			шт							
25	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Затворы D 125мм тип 32ч73нж	3	9660,85	-	28983	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
			1шт							
29	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	33	473,47	39,24	15625	1295	11405	1,47	49
				254,25	15,75	8390	520	128	0,07	2
			1шт							
30	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п	33	5138,16	-	169559	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п	5	1591,35	-	7957	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,0818	247994,13	49389,75	20286	4040	8659	312,7	26

				62775	18657	5135	1526	130	91,12	7
43	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	т	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
44	СПрайслистООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 125мм	шт	8	1104,52	-	8836	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайслистООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 50мм	шт	2	307,42	-	615	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С130804-64п-рим	-Заглушка ПНД д 32мм	10шт	14	384	-	5376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	С130810-117-	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х125 мм	шт	2	444	-	888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	С130810-121-	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х50 мм	шт	1	408	-	408	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С130810-121-	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	шт	10	408	-	4080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	С130810-116-	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм	шт	20	391	-	7820	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	С130810-107-	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х32 мм	шт	3	251	-	753	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	С130810-107-	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм	шт	30	251	-	7530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	шт	10,596	8782,5	1879,87	93059	19919	27190	8,86	94
					1435,5	538,43	15211	5705	130	2,06	22
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500	м3	15,45	10300	-	159135	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	мм /ГОСТ 8020-90/									
			м								
56	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,26	38500	-	164010	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м3								
58	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	6	2957,21	-	17743	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
59	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,588	9433,25	296,6	5547	174	712	5,95	3	
				915,75	110,25	538	65	118	0,54	-	
			м3								
60	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	31,56	8782,5	1879,87	277176	59329	80986	8,86	280	
				1435,5	538,43	45304	16993	130	2,06	65	
			м3								
61	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	30,8376	13300	-	410140	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м								
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	14,28	38500	-	549780	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м3								
64	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	12	2957,21	-	35487	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
65	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	1,44	9433,25	296,6	13584	427	1743	5,95	9	
				915,75	110,25	1319	159	118	0,54	1	
			м3								
66	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,006	147352,61	97234,98	884	583	557	296	2	
				49950	21436,6	300	129	130	91,71	1	
			км								
67	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	0,6	13400	-	8040	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			10м								

68	Е0122-11-5	Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0075	78005	36133,62	585	271	502	247	2
				41850	9612,9	314	72	130	37,3	-
		км								
69	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Гильзы из труб напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	0,75	6050	-	4538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
73	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х150 мм	1	1290	-	1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	6	1220	-	7320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	С130810-153	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм	4	999	-	3996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины)	0,0606	247994,13	49389,75	15028	2993	6415	312,7	19
				62775	18657	3804	1131	130	91,12	6
		т								
78	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,5701	85912,52	36133,62	48979	20600	38141	247	141
				41850	9612,9	23859	5480	130	37,3	21
		км								
79	С130804-285 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм	575,801	607	-	349511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
80	С130809-14	Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	7	757	-	5299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	15	757	-	11355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		шт								
83	СПрайс листООО"Хо	Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	10	1503,99	-	15040	-	-	-	-

	рда"	шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
85	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Затворы D 150мм тип 32ч73нж	шт 2	12150,45	-	24301	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
86	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,2311	247994,13	49389,75	57311	11414	24465	312,7	72
				62775	18657	14507	4312	130	91,12	21
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3059846	152378			938

			Тенге			160176	44426			179
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2920219	-	-		-
	Материалы -		Тенге			64640	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	194342	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1028688	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1525490	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			252395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		126
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	37859	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			190357	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3362971	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1184
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	232201	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139627	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6839	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10260	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121635	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13133	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1970	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9166	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			161925	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12230	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3524896	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1249
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	244431	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3723504	796501			1073

			Тенге			179686	214099			828
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3583877	-	-		-
	Материалы -		Тенге			64640	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	383526	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1028688	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1525514	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			436033	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		218
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	65405	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			241195	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4261105	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2060
Сметная заработная плата -	Тенге	-	448930	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	139627	-	-	-
Материалы -	Тенге	6839	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10260	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	121635	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13133	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1970	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9166	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	161925	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12230	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4423030	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	461160	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	10714286			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1285714			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**12000000**			

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

ТЕХНАДЗОР: _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Альта СК" ТОВАРИЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	50 122 294	10 714 286	20 691 291	4 423 030					1 285 714
С НДС 12%	56 136 968	12000000							
Всего		**12000000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**