ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9 ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ЗА ДЕКАБРЬ 2014 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

171	СПрайс листТОО"Кр ом-Строй Сервис"	-Дизель-генератор GEnElEC GYW-20 T5LErOY SOMEr 3ф 400В/1ф 230В размеры 1700x620x1286	1	1017976,57	-	1017977	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		к-т										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		1017977	-					-
				Тенге		-	-					-
	Стоимость оборудования -			Тенге		1017977	-	-				-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге		1017977	-	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		1017977	-	-				-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	64	32,29	30,77	2066	1969	606	0,01	1		
				1,42	8,34	91	534	97	0,03	2		

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3							
2	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	м3	112,8	98,12	98,12	11068	11068	2214	-	-
					-	19,62	-	2214	100	0,41	46
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	64	3,82	3,24	245	208	99	-	-
					0,48	1,12	31	72	97	-	-
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7672	23,36	22,08	179212	169392	50890	0,01	68
					1,28	5,56	9820	42644	97	0,02	148
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	7608	6,83	6,83	51931	51931	13775	-	-
					-	1,87	-	14201	97	0,01	46
6	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	22825,6	3,29	3,29	75093	75093	19919	-	-
					-	0,9	-	20535	97	-	67
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1233,2264	12,51	12,51	15425	15425	5121	-	-
					-	4,28	-	5279	97	0,01	17
8	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1233,2264	1,27	1,27	1567	1567	458	-	-
					-	0,38	-	472	97	-	2
9	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	8348	0,28	0,28	2349	2349	740	-	-
					-	0,09	-	763	97	-	3
			м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				338956	329002			69
			Тенге				9942	86713			332
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				338956	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	96655	-		-

Местные материалы -	Тенге		12	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		93821	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	14073	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25967	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		458744	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		448
Сметная заработная плата -	Тенге		-	110728	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		458744	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		448
Сметная заработная плата -	Тенге		-	110728	-		-

РАЗДЕЛ 4. С.Рублевка

11 С130809-13	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	15	618	-	9270	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
12 С130809-9	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
13 С130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	25	225	-	5625	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
14 С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	10	618	-	6180	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
15 С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	285	-	1425	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
16 С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	155	225	-	34875	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
17 Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			144	2,25	144	2	130	0,01	-
	шт								
18 СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Затворы D 50мм тип 32ч73нж	1	3108,77	-	3109	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
19 Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	13	473,47	39,24	6155	510	4493	1,47	19
			254,25	15,75	3305	205	128	0,07	1
	1шт								
20 Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	110	473,47	39,24	52082	4316	38016	1,47	162
			254,25	15,75	27968	1732	128	0,07	8
	1шт								

21	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п шт	110	5138,16 -	- -	565198 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс лист"Техснабэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п шт	13	1591,35 -	- -	20688 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	3	242,08 144	6,95 2,25	726 432	21 7	570 130	0,88 0,01	3 -
24	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
25	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 150 мм шт	3	296 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные т	0,1636	247994,13 62775	49389,75 18657	40572 10270	8080 3052	17319 130	312,7 91,12	51 15
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	25	300,57 69,53	225,64 58,98	7514 1738	5641 1475	4177 130	0,41 0,23	10 6
28	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 125мм шт	25	1104,52 -	- -	27613 -	- -	- -	- -	- -
29	С130810-121	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм шт	35	408 -	- -	14280 -	- -	- -	- -	- -
30	С130810-116	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм шт	15	391 -	- -	5865 -	- -	- -	- -	- -
31	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм шт	150	251 -	- -	37650 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м м3	10,596	8782,5 1435,5	1879,87 538,43	93059 15211	19919 5705	27190 130	8,86 2,06	94 22
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	15,45	10300 -	- -	159135 -	- -	- -	- -	- -

34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,26	38500	-	164010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	6	2957,21	-	17743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	1,006	9433,25	296,6	9490	298	1218	5,95	6
				915,75	110,25	921	111	118	0,54	1
		м3								
37	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	23,67	8782,5	1879,87	207882	44497	60740	8,86	210
				1435,5	538,43	33978	12745	130	2,06	49
		м3								
38	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,901	13300	-	11983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,71	38500	-	412335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	9	2957,21	-	26615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	1,84	9433,25	296,6	17357	546	2228	5,95	11
				915,75	110,25	1685	203	118	0,54	1
		м3								
42	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,018	147352,61	97234,98	2652	1750	1670	296	5
				49950	21436,6	899	386	130	91,71	2
		км								
43	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	1,8	13400	-	24120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
44	Е0122-11-5	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0255	78005	36133,62	1989	921	1706	247	6
				41850	9612,9	1067	245	130	37,3	1

		км							
45	С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гильзы из труб напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	2,55	6050	-	15428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
46	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	10	1220	-	12200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С130810-153	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм	5	999	-	4995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины)	0,0705	247994,13	49389,75	17484	3482	7463	312,7	22
				62775	18657	4426	1315	130	91,12	6
		т								
49	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,8	85912,52	36133,62	68730	28907	53521	247	198
				41850	9612,9	33480	7690	130	37,3	30
		км								
50	С130804-285 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм	808	607	-	490456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	55	757	-	41635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	290	757	-	219530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14
				69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8
		шт								
54	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	72	1503,99	-	108287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,4622	247994,13	49389,75	114623	22828	48929	312,7	145

т		62775	18657	29015	8623	130	91,12	42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3103284	149621			957
	Тенге			166972	45561			190
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2639559	-	-		-
Материалы -	Тенге			105993	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	179323	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1299256	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			953817	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			232769	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34915	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172340	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3044669	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1074
Сметная заработная плата -	Тенге			-	214238	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			463725	-	-		-
Материалы -	Тенге			22138	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	33210	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			405488	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			42509	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6376	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30374	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			536608	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		211
Сметная заработная плата -	Тенге			-	39586	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3581276	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1285
Сметная заработная плата -	Тенге			-	253825	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4460217	478623			1026
	Тенге			176914	132274			522
Стоимость оборудования -	Тенге			1017977	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1017977	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2978516	-	-		-
Материалы -	Тенге			105993	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	275978	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1299256	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			953830	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			326591	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48989	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198306	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3503413	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1522
Сметная заработная плата -	Тенге			-	324966	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			463725	-	-		-
Материалы -	Тенге			22138	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	33210	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			405488	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			42509	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6376	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30374	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	536608	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	211
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39586	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5057997	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1732
Сметная заработная плата -	Тенге	-	364553	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	12252421			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1470291			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**13722712**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	62 374 715	12 252 421	25 749 288	5 057 997					1 470 291
С НДС 12%	69 859 680	13722712							
Всего		**13722712**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**