ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10 ОТ 30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА ЗА АПРЕЛЬ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАРЫ №1, №2 V 150 м3												
		Земляные работы												
1	Е0101-24-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	53,6	9,24	-	9,24	3	496	-	496	161	156	-	-
												97	0,01	1
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	259 м3	9,24	-	9,24	3	2394	-	2394	777	754	-	-
												97	0,01	3
3	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 во временный отвал	225,2 м3	39,78	1,87	37,82	11	8959	421	8516	2477	2811	0,01	3
												97	0,04	8
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	394,1 т	19,7	-	19,7	3,94	7764	-	7764	1553	1553	-	-
												100	0,08	33
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	87,6 м3	6,48	-	6,48	2,1	568	-	568	184	179	-	-
												97	0,01	1
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,8 м3	21,55	17,03	4,52	-	1698	1342	356	-	1302	0,11	9
7	Е0101-24-2	Разработка грунта	1152,8	9,24		9,24		10657		10657		3356	-	-

	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3		-	3	-	3460	97	0,01	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32536	30751			11
		--- Тенге			1763	8612			59
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32536	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	10375	-		-
	Местные материалы -	Тенге			22	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			10111	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1517	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45205	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11892	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45205	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11892	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	Земляные работы								
8	Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	14126,73	23,36	22,08	329989	311907	93706	0,01	125
			1,28	5,56	18082	78522	97	0,02	273
9	Е0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	13990,47	6,83	6,83	95498	95498	25331	-	-
			-	1,87	-	26115	97	0,01	85
10	Е0101-28-8к=3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	41971,4	3,29	3,29	138080	138080	36626	-	-
			-	0,9	-	37759	97	-	123
11	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей м3	1310	289,15	289,15	378781	378781	237132	-	-
			-	186,62	-	244466	97	0,86	1124
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			942348	924266			125
		--- Тенге			18082	386861			1605
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			942348	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	404944	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			392795	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58919	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80109	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1415252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1927
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	463863	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1415252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1927
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	463863	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

	Земляные работы								
12	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,94	32,29	30,77	870	829	255	0,01	-
		м3		1,42	8,34	38	225	97	0,03	1
13	E010333-A12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	47,15	98,12	98,12	4626	4626	925	-	-
		т		-	19,62	-	925	100	0,41	19
14	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	26,94	3,82	3,24	103	87	42	-	-
		м3		0,48	1,12	13	30	97	-	-
15	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1332,2	23,36	22,08	31119	29414	8837	0,01	12
		м3		1,28	5,56	1705	7405	97	0,02	26
16	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1305,22	6,83	6,83	8909	8909	2363	-	-
		м3		-	1,87	-	2436	97	0,01	8
17	E0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	3915,66	3,29	3,29	12882	12882	3417	-	-
		м3		-	0,9	-	3523	97	-	12
18	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	244,3	12,51	12,51	3056	3056	1014	-	-
		м3		-	4,28	-	1046	97	0,01	3
19	E0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	244,3	1,27	1,27	311	311	91	-	-
		м3		-	0,38	-	93	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			61875	60114			12
			Тенге			1756	15683			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61875	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17440	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16944	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2542	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4729	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		90
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19981	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			83549	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	90
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19981	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1036759	1015130		149
	Тенге	21602	411157		1733
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1036759	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	432759	-	-
Местные материалы -	Тенге	27	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	419850	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	210
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62978	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87397	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1544006	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2092
Сметная заработная плата -	Тенге	-	495736	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1544006	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2092
Сметная заработная плата -	Тенге	-	495736	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	3740178			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	448821			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**4189000**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	66 114 893	3 740 178	27 293 294	1 544 006					448 821
С НДС 12%	74 048 680	4189000							
Всего		**4189000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**