ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11 ОТ 22 МАЯ 2015 ГОДА ЗА МАЙ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	116	32,29	30,77	3745	3569	1099	0,01	1
		м3		1,42	8,34	165	968	97	0,03	3
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	203	98,12	98,12	19918	19918	3984	-	-
		т		-	19,62	-	3984	100	0,41	84
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	116	3,82	3,24	443	376	180	-	-
		м3		0,48	1,12	56	130	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13905,5	23,36	22,08	324821	307022	92239	0,01	123
		м3		1,28	5,56	17799	77292	97	0,02	268
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13789,5	6,83	6,83	94126	94126	24967	-	-
		м3		-	1,87	-	25739	97	0,01	84

6	E0101-28-8к-Засыпка траншей и котлованов =3 бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	41368,5	3,29	3,29	136097	136097	36100	-	-
	м3		-	0,9	-	37217	97	-	122
7	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2235,22	12,51	12,51	27957	27957	9282	-	-
	м3		-	4,28	-	9569	97	0,01	31
8	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2235,22	1,27	1,27	2841	2841	829	-	-
	м3		-	0,38	-	855	97	-	3
9	E0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	7418,2	0,28	0,28	2087	2087	657	-	-
	м2		-	0,09	-	678	97	-	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			612036	593994			125
		Тенге			18019	156432			598
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612036	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	174451	-		-
	Местные материалы -	Тенге			23	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			169337	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25401	-		-
	Ненормируемые и непредвидённые затраты -	Тенге			46882	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			828256	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		808
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	199852	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			828256	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		808
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	199852	-		-
	РАЗДЕЛ 2. с.Рублевка								
10	E0122-11-4 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1	75443,72	30144,88	75444	30145	63062	236	236
	км		40500	8009,55	40500	8010	130	31,06	31
11	C130804-284-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,6 МПа, SDR 26 Dв 114,8 мм (Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК)	1010	482	-	486820	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
15	E0122-8-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,115	63205,84	6788,5	7269	781	7212	253	29
	км		45675	2565	5253	295	130	12,52	1
16	C130806-6 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15x2,5 мм (Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.)	115,46	81	-	9352	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК		м						
17	С130809-13	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 125 мм	10	618	-	6180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	С130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	25	225	-	5625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
20	С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 125 мм	10	618	-	6180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
22	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	95	225	-	21375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 15 мм	0,115	180453,4	29493,95	20752	3392	6947	203	23
				35325	11142	4062	1281	130	54,42	6
			км							
24	Е0122-35-4	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	842	1,88	4
				312,75	11,25	626	23	130	0,05	-
			шт							
25	СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Затворы D 125мм тип 32ч73нж	2	9660,85	-	19322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
29	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
			1шт							
30	СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п	10	5138,16	-	51382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
41	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	0,0535	247994,13	49389,75	13268	2642	5664	312,7	17
				62775	18657	3358	998	130	91,12	5
			т							
44	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 125мм	15	1104,52	-	16568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
50	С130810-121	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	10	408	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
51	С130810-116	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм	15	391	-	5865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
53	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические	100	251	-	25100	-	-	-	-

		из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м	12,32	8782,5	1879,87	108200	23160	31614	8,86	109
				1435,5	538,43	17685	6633	130	2,06	25
		м3								
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	18,025	10300	-	185658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
56	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,97	38500	-	191345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С11011-773	-Скобы ходовые	63	221	-	13923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	7	2957,21	-	20700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	0,286	9433,25	296,6	2698	85	347	5,95	2
				915,75	110,25	262	32	118	0,54	-
		м3								
60	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м	13,15	8782,5	1879,87	115490	24720	33744	8,86	117
				1435,5	538,43	18877	7080	130	2,06	27
		м3								
61	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	12,849	13300	-	170892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,95	38500	-	229075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С11011-773	-Скобы ходовые	45	221	-	9945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер"	-Люки полимер-песчанные с замком тип "л"	5	2957,21	-	14786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Е0108-6-9	-Кладка вокруг горловины колодца	1	9433,25	296,6	9433	297	1211	5,95	6
				915,75	110,25	916	110	118	0,54	-

66	Е0122-11-7	-Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	м3	0,0135	147352,61	97234,98	1989	1313	1253	296	4
					49950	21436,6	674	289	130	91,71	1
67	С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм	км	1,35	13400	-	18090	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	С130810-155	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм	10м	5	1220	-	6100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С130810-153	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм	шт	4	999	-	3996	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины)	шт	0,024	247994,13	49389,75	5952	1185	2541	312,7	8
					62775	18657	1507	448	130	91,12	2
80	С130809-14	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	т	8	757	-	6056	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	15	757	-	11355	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
83	СПрайс листООО"Хорда"	-Втулка ПЭ100 SDR21 D 140мм	шт	10	1503,99	-	15040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	Е0122-33-5	-Подставки противопожарные стальные	т	0,13866	247994,13	49389,75	34387	6848	14679	312,7	43
					62775	18657	8704	2587	130	91,12	13
50	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины)	т	0,0038	247994,13	49389,75	942	188	402	312,7	1
					62775	18657	239	71	130	91,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1959380	97461			617
			Тенге				105900	28604			116
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1843381	-	-		-
	Материалы -		Тенге				52496	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	131805	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				666576	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				923883	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				171188	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		86
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	25678	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		120874	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2135443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		804
Сметная заработная плата -	Тенге		-	157483	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		115999	-	-		-
Материалы -	Тенге		1800	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2700	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		111264	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		3456	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	518	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7167	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		126622	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3218	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2262065	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		821
Сметная заработная плата -	Тенге		-	160701	-		-

РАЗДЕЛ 3. Пересечение с существующей телефонной канализацией

51 Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55,4	389,25	-	21564	-	24368	2,48	137
	м3		389,25	-	21564	-	113	-	-
52 Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	11,6	167,18	-	1939	-	2191	1,21	14
	м3		167,18	-	1939	-	113	-	-
53 С143008-92	-Песок природный	11,6	1470	-	17052	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
54 Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0288	20732,9	424,4	597	12	361	59,3	2
	км		9495	159,75	273	5	130	0,78	-
55 С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С-	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,206	69700	-	14358	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
56 С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,004	42500	-	170	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
57 С12041-39 Изм. и доп.вып.9 02-04-2002	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0002	42800	-	9	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
58 Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	43,92	167,18	-	7343	-	8297	1,21	53
	м3		167,18	-	7343	-	113	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	63032	12			206
	Тенге	31120	5			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	63032	-	-		-
Материалы -	Тенге	311	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31124	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14537	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	17052	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	35218	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5283	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5895	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	104145	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		224
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36407	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	104145	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		224
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36407	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 2. Водопроводные сооружения

10	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32-50 мм с гидравлическим испытанием	0,0195	63205,84	6788,5	1233	132	1223	253	5
		км		45675	2565	891	50	130	12,52	-
11	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	19,578	191	-	3739	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0814	72661,39	10674,97	5915	869	5593	270	22
		км		48825	4032	3974	328	130	19,69	2
13	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	81,7256	714	-	58352	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-8-4	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,058	88643,65	12499,51	5141	725	4835	328	19
		км		59400	4722,75	3445	274	130	23,06	1
15	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	58,232	889	-	51768	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 32-50 мм	0,0195	180453,4	29493,95	3519	575	1178	203	4
				35325	11142	689	217	130	54,42	1

		км							
17	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0814	285120,61	30429,76	23209	2477	4978	205	17
				35550	11495,25	2894	936	130	56,14	5
		км								
18	Е0122-14-4	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,058	341856,91	34175,21	19828	1982	3959	228	13
				39600	12910,5	2297	749	130	63,05	4
		км								
19	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
				231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
		шт								
20	СПрайс лист"Техсн абэлектрик с"	-Затворы D 100мм тип 32ч73нж	3	6609,37	-	19828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130809-12	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	9	492	-	4428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
23	СПрайс лист"Техсн абэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п	1	1591,35	-	1591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	200259	6853		85
	Тенге	15139	2590		13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	81498	-	-	-
Материалы -	Тенге	37812	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17459	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21419	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	567	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22697	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3405	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6252	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110446	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	108
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20864	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	118761	-	-	-
Материалы -	Тенге	180	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	270	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118288	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	346	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7146	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	126253	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	322	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	236699	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	110
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21185	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2834707	698321		1034
	Тенге	170179	187631		727
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2599947	-	-	-
Материалы -	Тенге	90619	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	354839	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	702532	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	941525	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	398440	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	199
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	59766	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	179903	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3178290	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1943
Сметная заработная плата -	Тенге	-	414605	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	234760	-	-	-
Материалы -	Тенге	1980	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2970	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	229552	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3802	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	570	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14314	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	252875	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3540	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3431165	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1962
Сметная заработная плата -	Тенге	-	418146	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	8311607			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	997393			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**9309000**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	74 426 500	8 311 607	30 724 459	3 431 165					997 393
С НДС 12%	83 357 680	9309000							
Всего		**9309000**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**