**ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»**

**Договор № 24 от 22.05.2014 года**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12 ОТ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА ЗА ИЮНЬ 2015 ГОД**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е0108-15-3 | -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 39,35 | 3363,49 | 282,71 | 132353 | 11125 | 46804 | 5,53 | 218 |
| | | м3 | | 902,25 | 105,75 | 35504 | 4161 | 118 | 0,52 | 20 |
| 46 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 8.02-04-20 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 | 9,84 | 13400 | - | 131856 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | С143006-14 | -Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75 | 5,12 | 12000 | - | 61440 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Е0134-57-1 | -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм | 78 | 56,07 | 1,17 | 4373 | 91 | 4749 | 0,35 | 27 |
| | | м2 | | 54,9 | 0,45 | 4282 | 35 | 110 | - | - |
| 49 | С11031-104 | -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 3,978 | 8390 | - | 33375 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по месту примыкания обваловки | 5,95 | 245,44 | 3,82 | 1460 | 23 | 272 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 222 | 9 | 118 | 0,01 | - |
| 53 | Е0107-44-10 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | 7 | 112,11 | 66,43 | 785 | 465 | 467 | 0,15 | 1 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 167 | 167 | 140 | 0,11 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) | шт | 0,28 | 30200 | - | 8456 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Е0109-25-1 | -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | м3 | 0,073 | 5030,5 | 2020,02 | 367 | 147 | 182 | 14,1 | 1 |
| | | | | | 2272,5 | 502,43 | 166 | 37 | 90 | 1,79 | - |
| 56 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0062 | 53000 | - | 329 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | С11011-893 Изм. и доп.вып.9 02-04-2002 | -Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС | т | 0,067 | 62300 | - | 4174 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Е0109-18-1 | -Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м | т | 0,121 | 7285,83 | 3593,45 | 882 | 435 | 365 | 14,3 | 2 |
| | | | | | 2385 | 971,06 | 289 | 117 | 90 | 3,51 | - |
| 59 | С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004 | -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 | т | 0,115 | 63600 | - | 7314 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С- | -Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | т | 0,006 | 63600 | - | 382 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | т | 3,4 | 21,8 | 0,05 | 74 | - | 18 | 0,03 | - |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 20 | - | 90 | - | - |
| 62 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 3,4 | 24,84 | 0,02 | 84 | - | 13 | 0,02 | - |
| | | | | | 4,16 | - | 14 | - | 90 | - | - |
| | | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | м2 | | | | | | | | |
| 65 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | м2 | 35,6 | 3330 | - | 118548 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 506253 | 12286 | | | 250 |
| | | | | ---- | | | | | | | 22 |
| | | | | Тенге | | | 40663 | 4526 | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 505004 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 2624 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | - | 44581 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 45574 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 404894 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | | 52324 | - | - | | 26 |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | | - | 7849 | - | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 33440 | - | - | - | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 590768 | - | - | - | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 295 | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 52429 | - | - | |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 1249 | - | - | - | |
| Материалы - | Тенге | 212 | - | - | - | |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 609 | - | - | |
| Накладные расходы - | Тенге | 548 | - | - | - | |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 82 | - | - | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 108 | - | - | - | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 1904 | - | - | - | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 4 | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 691 | - | - | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 592672 | - | - | - | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 298 | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 53120 | - | - | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАРЫ № 1 И № 2 V 150 М3 (согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

РЕЗЕРВУАР № 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 8.02-04С- | -Панели /блоки/ стеновые и перегородочные: прямоугольные, плоские и переменного сечения, площадь до 18 м2 м3 | 19,84 | 16000 | - | 317440 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3 | 19,84 | 105 | - | 2083 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3 | 19,84 | 300 | - | 5952 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3 | 19,84 | 349 | - | 6924 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | -Стоимость сборных ж/б угловых блоков м3 | 8,14 | 16000 | - | 130240 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3 | 8,14 | 105 | - | 855 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3 | 8,14 | 300 | - | 2442 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 8,14 | 349 | - | 2841 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004 | -Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | 10,91 | 23000 | - | 250930 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | С143001-47 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 10,91 | 151 | - | 1647 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 10,91 | 105 | - | 1146 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | С143001-64 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 10,91 | 697 | - | 7604 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | С143001-56 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 10,91 | 216 | - | 2357 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | РЕЗЕРВУАР № 2 | | | | | | | | |
| | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 | -Панели /блоки/ стеновые и перегородочные: прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2 | 19,84 | 16000 | - | 317440 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | 8.02-04С-С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 19,84 | 105 | - | 2083 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 33 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 19,84 | 300 | - | 5952 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 34 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 19,84 | 349 | - | 6924 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | -Стоимость сборных ж/б угловых блоков | 8,14 | 16000 | - | 130240 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 36 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 8,14 | 105 | - | 855 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 37 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 8,14 | 300 | - | 2442 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| 38 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 8,14 | 349 | - | 2841 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 39 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004 | -Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | 10,91 | 23000 | - | 250930 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 40 | С143001-47 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 10,91 | 151 | - | 1647 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 10,91 | 105 | - | 1146 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 42 | С143001-64 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 10,91 | 697 | - | 7604 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | С143001-56 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 10,91 | 216 | - | 2357 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1464921 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1464921 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1464921 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 87895 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1552817 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1552817 | - | - | | - |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ПУНКТ ОХРАНЫ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0108-15-3 | -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 34,58 | 3363,49 | 282,71 | 116309 | 9776 | 41131 | 5,53 | 191 |
| | | | | 902,25 | 105,75 | 31200 | 3657 | 118 | 0,52 | 18 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 8.02-04-20 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 | 8,64 | 13400 | - | 115776 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 21 | С143006-14 | -Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75 | 4,5 | 12000 | - | 54000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000шт | | | | | | | |
| 22 | Е0134-57-1 | -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм | 68 | 56,07 | 1,17 | 3813 | 80 | 4140 | 0,35 | 23 |
| | | | | 54,9 | 0,45 | 3733 | 31 | 110 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | С11031-104 | -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 3,468 | 8390 | - | 29097 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 24 | Е0108-4-3) | -Гидроизоляция в основании перегородок оклеечная в 2 слоя | 1,3 | 820,66 | 11,21 | 1067 | 15 | 55 | 0,2 | - |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 41 | 5 | 118 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0107-44-10 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | 17 | 112,11 | 66,43 | 1906 | 1129 | 1135 | 0,15 | 3 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 405 | 405 | 140 | 0,11 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) | 0,82 | 30200 | - | 24764 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | Е0109-25-1 | -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,13526 | 5030,5 | 2020,02 | 680 | 273 | 338 | 14,1 | 2 |
| | | | | 2272,5 | 502,43 | 307 | 68 | 90 | 1,79 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 30 | С11011-893 Изм. и доп.вып.9 02-04-2002 | -Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС | 0,1228 | 62300 | - | 7650 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004 | -Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,011 | 59200 | - | 651 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 32 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00156 | 53000 | - | 83 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 65 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 27 | 3330 | - | 89910 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 445706 | 11273 | | 219 |
| | Тенге | | 35687 | 4166 | | 20 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 445026 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | | 1900 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 39478 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 37481 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 359266 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 46461 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | 23 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 6969 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 29489 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 520976 | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 261 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 46447 | - | | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 680 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 100 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 375 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 338 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 51 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 61 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 1079 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 2 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 426 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 522055 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 263 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 46873 | - | | - |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 | 88 | 32,29 | 30,77 | 2841 | 2708 | 834 | 0,01 | 1 |
| | | | 1,42 | 8,34 | 125 | 734 | 97 | 0,03 | 3 |
| 2 | Е010333-А12-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т | 154 | 98,12 | 98,12 | 15110 | 15110 | 3022 | - | - |
| | | | - | 19,62 | - | 3022 | 100 | 0,41 | 63 |
| 3 | Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3 | 88 | 3,82 | 3,24 | 336 | 285 | 137 | - | - |
| | | | 0,48 | 1,12 | 42 | 99 | 97 | - | - |
| 4 | Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 | 10560 | 23,36 | 22,08 | 246673 | 233156 | 70047 | 0,01 | 94 |
| | | | 1,28 | 5,56 | 13517 | 58697 | 97 | 0,02 | 204 |
| 5 | Е0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3 | 10648 | 6,83 | 6,83 | 72682 | 72682 | 19279 | - | - |
| | | | - | 1,87 | - | 19876 | 97 | 0,01 | 65 |
| 6 | Е0101-28-8к=3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3 | 31383 | 3,29 | 3,29 | 103246 | 103246 | 27386 | - | - |
| | | | - | 0,9 | - | 28233 | 97 | - | 92 |
| 7 | Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 | 1695,65 | 12,51 | 12,51 | 21209 | 21209 | 7041 | - | - |
| | | | - | 4,28 | - | 7259 | 97 | 0,01 | 24 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E0101-130-8- | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 1695,65 | 1,27 | 1,27 | 2155 | 2155 | 629 | - | - |
| | | м3 | | - | 0,38 | - | 649 | 97 | - | 2 |
| 9 | E0101-30-1 | -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | 11492,8 | 0,28 | 0,28 | 3234 | 3234 | 1018 | - | - |
| | | м2 | | - | 0,09 | - | 1050 | 97 | - | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 467487 | 453785 | | | 95 |
| | | | Тенге | | | 13684 | 119618 | | | 457 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 467487 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 133302 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 17 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 129394 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 19409 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35813 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 632693 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 617 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 152711 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 632693 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 617 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 152711 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. С.Рублевка

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E0122-11-4 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | 0,4889 | 75443,72 | 30144,88 | 36884 | 14738 | 30831 | 236 | 115 |
| | | км | | 40500 | 8009,55 | 19800 | 3916 | 130 | 31,06 | 15 |
| 11 | С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК | -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 114,8 мм | 493,789 | 482 | - | 238006 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | E0122-11-1 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм | 1,7317 | 48409,79 | 17877,09 | 83831 | 30958 | 77439 | 173 | 300 |
| | | км | | 29700 | 4698,68 | 51431 | 8137 | 130 | 18,1 | 31 |
| 13 | С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК | -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм | 32,017 | 93 | - | 2978 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. СН РК | -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм | 1720,4 | 57 | - | 98063 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С130809-13 | -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 125 мм | 11 | 618 | - | 6798 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С130809-9 | -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 | 2 | 285 | - | 570 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кгс/см2/, Dy 50 мм<br>шт | | | | | | | |
| 19 | С130809-7 | -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм<br>шт | 10 | 225<br>- | -<br>- | 2250<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С130809-13 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм<br>шт | 28 | 618<br>- | -<br>- | 17304<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С130809-9 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм<br>шт | 5 | 285<br>- | -<br>- | 1425<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С130809-7 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм<br>шт | 45 | 225<br>- | -<br>- | 10125<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Е0122-35-1 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм<br>шт | 1 | 242,08<br>144 | 6,95<br>2,25 | 242<br>144 | 7<br>2 | 190<br>130 | 0,88<br>0,01 | 1<br>- |
| 25 | СПрайс лист"Техн абэлектрик с" | -Затворы D 50мм тип 32ч73нж<br>шт | 1 | 3108,77<br>- | -<br>- | 3109<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | Е0116-15-1 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм<br>1шт | 4 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 1894<br>1017 | 157<br>63 | 1382<br>128 | 1,47<br>0,07 | 6<br>- |
| 29 | Е0116-15-2 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм<br>1шт | 10 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 4735<br>2543 | 392<br>157 | 3456<br>128 | 1,47<br>0,07 | 15<br>1 |
| 30 | СПрайс лист"Техн абэлектрик с" | -Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п<br>шт | 10 | 5138,16<br>- | -<br>- | 51382<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | СПрайс лист"Техн абэлектрик с" | -Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п<br>шт | 4 | 1591,35<br>- | -<br>- | 6365<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | Е0122-35-1 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм<br>шт | 3 | 242,08<br>144 | 6,95<br>2,25 | 726<br>432 | 21<br>7 | 570<br>130 | 0,88<br>0,01 | 3<br>- |
| 38 | С130902-51 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм<br>шт | 3 | 3500<br>- | -<br>- | 10500<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С130810-14 | -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 50 мм<br>шт | 4 | 181<br>- | -<br>- | 724<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 4 | 300,57 | 225,64 | 1202 | 903 | 668 | 0,41 | 2 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 278 | 236 | 130 | 0,23 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | СПрайс листООО"Хорда" | -Втулка ПЭ100 SDR21 D 125мм | 23 | 1104,52 | - | 25404 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | СПрайс листООО"Хорда" | -Втулка ПЭ100 SDR21 D 50мм | 2 | 307,42 | - | 615 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 46 | СПрайс листООО"Хорда" | -Втулка ПЭ100 SDR17 D 32мм | 36 | -263,24 | - | -9477 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 50 | С130810-121 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм | 10 | 408 | - | 4080 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 51 | С130810-116 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм | 20 | 391 | - | 7820 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 52 | С130810-107 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х32 мм | 2 | 251 | - | 502 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | С130810-107 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм | 13 | 251 | - | 3263 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м | 7,064 | 8782,5 | 1879,87 | 62040 | 13279 | 18127 | 8,86 | 63 |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 10140 | 3803 | 130 | 2,06 | 15 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 55 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ | 10,3 | 10300 | - | 106090 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 56 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 2,84 | 38500 | - | 109340 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 57 | С11011-773 | -Скобы ходовые | 36 | 221 | - | 7956 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 58 | СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер" | -Люки полимер-песчанные с замком тип "л" | 2 | 2957,21 | - | 5914 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | Е0108-6-9 | -Кладка вокруг горловины колодца | 0,1 | 9433,25 | 296,6 | 943 | 30 | 121 | 5,95 | 1 |
| | | | | 915,75 | 110,25 | 92 | 11 | 118 | 0,54 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м | м3 | 5,26 | 8782,5 | 1879,87 | 46196 | 9888 | 13498 | 8,86 | 47 |
| | | | | | 1435,5 | 538,43 | 7551 | 2832 | 130 | 2,06 | 11 |
| 61 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ | м3 | 5,1396 | 13300 | - | 68357 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | м | 2,38 | 38500 | - | 91630 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | С11011-773 | -Скобы ходовые | м3 | 18 | 221 | - | 3978 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | СПрайс листТОО"КазЭкоПолимер" | -Люки полимер-песчанные с замком тип "л" | шт | 17 | 2957,21 | - | 50273 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Е0108-6-9 | -Кладка вокруг горловины колодца | шт | 0,22 | 9433,25 | 296,6 | 2075 | 65 | 266 | 5,95 | 1 |
| | | | | | 915,75 | 110,25 | 201 | 24 | 118 | 0,54 | - |
| 66 | Е0122-11-7 | -Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | м3 | 0,0066 | 147352,61 | 97234,98 | 973 | 642 | 612 | 296 | 2 |
| | | | | | 49950 | 21436,6 | 330 | 141 | 130 | 91,71 | 1 |
| 67 | С130804-107 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | -Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 250 мм | км | 0,66 | 13400 | - | 8844 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Е0122-11-5 | -Гильзы из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 10м | 0,0063 | 78005 | 36133,62 | 491 | 228 | 421 | 247 | 2 |
| | | | | | 41850 | 9612,9 | 264 | 61 | 130 | 37,3 | - |
| 69 | С130804-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | -Гильзы из труб напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм | км | 0,63 | 6050 | - | 3812 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | С130810-155 | -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х32 мм | 10м | 5 | 1220 | - | 6100 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | С130810-153 | -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х32 мм | шт | 5 | 999 | - | 4995 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | С130810-146 | -Тройники /ГОСТ 17376-83/ | шт | 3 | 512 | - | 1536 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х32 мм | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| 77 | Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей (крестовины) | 0,007423 | 247994,13 | 49389,75 | 1841 | 367 | 786 | 312,7 | 2 |
| | | | 62775 | 18657 | 466 | 138 | 130 | 91,12 | 1 |
| | | т | | | | | | | |
| 86 | Е0122-33-5 -Подставки противопожарные стальные | 0,02585 | 247994,13 | 49389,75 | 6411 | 1277 | 2737 | 312,7 | 8 |
| | | | 62775 | 18657 | 1623 | 482 | 130 | 91,12 | 2 |
| | | т | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1201114 | 72950 | | | 566 |
| | | Тенге | | | 96312 | 20012 | | | 78 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1116494 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | 8615 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 112543 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 497221 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | 445504 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 146267 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 73 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 21940 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 75766 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1338526 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 695 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 134484 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 84621 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | 2520 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3780 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 77992 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 4838 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 726 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5368 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 94827 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4506 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1433353 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 719 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 138989 | - | | - |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ГЕНПЛАН УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ (согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

ОГРАЖДЕНИЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С130806-92 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм | 239,2 | 600 | - | 143520 | - | - | - | - |
| Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | |
| С12021-260 | -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 3,8993 | 84900 | - | 331051 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 474571 | - | | | - |
| | | Тенге | | | - | - | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 331051 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 331051 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 19863 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 350914 | - | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 143520 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 143520 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 8611 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 152131 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | 503045 | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 4560052 | 550295 | | 1130 |
| | ---- | --- | --- | | --- |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 186346 | 148322 | | 577 |
| Материалы - | Тенге | 3998932 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | 13139 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | - | 329904 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 580276 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 2674603 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 374446 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | 187 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 56167 | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 262403 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 4635780 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | 1867 |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | - | 386071 | - | - |
| Материалы - | Тенге | 332980 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | 312 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | - | 984 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 331051 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | 886 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 133 | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 20032 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 353897 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | 6 |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | - | 1117 | - | - |
| Материалы - | Тенге | 228141 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | 2520 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | - | 3780 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 221512 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 4838 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | - | - | 2 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | - | 726 | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 13979 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 246958 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | - | - | 24 |
| | | - | 4506 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 5236635 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1897 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 391694 | - | - |
| В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | ТЕНГЕ | 12685150 | | | |
| НДС 12 % | ТЕНГЕ | 1522218 | | | |
| **ИТОГО ПО АКТУ С НДС** | **ТЕНГЕ** | **14207368** | | | |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____

*Типовая межведомственная форма №КС-3*

**Заказчик** ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

**Подрядчик** ТОО "ЛивКос-Север"

**Наименование объекта** "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

**СПРАВКА № 12**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ИЮНЬ 2015 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финасирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | | |
| | | № 24 | 22.05.2014 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | В отчетном месяце | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке без учета НДС | 87 111 650 | 12 685 150 | 35 961 094 | 5 236 635 | | | | | 1 522 218 |
| С НДС 12% | 97 565 048 | 14207368 | | | | | | | |
| **Всего** | | **14207368** | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК** _____ **Шабаев А.В.**

**ПОДРЯДЧИК** _____ **Колесников С.А.**