Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	98 922 740	11 811 090	40 836 903	4 875 809					1 417 331
С НДС 12%	110 793 469	13228421							
Всего		**13228421**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13 ОТ 24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ЗА ИЮЛЬ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть								
		УСТРОЙСТВО ПОД ПЕРЕГОРОДКУ								
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,1	11714,17	66,01	1171	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
		м3								
34	Е0108-4-3)	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,66	820,66	11,21	542	7	28	0,2	-
				31,5	4,21	21	3	118	0,02	-
		м2								
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006	41200	-	247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПОЛЫ								
36	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	33,81	162,03	2,62	5478	89	478	0,07	2
				10,51	0,99	355	33	123	-	-
		м2								
37	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	33,81	960,3	24,55	32468	830	2039	0,26	9
				39,83	9,2	1347	311	123	0,04	2
		м2								
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,38	11994,08	-	40540	-	2357	3,66	12
				567	-	1916	-	123	-	-
		м3								
39	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	33,81	452,87	14,76	15312	499	2411	0,36	12

				52,43	5,54	1773	187	123	0,03	1
		м2								
40	Е0111-15-2к-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		67,62	-58,97	-0,67	-3988	-45	-161	-0,01	-1
=2				-1,69	-0,25	-114	-17	123	-	-
		м2								
	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
51	Е0108-7-3 -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		11,54	528,35	34,73	6097	401	3241	1,43	17
Изм. и доп.вып.8 СН РК 02, СН РК				225	13,01	2597	150	118	0,06	1
		м2								
52	С143006-6 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75		0,582	13400	-	7799	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.10 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
64	Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		5	1636,42	373,54	8182	1868	4206	2,66	13
				465,75	135,07	2329	675	140	0,61	3
		шт								
66	Е0146-30-4 -Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2		1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	-
				30,89	10,67	31	11	100	0,05	-
		отверст.								
67	Е0146-33-1 -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях		0,04	25250,23	208,73	1010	8	332	55,16	2
				8230,5	78,75	329	3	100	0,39	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	114917	3691		68
	Тенге	10603	1360		6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	114917	-	-	-
Материалы -	Тенге	25159	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11962	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	247	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	75217	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14996	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2249	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7795	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	137708	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	81
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14211	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	137708	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	81
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14211	-	-

РАЗДЕЛ 2. Технологическая часть

108	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан" -Многонасосная установка повышения давления хоз.питьевая, HYdrO MulTi-S P 3 CH 10-3,Q 4,3 л/с, H		1	966080,57	-	966081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		установ								

117	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Комплектный насосный агрегат для установок пожаротушения HYdrO MX D001 2 CR 64-31 Q 15,0 л/с Н установ	1	1515099,22 -	- -	1515099 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2481180	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			2481180	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2481180	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2481180	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ПУНКТ ОХРАНЫ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

25	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 02, СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	23,5	528,35 225	34,73 13,01	12416 5288	816 306	6600 118	1,43 0,06	34 1
26	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 8.02-04-20	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	1,184	13400 -	- -	15866 -	- -	- -	- -	-

ПОЛЫ. КОМНАТА ОХРАНЫ

33	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	18,48	137,63 10,51	2,62 0,99	2543 194	48 18	261 123	0,07 -	1 -
34	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	18,48	703,62 39,83	24,55 9,2	13003 736	454 170	1114 123	0,26 0,04	5 1
35	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,848	11994,08 567	- -	22165 1048	- -	1289 123	3,66 -	7 -

ПОЛЫ.КОРИДОР

40	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	6,3	137,63 10,51	2,62 0,99	867 66	17 6	89 123	0,07 -	- -
41	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	6,3	703,62 39,83	24,55 9,2	4433 251	155 58	380 123	0,26 0,04	2 -
42	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,63	11994,08 567	- -	7556 357	- -	439 123	3,66 -	2 -

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

64	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием	3	1636,42	373,54	4909	1121	2523	2,66	8

	на две стороны площадью до 10 м2		465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
		шт							
	КРОВЛЯ								
72	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	27	232,04	15,94	6265	430	1305	0,24	7
			34,65	5,96	936	161	119	0,03	1
		м2							
73	Е0112-17-2к-добавлять на каждый 1 мм =15 изменения толщины цементно-песчанных стяжек	405	9,15	0,14	3708	57	77	-	-
			0,11	0,05	45	20	119	-	-
		м2							
74	Е0112-13-5 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	27	59,54	13,86	1608	374	1635	0,3	8
			45,68	5,2	1233	140	119	0,03	1
		м2							
75	С11031-102 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	5,13	5510	-	28266	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
76	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	27	232,04	15,94	6265	430	1305	0,24	7
			34,65	5,96	936	161	119	0,03	1
		м2							
77	Е0112-17-2к-добавлять на каждый 1 мм =15 изменения толщины цементно-песчанных стяжек	405	9,15	0,14	3708	57	77	-	-
			0,11	0,05	45	20	119	-	-
		м2							
78	Е0112-1-2 -Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	27	785,89	7,62	21219	206	1386	0,24	6
			40,28	2,86	1088	77	119	0,01	-
		м2							
79	Е0112-4-1 -Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	12	608,13	3,73	7298	45	579	0,23	3
			39,15	1,4	470	17	119	0,01	-
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		162095	4209		90
	Тенге		14088	1560		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		162095	-	-	-
Материалы -	Тенге		40286	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15648	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		28266	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		75245	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		19060	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2859	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10869	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		192024	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	107
Сметная заработная плата -	Тенге		-	18507	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		192024	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	107

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18507	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. Комплектные изделия

6	75-3-2	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x410x1150 мм	1	135400	-	135400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	75-4-30	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	368300	-	368300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			503700	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			503700	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			503700	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			503700	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	47,2	32,29	30,77	1524	1452	447	0,01	-
		м3		1,42	8,34	67	394	97	0,03	1
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	82,6	98,12	98,12	8105	8105	1621	-	-
		т		-	19,62	-	1621	100	0,41	34
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	47,2	3,82	3,24	180	153	73	-	-
				0,48	1,12	23	53	97	-	-

4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 5658,1	23,36 1,28	22,08 5,56	132169 7242	124926 31450	37532 97	0,01 0,02	50 109
5	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 5610,9	6,83 -	6,83 1,87	38299 -	38299 10473	10159 97	- 0,01	- 34
6	E0101-28-8к=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3 16833,88	3,29 -	3,29 0,9	55381 -	55381 15144	14690 97	- -	- 49
7	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 909,50447	12,51 -	12,51 4,28	11376 -	11376 3894	3777 97	- 0,01	- 13
8	E0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 909,50447	1,27 -	1,27 0,38	1156 -	1156 348	337 97	- -	- 1
9	E0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3 4950,1	0,28 -	0,28 0,09	1393 -	1393 452	439 97	- -	- 2
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			249583	242242			51
			Тенге			7332	63829			244
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249583	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71161	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			69075	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10361	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19119	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		329
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81522	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			337777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		329
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81522	-		-
		РАЗДЕЛ 2. с.Рублевка								
12	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	км 1,125	48409,79 29700	17877,09 4698,68	54461 33413	20112 5286	50308 130	173 18,1	195 20
14	C130804-227	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	1138,5	57	-	64895	-	-	-	-

Изм. и

доп.вып.5 СН РК 8. СН РК	18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м		-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-7	-Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм шт	20	225 -	- -	4500 -	- -	- -	- -	- -
22	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм шт	85	225 -	- -	19125 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
29	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	7	473,47 254,25	39,24 15,75	3314 1780	275 110	2419 128	1,47 0,07	10 -
30	СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Кран шаровый фланцевый D 32мм тип 10с18п шт	7	5138,16 -	- -	35967 -	- -	- -	- -	- -
31	СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 25мм тип 10с13п шт	1	1591,35 -	- -	1591 -	- -	- -	- -	- -
32	СПрайс лист"Техн абэлектрик с"	-Кран шаровый муфтовый D 20мм тип 10с13п шт	1	1242,03 -	- -	1242 -	- -	- -	- -	- -
	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч(ВКСМ 15) шт	64	8320 -	- -	532480 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных шт	4	13378,84 272,25	17,71 6,75	53515 1089	71 27	1451 130	1,62 0,03	6 -
47	С130804-64п рим	-Заглушка ПНД д 32мм 10шт	4	384 -	- -	1536 -	- -	- -	- -	- -
53	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х15 мм шт	45	251 -	- -	11295 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		784869	20536		214
	Тенге		36790	5455		21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		211671	-	-	-
Материалы -	Тенге		52366	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	39815	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		103695	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		927	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		51759	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	26

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7764	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15806	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279236	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
Сметная заработная плата -	Тенге			-	47578	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			573197	-	-		-
Материалы -	Тенге			1620	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2430	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			568936	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			3110	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	467	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34578	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			610886	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2897	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			890122	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
Сметная заработная плата -	Тенге			-	50475	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ГЕНПЛАН УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОГРАЖДЕНИЕ (согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

С11011-435 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	544	578	-	314432	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			314432	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314432	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			314432	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18866	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			333298	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			333298	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4610775	270678			423
	Тенге			68812	72204			279
Стоимость оборудования -	Тенге			2984880	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2984880	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1052698	-	-		-
Материалы -	Тенге			117811	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	138586	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			446640	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			151397	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			154890	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23233	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72455	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1280043	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		765
Сметная заработная плата -	Тенге			-	161819	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			573197	-	-		-
Материалы -	Тенге			1620	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2430	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	568936	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3110	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	467	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34578	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	610886	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2897	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4875809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	781
Сметная заработная плата -	Тенге	-	164716	-	-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ТЕНГЕ	11811090			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	1417331			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**13228421**			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____ **ТЕХНАДЗОР:** _____