ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14 ОТ 25 АВГУСТА 2015 ГОДА ЗА АВГУСТ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

ПРИЯМОК

1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,61	137,63	2,62	222	4	23	0,07	-
		м2		10,51	0,99	17	2	123	-	-
2	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,16	11306,17	66,01	1809	11	37	1,35	-
				195,75	24,93	31	4	105	0,12	-
		м3								
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 5 мм	1,61	299,82	9,95	483	16	111	0,36	1
				52,2	3,74	84	6	123	0,02	-
		м2								
4	Е0111-11-2к=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,83	-49,24	-0,67	-238	-3	-5	-	-
				-0,63	-0,25	-3	-1	123	-	-
		м2								
5	Е0108-4-3)	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,61	820,66	11,21	1321	18	68	0,2	-
				31,5	4,21	51	7	118	0,02	-
		м2								
6	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 10 мм	1,61	299,82	9,95	483	16	111	0,36	1
				52,2	3,74	84	6	123	0,02	-

7	E0111-11-2к-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки =2	м2	3,22	-49,24	-0,67	-159	-2	-3	-	-
				-0,63	-0,25	-2	-1	123	-	-
8	E0106-33-3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м2	0,36	15098,25	1327,03	5435	478	980	12,49	4
				2137,5	456,24	770	164	105	1,72	1
9	E0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м3	3,08	134,45	3,39	414	10	381	0,65	2
				117	0,72	360	2	105	0,05	-
10	E0108-4-5 -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,08	711,48	8,23	2191	25	308	0,47	1
				81,68	3,08	252	9	118	0,02	-
11	E0108-6-9 -Кладка стен приямков и каналов	м2	0,37	9433,25	296,6	3490	110	448	5,95	2
				915,75	110,25	339	41	118	0,54	-
12	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,5304	105	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	C143001-63 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,5304	349	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ	м3								
14	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	71,76	168,08	4,07	12061	292	10296	0,74	53
				135,68	0,97	9736	70	105	0,05	4
	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	м2								
15	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		3,4	24,84	0,02	84	-	13	0,02	-
				4,16	-	14	-	90	-	-
16	E0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	8,4	134,45	3,39	1129	28	1038	0,65	5
				117	0,72	983	6	105	0,05	-
	ДВЕРИ И ОКНА	м2								
17	E0110-91-1 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2		0,81	498,09	19,17	403	16	231	1,38	1
				230,97	6,18	187	5	120	0,03	-

		м2							
18	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей	0,81	14500	-	11745	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
19	С11011-1163	-Пена монтажная для	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 02-04-2002	герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КРОВЛЯ								
20	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	42,3	125,08	0,99	5291	42	603	0,07	3
				11,59	0,38	490	16	119	-	-
		м2								
21	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	42,3	59,54	13,86	2519	586	2561	0,3	13
				45,68	5,2	1932	220	119	0,03	1
		м2								
22	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	8,71	5510	-	47992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42,3	225,92	15,94	9556	674	2044	0,24	10
				34,65	5,96	1466	252	119	0,03	1
		м2								
24	Е0112-17-2к=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	634,5	8,75	0,14	5550	89	121	-	1
				0,11	0,05	70	32	119	-	-
		м2								
25	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,14	21304,82	334,28	24287	381	4820	22,1	25
				3397,5	126	3873	144	120	0,62	1
		м3								
26	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	12,5	767,86	7,54	9598	94	3263	1,43	18
				214,65	2,86	2683	36	120	0,01	-
		м2								
27	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,03	9433,25	296,6	283	9	36	5,95	-
				915,75	110,25	27	3	118	0,54	-
		м3								
28	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,18	776,66	11,21	140	2	8	0,2	-
				31,5	4,21	6	1	118	0,02	-
		м2								
29	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	104	484,95	8,2	50434	853	34161	1,71	178
				272,95	3,08	28387	320	119	0,02	2
		м2								
30	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	115,024	1190	-	136879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		334176	3749			319
		Тенге		51837	1343			10
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		334176	-	-		-
Материалы -		Тенге		58763	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	53180	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		197146	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		22682	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		61652	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9248	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23750	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		419578	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		360
Сметная заработная плата -		Тенге		-	62428	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		419578	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		360
Сметная заработная плата -		Тенге		-	62428	-		-

РАЗДЕЛ 2. Технологическая часть

31	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Напорный гидробак MDB GWS 500, V 500л,Рмакс	1	68193,05	-	68193	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
32	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Поплавковый датчик уровня в резервуаре для защиты от "сухого хода", с кабелем 5м	4	1967,4	-	7870	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
33	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Напорный гидробак MDB WX 33L PN07	1	7962,5	-	7963	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ"А"							
34	СПрайс листТОО"Техснабэлектрикс"	-Затвор дисковый поворотный д 125мм тип 32с51нж	5	17314,49	-	86572	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
35	СПрайс листТОО"Техснабэлектрикс"	-Затвор дисковый поворотный д 150мм тип 32с51нж	3	35848,83	-	107546	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
36	СПрайс листКомпания"Трубник"	-Затвор дисковый с электроприводом д 100мм	2	22160,34	-	44321	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	322465	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость оборудования -	Тенге	84025	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	84025	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44321	-	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		44321	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2659	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		46980	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		194119	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		194119	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11647	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		205766	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		336771	-	-		-

ЛОКАЛЬНА СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАРЫ №1, №2 V 150 М3
(согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

Резервуар № 1

37	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	6,0813	3243,27	100,89	19723	614	1163	0,85	5
				123,75	38,25	753	233	118	0,18	1
		м3								
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	6,41	11306,17	66,01	72473	423	1485	1,35	9
				195,75	24,93	1255	160	105	0,12	1
		м3								
39	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	63	125,08	0,99	7880	62	897	0,07	4
				11,59	0,38	730	24	119	-	-
		м2								
40	Е0106-3-4	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм (днищ)	3,93	13297,56	257,71	52259	1013	2997	4,05	16
				634,5	91,69	2494	360	105	0,4	2
		м3								
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,93	105	-	413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,93	697	-	2739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,93	432	-	1698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,412	65900	-	27151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	Е0106-1-1	-Создание уклона на цементном	0,63	9296,77	66,01	5857	42	146	1,35	1

	р-ре М100								
				195,75	24,93	123	16	105	0,12	-
46	Е0107-30-12	-Установка панелей стен при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2	м3	19,84	2734,91	1116,19	54261	22145	26445	3,31	66
					582,75	369,32	11562	7327	140	1,63	32
47	Е0107-30-11	-Установка панелей стен стенпри вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 9 м2 (угловых блоков)	м3	8,14	3341,78	1285,85	27202	10467	14167	4,28	35
					774	469,15	6300	3819	140	2,1	17
48	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (монолитные участки)	м3	14,15	14884,73	954,99	210619	13513	20889	6,51	92
					1075,5	330,44	15218	4676	105	1,34	19
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,013	52400	-	681	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900	-	1527	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	6	1681,59	387,22	10090	2323	3858	2,06	12
					344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
52	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,25	70437,87	304,24	17609	76	2570	58	15
					9675	114,75	2419	29	105	0,56	-
53	Е0116-9-4	-Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	м	2,1	1320,75	20,8	2774	44	372	0,73	2
					130,5	7,79	274	16	128	0,04	-
54	Е0116-9-6	-Прокладка сальниковя из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	м	1,04	1449,57	27,87	1508	29	254	1,04	1
					180,23	10,44	187	11	128	0,05	-
55	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м	163	245,44	3,82	40007	623	7461	0,21	35
					37,35	1,44	6088	235	118	0,01	1

		м2							
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	299,82	9,95	14991	498	3440	0,36	18
				52,2	3,74	2610	187	123	0,02	1
		м2								
57	Е0111-11-2к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	200	49,24	0,67	9848	134	216	-	1
				0,63	0,25	126	50	123	-	-
		м2								
58	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	50	59,59	0,23	2980	12	2698	0,29	14
				51,3	0,09	2565	4	105	-	-
		м2								
59	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	8,4	12212,47	86,6	102585	727	4615	3,06	26
				490,5	32,72	4120	275	105	0,16	1
		м3								
60	Е0106-57-1	-Установка арматуры	0,018	4604,04	289,29	83	5	80	25,9	-
				4146,75	78,3	75	1	105	0,3	-
		1т								
61	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,018	53600	-	965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,5	2877,08	1856,11	1439	928	988	4,93	2
				812,93	597,97	406	299	140	2,37	1
		м3								
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,17	38500	-	6545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,23	6340	-	7798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Резервуар № 2								
65	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	6,0813	3243,27	100,89	19723	614	1163	0,85	5
				123,75	38,25	753	233	118	0,18	1
		м3								
66	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	6,41	11306,17	66,01	72473	423	1485	1,35	9
				195,75	24,93	1255	160	105	0,12	1
		м3								
67	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	63	125,08	0,99	7880	62	897	0,07	4
				11,59	0,38	730	24	119	-	-
		м2								
68	Е0106-3-4	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до	3,93	13297,56	257,71	52259	1013	2997	4,05	16
				634,5	91,69	2494	360	105	0,4	2

300 мм (днищ)

69	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,93	105	-	413	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	3,93	697	-	2739	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	3,93	432	-	1698	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	0,412	65900	-	27151	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	Е0106-1-1	-Создание уклона на цементном р-ре М100	т	0,63	9296,77	66,01	5857	42	146	1,35	1
					195,75	24,93	123	16	105	0,12	-
74	Е0107-30-12	-Установка панелей стен при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2	м3	19,84	2734,91	1116,19	54261	22145	26445	3,31	66
					582,75	369,32	11562	7327	140	1,63	32
75	Е0107-30-11	-Установка панелей стен стенпри вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 9 м2 (угловых блоков)	м3	8,14	3341,78	1285,85	27202	10467	14167	4,28	35
					774	469,15	6300	3819	140	2,1	17
76	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (монолитные участки)	м3	14,15	14884,73	954,99	210619	13513	20889	6,51	92
					1075,5	330,44	15218	4676	105	1,34	19
77	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	0,013	52400	-	681	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900	-	1527	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе	т	6	1681,59	387,22	10090	2323	3858	2,06	12
					344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3

	стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
		шт							
80	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,25	70437,87	304,24	17609	76	2570	58	15
				9675	114,75	2419	29	105	0,56	-
		1т								
81	Е0116-9-4	-Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	2,1	1320,75	20,8	2774	44	372	0,73	2
				130,5	7,79	274	16	128	0,04	-
		м								
82	Е0116-9-6	-Прокладка сальниковя из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	1,04	1449,57	27,87	1508	29	254	1,04	1
				180,23	10,44	187	11	128	0,05	-
		м								
83	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	163	245,44	3,82	40007	623	7461	0,21	35
				37,35	1,44	6088	235	118	0,01	1
		м2								
84	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	299,82	9,95	14991	498	3440	0,36	18
				52,2	3,74	2610	187	123	0,02	1
		м2								
85	Е0111-11-2к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	200	49,24	0,67	9848	134	216	-	1
				0,63	0,25	126	50	123	-	-
		м2								
86	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	50	59,59	0,23	2980	12	2698	0,29	14
				51,3	0,09	2565	4	105	-	-
		м2								
87	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	8,4	12212,47	86,6	102585	727	4615	3,06	26
				490,5	32,72	4120	275	105	0,16	1
		м3								
88	Е0106-57-1	-Установка арматуры	0,018	4604,04	289,29	83	5	80	25,9	-
				4146,75	78,3	75	1	105	0,3	-
		1т								
89	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,018	53600	-	965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,5	2877,08	1856,11	1439	928	988	4,93	2
				812,93	597,97	406	299	140	2,37	1
		м3								
91	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,17	38500	-	6545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,23	6340	-	7798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1407404	107354			707
	Тенге	118742	36824			160
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1398842	-	-		-
Материалы -	Тенге	202632	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	154588	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	60648	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	910535	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	188228	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		94
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28234	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	95224	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1682294	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		955
Сметная заработная плата -	Тенге	-	182822	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8562	-	-		-
Материалы -	Тенге	7494	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	977	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1251	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	188	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	589	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10402	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1165	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1692696	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		961
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183987	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ПУНКТ ОХРАНЫ

ДВЕРИ И ОКНА (согласно ведомости взаимозаменяемых работ)

93	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	7,32	498,09	19,17	3646	140	2083	1,38	10
				230,97	6,18	1691	45	120	0,03	-
		м2								
94	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	7,32	14500	-	106140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
95	Е0110-22-2п-рим	-Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,32	375,32	5,58	2747	41	845	0,59	4
				94,05	2,12	688	16	120	0,01	-
		м2								
96	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	5,4	2860	-	15444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 02-04-2002	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530	-	2650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		130627	181			14
		Тенге		2379	61			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		130627	-	-		-
Материалы -		Тенге		3833	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	2440	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		124234	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		2928	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	439	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8013	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		141569	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		16
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2879	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		141569	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		16
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2879	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. Комплектные изделия

98 Ц0108-25-1 -Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
подстанц								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		16463	10590			27
		Тенге		4680	2318			13
Стоимость монтажных работ -		Тенге		16463	-	-		-
Материалы -		Тенге		1193	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	6998	-		-
Накладные расходы -		Тенге		6648	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	997	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1387	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		24498	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		44
Сметная заработная плата -		Тенге		-	7995	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		24498	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		44
Сметная заработная плата -		Тенге		-	7995	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10кВ. Опоры, линейная арматура и электрооборудования

99 Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/А10-2	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
опора								

100	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3		4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
					157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
101	С143014-3	-Плита П-3и	шт	0,208	20700	-	4306	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6				-	-	-	-	-	-	-
102	С143019-92	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	м3	4	20300	-	81200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК				-	-	-	-	-	-	-
103	С11041-101	-Траверсы ТМ6	шт	2	545	-	1090	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
104	С11051-172	-Накладки ОГ2	шт	4	133	-	532	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.				-	-	-	-	-	-	-
105	С11051-172	-Накладки ОГ5	шт	2	133	-	266	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3				-	-	-	-	-	-	-
106	С11041-104	-Хомуты Х42	шт	2,4	196	-	470	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	С11011-54	-Болты Б5	кг	0,0012	319700	-	384	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	С11071-29	-Кронштейны У4	т	0,013	113800	-	1479	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3				-	-	-	-	-	-	-
109	С11071-36	-Стяжка Г1	т	0,0456	96700	-	4410	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3				-	-	-	-	-	-	-
110	Ц0108-472-6	-Проводник ЗП1	т	4	88,9	3,1	356	12	107	0,16	1
					27,9	0,3	112	1	95	-	-
111	С11051-203	-Изоляторы ПС-70Д	м	12	556	-	6672	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3				-	-	-	-	-	-	-
112	С11051-209	-Колпачки К-6	шт	0,002	21800	-	44	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3				-	-	-	-	-	-	-
113	С11051-203	-Изоляторы ШС-10Г	1000шт	2	556	-	1112	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3				-	-	-	-	-	-	-
114	С12041-39	-Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	шт	0,00098	42800	-	42	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК				-	-	-	-	-	-	-
115	С11071-6	-Зажим ПС-2	т	0,04	7100	-	284	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3				-	-	-	-	-	-	-
116	С11071-6	-Зажим ПА	100шт	0,12	7100	-	852	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ	100шт	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 14
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	118 227 104	19 304 364	48 806 056	7 969 153					2 316 524
С НДС 12%	132 414 357	21620888							
Всего		**21620888**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**