рограммный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛивКос-Север»

Договор № 24 от 22.05.2014 года

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов подключенных к Булаевскому групповому водопроводу Аккайынский район с.Рублевка СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 15 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОД

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть

ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	E0115-152-4	-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу стен м2	71,76	31,8	20,93	0,07	0,02	2282	1502	5	1	1579	0,13	105	9	-
2	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	33,81	148,35	71,33	1,42	0,54	5016	2412	48	18	2551	0,45	105	15	-
3	E0115-152-4	-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу потолков м2	33,81	31,8	20,93	0,07	0,02	1075	708	2	1	744	0,13	105	4	-

ДВЕРИ И ОКНА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
4	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,62	398,48	151,65	102,53	35,67	1841	701	474	165	1039	0,9	120	4	1
5	C12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2	1,89	4880	-	-	-	9223	-	-	-	-	-	-	-	-
6	C12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП м2	2,73	16500	-	-	-	45045	-	-	-	-	-	-	-	-

		м2							
7	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
8	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
9	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КРОВЛЯ								
10	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963	31,5	963	31	120	0,15	-
		шт	0,4	3960	-	1584	-	-	-	-
11	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий		-	-	-	-	-	-	-
		м2	0,022	87100	-	1916	-	-	-	-
12	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,012	59500	-	714	-	-	-	-
13	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,1	1862,35	14,17	186	1	37	1,88	-
14	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - слуховых окон		303,75	5,4	30	1	120	0,03	-
		м3	2,35	351,85	8,2	827	19	669	1,48	3
15	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон профлистом		236,25	3,08	555	7	119	0,02	-
		м2	2,5991	1190	-	3093	-	-	-	-
16	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2	0,8	8,68	0,05	7	-	7	0,05	-
17	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб		7,7	0,02	6	-	119	-	-
		м2	74,4	101,55	0,35	7555	26	1005	0,07	5
18	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов		11,12	0,14	827	10	120	-	-
		м2	2,48	573,75	28,11	1423	70	400	0,78	2
19	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	307	26	120	0,05	-

		м3							
20	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	104	20,48	0,91	2130	95	626	0,03	3
				4,68	0,34	487	35	120	-	-
		м2								
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
21	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7,2	314,98	1,96	2268	14	827	0,61	4
				108,9	0,45	784	3	105	0,03	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
22	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	41,5	137,63	2,62	5712	109	587	0,07	3
				10,51	0,99	436	41	123	-	-
		м2								
23	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	2,37	11306,17	66,01	26796	156	549	1,35	3
				195,75	24,93	464	59	105	0,12	-
		м3								
		КРЫЛЬЦО								
24	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,5	137,63	2,62	206	4	21	0,07	-
				10,51	0,99	16	1	123	-	-
		м2								
25	Е0106-1-1	-Устройство бетонного крыльца	0,3	12020,17	66,01	3606	20	70	1,35	-
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
		м3								
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007	41200	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	131295	1125				64
	Тенге	10256	409				2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	131295	-	-			-
Материалы -	Тенге	13899	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10665	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	67284	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	38731	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	11904	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1786	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8592	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	151791	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12451	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	151791	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12451	-			-

РАЗДЕЛ 2. Технологическая часть

27	Ц0107-218-2	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
				4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
		шт								
28	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
				2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
		бак								

29	Ц0111-32-2	-Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров комплект	4	2456,74 1221,75	76,18 11,25	9827 4887	305 45	4439 90	7 0,07	28 -
30	Ц0112-647-1	-Компенсаторы волнистые типа КВО и КВ05 из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм шт	1	1138 914	159 18	1138 914	159 18	839 90	5 0,1	5 -
31	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN50 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов шт	1	2903 -	- -	2903 -	- -	- -	- -	- -
32	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т шт	1	5925 4568	388 29,3	5925 4568	388 29	4138 90	27 0,17	27 -
33	Ц0111-350-5	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм шт	2	1162,49 956,25	5,43 2,25	2325 1913	11 5	1725 90	6 0,01	12 -
34	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Приемный клапан для всасывающего трубопровода Ду100мм шт	2	6096,29 -	- -	12193 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т бак	1	2606,34 2182,5	330,46 123,75	2606 2183	330 124	2952 128	13,4 0,6	13 1
36	Е0116-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм м	4	1379,64 128,7	15,98 5,99	5519 515	64 24	690 128	0,73 0,03	3 -
37	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 108х4 мм м	4	1677,79 131,63	19,35 7,25	6711 527	77 29	711 128	0,75 0,04	3 -
		УЗЕЛ"А"								
38	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм 1счетчик	1	952,37 211,5	36,99 13,5	952 212	37 14	288 128	1,22 0,07	1 -
39	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной	1	15600	-	15600	-	-	-	-

		воды ВСХ-50		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
40	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
		1фильтр								
41	СПрайс листТОО"Техснабэлектрикс"	-Кран шаровый фланцевый д 80мм 10с18п	4	9156,27	-	36625	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	1	658,7	14,12	659	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	-
		м								
44	Е0116-15-4	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	5	2004,94	155,59	10025	778	6869	6,05	30
				1014,75	58,5	5074	292	128	0,28	1
		1шт								
45	Е0116-15-5	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	3	2004,94	155,59	6015	467	4121	6,05	18
				1014,75	58,5	3044	175	128	0,28	1
		1шт								
46	Ц0112-902-1	-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	2	6204	1236	12408	2472	7205	20	40
				3893	110	7786	220	90	0,64	1
		шт								
47	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	757	-	4542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	10	618	-	6180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
		1насос								
51	С131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700	-	19700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130806-119 Изм. и доп.вып.9	-Гильзы из труб электросварных прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	4	3930	-	15720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002	БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм							
	СН РК	м							
53	С130806-112- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Гильза из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	2	3360	-	6720	-	-	-	-
	8.02-04С-	м		-	-	-	-	-	-	-
54	С130806-106- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Гильза из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	2	2840	-	5680	-	-	-	-
	8.02-04С-	м		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс листТОО"эМЧС"	-Огнетушитель ОП-5	2	1645,69	-	3291	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0103-140-1-3	-Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	2023,8	664	2024	664	1349	9	9
		шт		1348	151	1348	151	90	0,88	1
57	СПрайс листТОО"КазЭнергоАстана"	-Таль ручная Q 1,0т, Н	1	33305,62	-	33306	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс листТОО"Техснабэлектрикс"	-Кран шаровый муфтовый д 32мм 10с13п	1	2193,88	-	2194	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 108х4 мм	4	1677,79	19,35	6711	77	711	0,75	3
		м		131,63	7,25	527	29	128	0,04	-
60	Е0116-11-5	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 133 мм	6	2021	27,64	12126	166	1528	1,11	7
		м		188,55	10,35	1131	62	128	0,05	-
61	Е0116-11-5	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	3	2541	27,64	7623	83	764	1,11	3
		м		188,55	10,35	566	31	128	0,05	-
62	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 32х2,8 мм	6	365,44	3,74	2193	22	541	0,37	2
		м		69,08	1,4	414	8	128	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			283441	7144			261
			Тенге			45033	1516			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			51693	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			51693	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39929	-	-		-

Материалы -	Тенге			9237	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	26712	-		-
Накладные расходы -	Тенге			24041	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3606	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3838	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			67808	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		164
Сметная заработная плата -	Тенге			-	30318	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			191820	-	-		-
Материалы -	Тенге			52389	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	19838	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117945	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			25392	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3809	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13033	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			230244	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23647	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			349745	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
Сметная заработная плата -	Тенге			-	53964	-		-
РАЗДЕЛ 3. Отопление								
63 Ц0108-602-2-Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
		626	2,3	2504	9	95	0,01	-
64 СПрайс листАО"Кел ет" -Печь электронагревательная N 1,0, Н3,0м	шт 4	1112,65	-	4451	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7504	22			8
	Тенге			2504	9			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			3054	-	-		-
Материалы -	Тенге			528	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2513	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2388	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5768	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4451	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4451	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4718	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10485	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871	-		-
РАЗДЕЛ 4. Вентиляция								
65 Е0120-3-18 -Прокладка воздуховодов класса ВЕ-1 Н /нормальные/ диаметром 200мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1,26	1683,15	8,78	2121	11	198	0,74	1
		119,25	3,29	150	4	128	0,02	-

		м2							
66	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
67	С130810-45	-Крепления воздуховода к стене	3,27	200	-	654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
68	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,26	65,24	1,84	82	2	25	0,11	-
				18,45	0,7	23	1	105	-	-
		м2								
		В-1								
69	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
				650,25	11,25	650	11	128	0,05	-
		шт								
70	С131301-12	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	1	16400	-	16400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		ВЕ-2								
71	Е0120-3-18	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1,88	1683,15	8,78	3164	17	295	0,74	1
				119,25	3,29	224	6	128	0,02	-
		м2								
72	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
73	С130810-45	-Крепления воздуховода к стене	3,27	200	-	654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
74	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,89	65,24	1,84	123	3	38	0,11	-
				18,45	0,7	35	1	105	-	-
		м2								
75	Е0120-3-18	-Отвод диаметром 200мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	0,19	1683,15	8,78	320	2	30	0,74	-
				119,25	3,29	23	1	128	0,02	-
		м2								
76	Е0120-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных ВНР-400х290 мм	1	1216,15	16,15	1216	16	236	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	27207	90		8
	Тенге	1405	36		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	206	-	-	-
Материалы -	Тенге	142	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60	-	-
Накладные расходы -	Тенге	63	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	285	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	27002	-	-	-
Материалы -	Тенге	7862	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1380	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		17708	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1766	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	265	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1726	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		30494	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1645	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		30779	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1715	-		-

РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

77 Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6
			317	13,5	951	41	95	0,08	-
	шт								
78 С151803-158-	Щиток учетно-распределительный ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3	1	18600	-	18600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
79 75-6-9	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	31700	-	31700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
80 С151803-154-	Щиток на 9 модулей ЩРВ-Пм(ИЭК)	1	5310	-	5310	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
81 Ц0108-481-8-	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	1	7345	2267	7345	2267	3994	19	19
			3578	626,01	3578	626	95	3,63	4
	шт								
82 Ц0108-481-2-5	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	1	1086,8	51,8	1087	52	615	3	3
			632	15,8	632	16	95	0,09	-
	шт								

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

83 Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			317	13,5	317	14	95	0,08	-

		600x600 мм							
		шт							
84	СПрайс листООО"СамараЭнерго Развитие"	-Счетчик комерческого учета активной и реактивной энергии 3x230/400В, РиМ-889.02	1	32072,17	-	32072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	СПрайс листООО"СамараЭнерго Развитие"	-Маршрутизатор каналов связи РиМ-0999.02	1	95811,65	-	95812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
86	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
				387	2,3	774	5	95	0,01	-
		шт								
87	СПрайс листТОО"Самал-НС"	-Пускатель электромагнитный ПМ12010260	1	1780,24	-	1780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	СПрайс листТОО"220VOLT"	-Пускатель электромагнитный ПМ12010220	1	1532,21	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
90	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	Ц0108-80-4	-Прибор измерения и защиты, блок-контакты	1	191,4	7	191	7	156	1	1
				162	2,3	162	2	95	0,01	-
		шт								
92	СПрайс листТОО"220VOLT"	-Датчик температуры ДТКБ-49-10	1	1746,23	-	1746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
93	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	313	131	2504	1048	1185	0,75	6
				119	36,9	952	295	95	0,21	2
		шт								
94	С151701-91прим	-Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип MD160	8	214	-	1712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	С151706-6	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	1	34	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

97	С151706-14	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-75	шт	8	38	-	304	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
					115	0,2	460	1	95	-	-
99	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4	215	-	860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	Ц0108-591-1-0	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
					115	0,3	230	1	95	-	-
101	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	2	145	-	290	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
102	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт	0,002	16300	-	33	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
103	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,005	22300	-	112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
104	С151803-54	-Коробка разветвительная для скрытой проводки	1000шт	1	381	-	381	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			Шт								
		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ									
105	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
					19,7	0,5	118	3	95	-	-
106	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	199	73,1	20,8	14547	4139	5256	0,14	28
					23,4	4,4	4657	876	95	0,03	5
107	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,008	28900	-	231	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	52100	-	2605	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500	-	1210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	С151601-593	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ,	1000м	0,005	248700	-	1244	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	число жил и сечение 5х4 мм2 1000м							
111	С151601-592- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,02	159700 --- -	- --- -	3194 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
112	С151601-595- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,01	593100 --- -	- --- -	5931 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
113	С151601-591- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,01	99700 --- -	- --- -	997 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
114	С151607-119-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,04	13300 --- -	- --- -	532 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
115	С151607-121-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,032	19900 --- -	- --- -	637 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
116	С151603-21 -	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,01	74900 --- -	- --- -	749 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
117	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	2	147,3 --- 49,5	73 --- 18,3	295 --- 99	146 --- 37	129 --- 95	0,29 --- 0,11	1 --- -
118	С130804-10 -	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	0,2	1420 --- -	- --- -	284 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
119	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	4	114,4 --- 48,8	7,8 --- 0,5	458 --- 195	31 --- 2	187 --- 95	0,29 --- -	1 --- -
120	СПрайс листТОО"22 0VOLT"	-Металлорукав д 32мм м	3	69,86 --- -	- --- -	210 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
121	СПрайс листТОО"22 0VOLT"	-Металлорукав д 20мм м	1	36,6 --- -	- --- -	37 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								

122 Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	5	51,7	2,8	259	14	132	0,16	1
			27,5	0,3	138	1	95	-	-
	м								
123 С11011-333	-Изолирующая прокладка	0,004	214000	-	856	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
124 С11071-6	-Зажим плашечный	0,01	7100	-	71	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3	100шт		-	-	-	-	-	-	-
125 Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	15	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3
			32,4	0,3	486	4	95	-	-
	м								
126 Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	147,3	73	589	292	258	0,29	1
			49,5	18,3	198	73	95	0,11	-
	м								
127 С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,4	1420	-	568	-	-	-	-
	10м		-	-	-	-	-	-	-
128 Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	45	88,9	3,1	4001	140	1206	0,16	7
			27,9	0,3	1256	13	95	-	-
	м								
129 С11011-1162-	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	10	36	-	360	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
130 Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,6	125,6	64,1	327	167	141	0,26	1
			41,4	15,8	108	41	95	0,09	-
	м								
131 С130806-7	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	2,6	104	-	270	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	м								
132 Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	0,5	159,9	81,1	80	41	36	0,35	-
			54,5	20,3	27	10	95	0,12	-
	м								
133 С130806-9	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	0,5	191	-	96	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			258569	8746			91
		Тенге			15542	2063			12
Стоимость оборудования -		Тенге			159584	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			159584	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			91175	-	-		-
Материалы -		Тенге			16760	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	17605	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50128	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			16724	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2509	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6474	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			114373	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	111
Сметная заработная плата -		Тенге			-	20113	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6592	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6592	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			396	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6987	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1218	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1218	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1291	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			282236	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	111
Сметная заработная плата -		Тенге			-	20113	-	-

РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАРЫ № 1 И № 2 V 150 м3

Земляные работы

134	E0101-33-10-	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы м3	1088,48	45,48	44,45	49506	48385	14908	0,01	8
				1,03	13,09	1121	14248	97	0,04	49
135	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы по плитам покрытия м3	64,32	134,1	-	8625	-	9747	0,97	63
				134,1	-	8625	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			58132	48385			70
			Тенге			9746	14248			49
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			58132	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	23994	-		-
Накладные расходы -			Тенге			24654	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	3698	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			4967	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			87753	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		131
Сметная заработная плата -			Тенге			-	27692	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			87753	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		131
Сметная заработная плата -			Тенге			-	27692	-		-

РАЗДЕЛ 7. Резервуар №1

136	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	3,18	9088,64	335,84	28902	1068	3099	4,54	14
				699,75	126	2225	401	118	0,61	2
137	E0106-1-1	-Устройство набетонки под стремянку м3	0,28	12020,17	66,01	3366	18	65	1,35	-
				195,75	24,93	55	7	105	0,12	-
138	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,064	13711,47	5475,87	878	350	380	28,9	2
				5040	1552,87	323	99	90	5,46	-

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик ГУ "Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование объекта "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в **с. Рублевка** Аккайынского района СКО"

СПРАВКА № 15
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		№ 24	22.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		В отчетном месяце		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке без учета НДС	130 267 319	12 040 215	53 776 451	4 970 395					1 444 826
С НДС 12%	145 899 398	13485041							
Всего		**13485041**							

ЗАКАЗЧИК _____ **Шабаев А.В.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Колесников С.А.**