Форма 4

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Аида"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

Стройка Строительство медицинского пункта в селе Баян Жамбылский район Северо-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) №4 от 27.06.2024 года

Акт выполненных работ№1

за октябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
5	8	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	1,949.0053	7,945	55	15484847	107195	2874302	--	7484847
						4,876	9	9503350	17541		--	
6	9	С1224-101-0301	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30**	м²	2,155.5998618	3,027	--	6525001	--	3525001	--	3525001
						--	--	--	--		--	
7	10	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	обработанной поверхности	3,082	542	8	1670444	24656	1189652	--	1670444
						148	3	456136	9246		--	
8	11	Е11-120101-513 Кзтр и Кэм=1,12	**Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м ендовы	175	2,303	14	403025	2450	70525	--	403025
						1,886	2	330050	350		--	
9	12	С1224-105-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	78	2,919	--	227682	--	227682	--	227682
						--	--	--	--		--	
15	18	С1224-104-0304	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м²	156.4	2,735	--	427754	--	427754	--	427754
						--	--	--	--		--	
16	19	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	180	3,847	63	692460	11340	626400	--	692460
						304	14	54720	2520		--	
17	20	Е11-130301-0501 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м²	29.4	248	4	7291	118	1587	--	7291
						190	--	5586	--		--	
18	21	Е11-130301-1401 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140**	м²	29.4	236	4	6938	118	4762	--	6938
						70	--	2058	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29300578	164217	16776261	--	18300578
								12360100	34589	--	--	

РАЗДЕЛ 2.Организованная водосточная система

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	24	Е11-120101-707 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	149	6,086	243	906814	36207	14453	--	906814
						5,746	55	856154	8195		--	
16	25	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	182	2,371	--	431522	--	431522	--	431522
						--	--	--	--		--	
17	26	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	149	2,689	--	400661	--	400661	--	400661
						--	--	--	--		--	
18	27	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	19	2,666	--	50654	--	50654	--	50654
						--	--	--	--		--	
19	28	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	2,666	--	53320	--	53320	--	53320
						--	--	--	--		--	
20	29	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием	шт.	149	1,310	--	195190	--	195190	--	195190
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2038161	36207	1145800	--	2038161
								856154	8195	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2038161				
			Материалы	Тенге				14453				
			Всего зработная плата	Тенге					864349			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1131347				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2038161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
			- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						18267408		
			- Перевозка грузов	**Тенге**				24490				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными									2,036,076.46
			Итого на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									18,354,750.46
			Сметная прибыль 5%	Тенге								1,717,737.52
			Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге								1,717,737.52
			Итого в сметных ценах	Тенге								21,790,225.51
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге								19,624,492.42
			ИТОГО с К=0,927199181	Тенге								18,666,995.95

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Аида"

Директор _____ **Абдрахманов А.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**