Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
Подрядчик : ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002085
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 14	Договор 10.02.2025 г.	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	организационно правовая форма Наименование	организационно правовая форма код
		доп.соглаш.№1	17.04.2025 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область	48 264 198,73	43 093 034,58							5 171 164,15	48 264 198,73
Итого:	**48 264 198,73**	**43 093 034,58**							**5 171 164,15**	**48 264 198,73**
Удержание аванса 20%	9 652 839,75	8 618 606,92							1 034 232,83	9 652 839,75
Удержание резерва 5%										
Итого к оплате:	38 611 358,98	34 474 427,66							4 136 931,32	38 611 358,98

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Руководитель _____ **Токтасынов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "Каздорстройтех", БИН 02074002084**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор _____ **Дарибеков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор: **ТОО «ТиП Solution», БИН 200240022287**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
№KZ62VJE00085411 - инженерные сети
№KZ85VJE00081893 - несущие и ограждающие конструкции
Эксперт _____ **Скурихин Н.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002084. Тел: 87071298631
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область
(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 10.02.2025г., доп.соглаш. №1 от 17.04.2025г.

Акт выполненных работ №1

за май 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	2 682,4089	390,0 0,0	390,0 81,0	1 046 139,0 0,0	1 046 139,0 217 275,0			1 046 139,0	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	82,9611	7 806,0 7 806,0	0,0 0,0	647 594,0 647 594,0	0,0 0,0			647 594,0	
			Подушка из скального грунта										
3	3	6101-0103-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1 184,2	619,0 45,0	574,0 123,0	733 020,0 53 289,0	679 731,0 145 657,0			733 020,0	
4	5	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	23 091,9	70,0		1 616 433,0				1 616 433,0	
5	6	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	1 184,2	1 377,0 7,0	1 370,0 327,0	1 630 643,0 8 289,0	1 622 354,0 387 233,0			1 630 643,0	
			Водоотлив										
6	15	325-101-0102 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	600	1 477,0	1 477,0 566,0	886 200,0	886 200,0 339 600,0			886 200,0	
7	1	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1 184,2	3 769,0		4 463 250,0		4 463 250,0		4 463 250,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы					11 023 279 709 172	4 234 424 1 089 765	4 463 250 0	0 0	11 023 279	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
			Фундамент монолитный Фм-1-27 шт/Лист ЮК-10/										
8	2	6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м³/В20СС1QW8,F50/	м³	43,2	58 956,0 24 121,0	4 180,0 817,0	2 546 899,0 1 042 027,0	180 576,0 35 294,0	1 324 296,0		2 546 899,0	
9	3	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,6109	418 104,0		1 091 628,0		1 091 628,0		1 091 628,0	
			Протокол №1										
10	4	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	12,96	24 808,0 14 146,0	5 207,0 1 572,0	321 512,0 183 332,0	67 483,0 20 373,0	70 697,0		321 512,0	
11	5	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	129,6	518,0 363,0	32,0 6,0	67 133,0 47 045,0	4 148,0 778,0	15 940,0		67 133,0	
12	6	235-104-0302 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	1000 м²	0,14256	104 151,0		14 848,0		14 848,0		14 848,0	
			Фундамент монолитный Фм-2-14 шт/Лист ЮК-10/										
13	10	6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м³	м³	23,18	58 956,0 24 121,0	4 180,0 817,0	1 366 600,0 559 125,0	96 892,0 18 938,0	710 583,0		1 366 600,0	
14	11	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,3888	418 104,0		580 663,0		580 663,0		580 663,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
			Протокол №1										
15	7	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	7	24 808,0 14 146,0	5 207,0 1 572,0	173 656,0 99 022,0	36 449,0 11 004,0	38 185,0		173 656,0	
16	8	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	70	518,0 363,0	32,0 6,0	36 260,0 25 410,0	2 240,0 420,0	8 610,0		36 260,0	
17	9	235-104-0302 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	$1000\ м^2$	0,077	104 151,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0	
			Ленточный фундамент/Лист ЮК-8/										
18	29	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м/В15СС1,F50W8/	$м^3$	98,5	55 968,0 19 358,0	5 114,0 941,0	5 512 848,0 1 906 763,0	503 728,0 92 688,0	3 102 356,0		5 512 848,0	
19	31	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,24924	418 104,0		2 194 728,0		2 194 728,0		2 194 728,0	
20	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,364	291 712,0		106 183,0		106 183,0		106 183,0	
			Протокол №1										
21	13	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	15,7	24 808,0 14 146,0	5 207,0 1 572,0	389 486,0 222 092,0	81 750,0 24 680,0	85 643,0		389 486,0	
22	14	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	157	518,0 363,0	32,0 6,0	81 326,0 56 991,0	5 024,0 942,0	19 311,0		81 326,0	
23	15	235-104-0302 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	$1000\ м^2$	0,1727	104 151,0		17 987,0		17 987,0		17 987,0	
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					14 509 777 4 141 807	978 290 205 117	9 389 678 0	0 0	14 509 777	
			Раздел 3: Наружные сети водопровода и канализации										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
24	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 /растительный слой с перемещением до 20м/	$м^3$	153	96,0 0,0	96,0 24,0	14 688,0 0,0	14 688,0 3 672,0			14 688,0	
25	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105 /Добавлять с 10м до 20м/	$м^3$	153	83,0 0,0	83,0 21,0	12 699,0 0,0	12 699,0 3 213,0			12 699,0	
26	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 706,715	373,0 0,0	373,0 77,0	636 605,0 0,0	636 605,0 131 417,0			636 605,0	
27	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	52,785	9 367,0 9 367,0	0,0 0,0	494 437,0 494 437,0	0,0 0,0			494 437,0	
28	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 /уширение на колодцы 2%/	$м^3$	35,19	373,0 0,0	373,0 77,0	13 126,0 0,0	13 126,0 2 710,0			13 126,0	
29	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	229,5	4 073,0 4 073,0	0,0 0,0	934 754,0 934 754,0	0,0 0,0			934 754,0	
30	7	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	76,5	9 494,0 4 856,0	459,0 106,0	726 291,0 371 484,0	35 113,0 8 109,0	319 694,0		726 291,0	
31	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 482,05372	97,0 0,0	97,0 24,0	143 759,0 0,0	143 759,0 35 569,0			143 759,0	
32	10	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 /с перемещением до 20м/	$м^3$	153	55,0 0,0	55,0 14,0	8 415,0 0,0	8 415,0 2 142,0			8 415,0	
33	11	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0104	$м^3$	153	82,0 0,0	82,0 20,0	12 546,0 0,0	12 546,0 3 060,0			12 546,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 997 320 1 800 675	876 951 189 892	319 694 0	0 0	2 997 320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 2: Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
34	13	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 398,0 9 448,0	564,0 177,0	12 398,0 9 448,0	564,0 177,0	2 386,0		12 398,0	
35	14	244-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	480 530,0		480 530,0		480 530,0		480 530,0	Казахстан
36	15	6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80/65 мм	шт.	1	9 097,0 7 477,0	277,0 91,0	9 097,0 7 477,0	277,0 91,0	1 343,0		9 097,0	
37	16	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80/65	шт.	1	28 854,0		28 854,0		28 854,0		28 854,0	
38	17	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 643,0 4 838,0	92,0 30,0	5 643,0 4 838,0	92,0 30,0	713,0		5 643,0	
39	18	242-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	14 161,0		14 161,0		14 161,0		14 161,0	
40	19	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей/подставка под гидрант/, диаметр 50-100 мм	т	0,0399	238 472,0 218 550,0	9 701,0 3 170,0	9 515,0 8 720,0	387,0 126,0	408,0		9 515,0	
41	20	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,0		151 884,0		151 884,0		151 884,0	
42	21	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм/Гильза/	м	0,35	6 748,0		2 362,0		2 362,0		2 362,0	
43	22	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм/Гильза/	м	0,35	3 916,0		1 371,0		1 371,0		1 371,0	
44	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 037,0 4 719,0	318,0 2,0	5 037,0 4 719,0	318,0 2,0			5 037,0	
45	24	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 859,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0	
46	25	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 706,0 4 518,0	188,0 1,0	4 706,0 4 518,0	188,0 1,0			4 706,0	
47	26	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1 068,0		1 068,0		1 068,0		1 068,0	
48	27	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 229,0 4 447,0	121,0 0,0	10 458,0 8 894,0	242,0 0,0	1 322,0		10 458,0	
49	28	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	2	4 003,0 3 410,0	91,0 0,0	8 006,0 6 820,0	182,0 0,0	1 004,0		8 006,0	
50	29	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0	
51	30	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0	
52	31	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00091	3 822 124,0 2 317 782,0	1 314 622,0 339 005,0	3 478,0 2 109,0	1 196,0 308,0	173,0		3 478,0	
53	32	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	1 527,0		1 527,0		1 527,0		1 527,0	Казахстан
54	33	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,1966	1 468 853,0 969 836,0	499 017,0 124 598,0	288 776,0 190 670,0	98 107,0 24 496,0			288 776,0	
55	34	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,09	1 404 653,0 933 096,0	471 557,0 122 615,0	126 419,0 83 979,0	42 440,0 11 035,0			126 419,0	
56	35	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	198,566	1 828,0		362 979,0		362 979,0		362 979,0	Казахстан
57	36	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	90,9	796,0		72 356,0		72 356,0		72 356,0	Казахстан
58		1122-1301-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые диаметром 1000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,11	129 067,0	23 270,0	272 331,0	49 100,0	77 892,0		272 331,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		68 881,0	7 160,0	145 339,0	15 108,0				
59	40	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,24	22 236,0		5 337,0		5 337,0		5 337,0	Казахстан
60	41	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35 201,0		35 201,0		35 201,0		35 201,0	Казахстан
61	42	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	29 184,0		87 552,0		87 552,0		87 552,0	Казахстан
62	43	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 759,0		32 759,0		32 759,0		32 759,0	Казахстан
63	44	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 810,0		7 810,0		7 810,0		7 810,0	Казахстан
64	45	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8	785,0		6 280,0		6 280,0		6 280,0	
	46												
			Итого по подразделу 2: Водопровод хозяйственно-питьевой В1					2 066 242	193 093	1 395 619	0	2 066 242	
								477 531	51 374	0	0		
			Подраздел 3: Наружные сети канализации										
			Канализационный колодец Д1500 мм- 8 шт										
65	50	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м³	21,47	89 891,0 55 686,0	22 528,0 6 901,0	1 929 960,0 1 195 578,0	483 676,0 148 164,0	250 705,0		1 929 960,0	
66	51	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,4	23 589,0		150 970,0		150 970,0		150 970,0	Казахстан
67	52	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	35 201,0		281 608,0		281 608,0		281 608,0	Казахстан
68	53	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	22 046,0		220 460,0		220 460,0		220 460,0	Казахстан
69	54	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	13	29 184,0		379 392,0		379 392,0		379 392,0	Казахстан
70	55	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	32 759,0		262 072,0		262 072,0		262 072,0	Казахстан
71	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7 810,0		62 480,0		62 480,0		62 480,0	Казахстан
72	57	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	58	785,0		45 530,0		45 530,0		45 530,0	
73	58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	8	23 192,0		185 536,0		185 536,0		185 536,0	Казахстан
74	60	6301-0601-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 400 мм	шт.	1	114 899,0 50 547,0	58 281,0 15 163,0	114 899,0 50 547,0	58 281,0 15 163,0	6 071,0		114 899,0	
75	61	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0,4	27 814,0		11 126,0		11 126,0		11 126,0	
			Протокол №1										
76	16	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3857	1 468 853,0 969 836,0	499 017,0 124 598,0	566 537,0 374 066,0	192 470,0 48 057,0			566 537,0	
77	17	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	389,557	1 227,0		477 986,0		477 986,0		477 986,0	Казахстан
			Колодец-гаситель										
78	18	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	5 230,0 4 448,0	121,0 0,0	15 690,0 13 344,0	363,0 0,0	1 983,0		15 690,0	
79	19	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 864,0		14 592,0		14 592,0		14 592,0	
			Итого по подразделу 3: Наружные сети канализации					4 718 838	734 790	2 350 511	0	4 718 838	
								1 633 535	211 384	0	0		
			Итого по разделу 3: Наружные сети водопровода и канализации					9 782 400	1 804 834	4 065 824	0	9 782 400	
								3 911 741	452 650	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								35 315 456	7 017 548	17 918 752	0	35 315 456	
			ИТОГО по акту					8 762 720	1 747 532	0	0		
												35 315 456	
			Всего по акту									35 315 456,00	
			Всего									-	
			в т.ч. Оборудование										
			Затраты на организацию и управление стр.монт.раб.-7,3%	%	7,30			2 578 028,29					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями-0,3%	%	0,30			113 680,45				38 007 164,74	
			Итого с дополнительными затратами										
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			1 900 358,24					
			Непредвиденные 5%	%	5,00			1 900 358,24				41 807 881,21	
			Итого в ценах 2024 года - 100%									18 813 546,55	
			в том числе на 2 квартал 2025г., доля-45%									18 813 546,55	
			в том числе на 3 квартал 2025г., доля-45%									4 180 788,12	
			в том числе на 4 квартал 2025г., доля-10%									19 543 512,15	
			на 2 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0388									19 917 901,73	
			на 3 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0587									4 511 070,38	
			на 4 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,079									43 972 484,26	
			итого в текущих ценах 2025 года									5 276 698,11	
			Всего НДС 12%									49 249 182,38	
			Всего по сметному расчету НДС 12%									984 983,65	
			Скидка подрядчика 2%									48 264 198,73	
			Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каздорстройтех", БИН 02074002084
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Дарибеков Е.М.

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Сарани", БИН 130840021364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Токтасынов М.А.

Эксперт ТОО «ТиП Solution»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Скурихин Н.П.
KZ62VJE00085411, KZ85VJE00081893

Директор ТОО "BAIKENN ENGINEERING"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Адамбаев С.Б.
KZ05VJE00045115