Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «А.Т.Е.-ЖОЛ» г.Астана, ул. 23-15, 12/1, офис 164**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Курмангалиева Б.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей многофункционального комплекса г.Актобе**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядная организация:

ТОО "Ай СервисТранс" № 17006283 от 11.04.2017 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Құлшынбай Айдар Еркінбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии)) руководителя

б) субподрядная организация:

ТОО «"Alliance Construction"» № 13002270 от 30.01.2013 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Калюх Анастасия Васильевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АктобеСтройЭксперт» №45/2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства города Актобе" № 03-8/95 от 21.10.2017 г.;**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	км	0,16		0,16	
Канализационные сети	км	0,235		0,235	
Сети теплоснабжения	км	0,183		0,183	
Сети электроснабжения	км	3,59		3,59	
Сети связи	км	0,79		0,79	
Котельная	К-т	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусмотрена прокладка КЛ-0,4 кВ от существующей подстанции 2ТП-1250 кВА-10/0,4 кВ до вводных устройств ВРУ электрощитовой здания Дворца молодежи, от распределительных устройств ВРУ электрощитовой здания Дворца молодежи до силового шкафа котельной. Выбор марки и сечений кабеля произведен по расчетным данным, приведенных затрат с учетом роста нагрузок в течение расчетного периода с последующей проверкой на потерю напряжения. Проектируемая КЛ-0,4 кВ в траншее от механических повреждении защищается сигнальной лентой. Точка подключения-существующий полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления (110, Рпр.=3,0 кгс/см2, Рраб=2,5 кгс/см2) по адресу: г.Актобе, проспект Абилхаир-хана. Надземный**

газопровод среднего давления запроектирован из труб стальных элктросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В 20 ГОСТ 1050-88 диаметром 108 ммс толщиной стенки 4,0 мм и диаметром 57 с толщиной стенки 4,0 мм. Подземный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, диаметром 110 мм с толщиной стенки 10,0 мм; по СТ РК ГОСТ Р 50828-2011. Источник теплоснабжения-проектируемая собственная котельная. Трубупроводы тепловых сетей проложены в непроходных сборных железобетонных каналах КЛ120*45 по серии 3.006.1-2.87 на скользящих опорах по бетонным подушкам. Также установлена неподвижных опор по серии 4.903-10 выпуск 5. Здание котельной построена из силикатного кирпича. Установлены котельные оборудования марки buran boiler КВа-620 ЛЖ/Гн (ВВ-620) в количестве 3к-т. Для наружного пожаротушения выполнено монтаж кольцевого водопровода. Наружное пожаротушение решается от двух пожарных гидрантов, установленных в колодцах на водопроводе. Сеть водопровода выполнен из полиэтиленовых труб SDR 17 СТ РК ИСО 4427-2004 «питьевая» 160*9,5 мм, Р=10 Бар. Сбор сточных вод от дворца молодежи осуществляется самотеком в канализационный колодец ранее построенный КНС. Сети расположены безнапорными канализационными трубами 100 мм, 150 мм по ГОСТ Р 54475-2011. На сети устроены канализационные колодцы 1500 мм из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ**: «декабрь» 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ**: «октябрь» 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **__;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 ;**
фактический, месяц: **2 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей многофункционального комплекса г.Актобе**
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
организация **ТОО «А.Т.Е.-ЖОЛ» директор Курмангалиев Б.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

30.10.2018г.

подпись, дата

М.П.