Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

« 28 » октября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО», РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Абдулдина А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Электроснабжение района Курчатов ВКО с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова ВКО», ВКО, г.Курчатов, Тәуелсіздік, 4, руководитель – Молджанов Мурат Жумакельдинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО«И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО«Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. акт обследования (проектно-сметная документациия):
ПК «СемейПроект», №25

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова ВКО»**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту			Фактически		
			общая (с учетом ранее принятых)		в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)		в том числе пускового комплекса или очереди
			Поз.1	Поз.2		Поз.1	Поз.2	
1	Площадь участка	га	0,5525	-		0,5525	-	
	в том числе площадь отведенного земельного участка под строительство трансформаторной	м2	500	500		500	500	
	а) площадь застройки	м2	45,56	45,56		45,56	45,56	
	б) площадь покрытия	м2	274	278		274	278	
	в) прочие площади	м2	180,44	176,44		180,44	176,44	
2	Площадь покрытия по прилегающей территории	м2	43	52		43	52	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ВЛИ-0,4кВ запроектированы двухцепными и одноцепными на опорах на базе железобетонных стоек СВ 105-3,6 и СВ 95-2а, комплектные трансформаторные подстанции - КТПБ 2х630-6/0,4кВ, самонесущий изолированный провод - СИП-2А расчетного сечения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2020** *месяц, год;*
окончание работ: **сентябрь 2021** *месяц, год;*
при продолжительности строительства, месяц: **15**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1;**
фактически, месяц: **15;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Притуманский РЭС АО «ОЭСК»
Главный инженер РЭС
Бухучев Нурлан Серекпаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Электроснабжение микрорайона 1 г.Курчатов ВКО с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абдулдин А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П