Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

030640002191

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №3 от 26.04.2024г. к договору №60 от 19.07.2023г

Номер документа	Дата составления
62	25.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области			раб.	1	100 366 772,76	100 366 772,76	10 753 582,80
				Итого	1	x	100 366 772,76	10 753 582,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Председатель / Сабидоллаев Н.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№3	от 26.04.2024г.				
		к дог. №60	от 19.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области	**150 428 016,76**	**89 613 189,96**							**10 753 582,80**	**100 366 772,76**
Аванс	**45 128 405,03**								**3 226 074,84**	**30 110 031,83**
Итого к оплате	**105 299 611,73**	**62 729 232,98**							**7 527 507,96**	**70 256 740,93**

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель_____ Джусибалиев А.К.

Технический надзор:

ТОО "GREEN Delta"

_____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчик:

ПК "Azia Canal Qurylys"

_____ Сабиолдаев Н.С.

Авторский надзор:

ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ Сейтжапарова А.А.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

Дополнительное соглашение №3 от 26.04.2024г. к договору подряда (контракт) №60 от 19.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по сметам:	Тенге			73 404 778
			Локальная смета 2-01-00-01. Гидротехнические решения				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			34 981 721
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			14 903 992
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			14 903 992
1	1	6101-0103-0222 Кклим = 1,11	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3 группа грунта 2	м3	3453,3	256	884 045
2	2	412-102-0219 Коб =74	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км /74 км	1 т·км	442554,2176	23	10 178 747
3	4	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 /Покрытие откоса плотины растительным грунтом	м3	450	76	34 200
4	5	1101-0204-0202 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	4500	846	3 807 000
			Раздел 2. Временные дамбы., ИТОГО:	Тенге			4 641 780
			Подраздел 2.2. Разборка временной дамбы, ИТОГО	Тенге			4 641 780
5	11	6101-0101-0211 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.3:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 /Разборка временной дамбы	м3	3900	457	1 782 300
6	12	412-102-0201 Коб =0,2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /0,2 км	1 т·км	1248	260	324 480
7	13	6101-0104-0106 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 разравнивание гребня плотины	м3	3900	94	366 600

8	14	6101-0107-0601 Кклим = 1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3900	169	659 100
9	15	1101-0201-0203 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3900	379	1 478 100
10	16	1101-0201-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3900	8	31 200
			Раздел 3. Демонтаж водопропускных сооружении, ИТОГО:	Тенге			1 599 480
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			1 599 480
11	17	6101-0101-0102 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.2:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2; т.ч.п.3.4:К2трр=1,2;К2трм=1,2:К2экс=1,2:	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 2	м3	540	617	333 180
12	18	6101-0104-0106 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 во временные кавальеры	м3	540	94	50 760
13	19	6101-0104-0114 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	м3	540	74	39 960
14	20	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	540	52	28 080
15	21	6101-0106-0111 Кклим = 1,11 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3:	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	м3	540	69	37 260
16	22	1136-0101-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	540	1669	901 260
17	23	1101-0201-0203 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	540	379	204 660
18	24	1101-0201-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	540	8	4 320
			Раздел 4. Монтаж водосбросных сооружений, ИТОГО:	Тенге			2 828 006
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			2 828 006
19	25	6101-0101-0217 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м3 группа грунта 2	м3	1376	298	410 048
20	26	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2; т.ч.п.3.26:К2трр=1,15;К2трм=1,15:К2экс=1,15:	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2/доработка	м3	110	7789	856 790
21	27	6101-0104-0106 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2/ перемещение во временные кавальеры	м3	1486	94	139 684
22	28	6101-0104-0114 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	м3	1486	74	109 964

23	29	1101-0107-1802 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	600	625	375 000
24	30	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	1030	52	53 560
25	31	6101-0104-0114 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106	м3	1030	74	76 220
26	32	1101-0201-0203 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1300	379	492 700
27	33	1101-0201-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1300	8	10 400
28	34	1101-0201-0601 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1300	229	297 700
29	35	1136-0201-0202 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	м2 спланированной поверхности	60	99	5 940
			Раздел 5. Наращивание гребня плотины., ИТОГО:	Тенге			11 008 463
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			11 008 463
30	36	6101-0104-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	4601	109	501 509
31	37	6101-0104-0110 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м3	4601	93	427 893
32	38	1101-0201-0203 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	4601	379	1 743 779
33	39	1101-0201-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	4601	8	36 808
34	40	1101-0201-0601 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4601	229	1 053 629
35	41	6101-0104-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	3900	109	425 100
36	42	6101-0104-0110 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м3	3900	93	362 700
37	43	1101-0201-0203 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3900	379	1 478 100
38	44	1101-0201-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3900	8	31 200
39	45	1101-0201-0601 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1.25:К1экс=1.25:	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3900	229	893 100

40	46	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	583,7037	5394	3 148 498
41	47	1136-0201-0202 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Гребни насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	м2 спланированной поверхности	4653	99	460 647
42	48	1136-0201-0202 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами	м2 спланированной поверхности	4500	99	445 500
		Локальная смета 2-01-00-02. Паводковые водосбросы шахтного типа (Альбом 1)					
			ВСЕГО по смете:	Тенге			34 675 688
			Раздел 1. Входной оголовок / Лист ТП 15-,16,, ИТОГО:	Тенге			12 132 739
			Подраздел 1.1. Входной оголовок, ИТОГО	Тенге			10 694 944
43	2	6103-0101-0105 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	57,9	43211	2 501 917
44	3	1137-0103-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами /под блоки открылков	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,6	40212	24 127
45	4	1137-0103-0103 Кклим = 1,11 Коб =0,15 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство /под бетонное крепление	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,06	13715	41 968
46	5	1137-0103-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство /призмы из крупного щебня	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,4	13715	46 631
47	6	1137-0401-0104 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /крепление дна и откосов подводящего канала	м3 конструкции	2	97021	194 042
48	7	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	2,03	26669	54 138
49	8	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0709	112025	7 943
50	9	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0709	331233	23 484
51	10	1137-0401-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	2,22	72005	159 851
52	12	1137-0401-0104 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /омоноличивание пяты блоков	м3 конструкции	0,72	97021	69 855
53	13	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	0,7308	26669	19 490
54	14	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0147	112025	1 647

55	15	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0074	331233	2 451
56	16	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A- II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0073	354275	2 586
57	17	1137-0401-0104 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство / устройство днища	м3 конструкции	11,2	97021	1 086 635
58	18	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	11,368	26669	303 173
59	19	6103-0703-0101 Кклим = 1,11	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,8807	65821	57 969
60	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3168	340878	107 990
61	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,2778	321329	89 265
62	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2861	364864	104 388
63	23	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,8807	112025	98 660
64	24	1137-0401-0302 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,03	242571	7 277
65	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03	364864	10 946
66	26	6103-0701-0807 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,008	1884719	15 078
67	27	1137-0401-0104 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство / устройство стен	м3 конструкции	24,3	97021	2 357 610
68	28	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	24,6645	26669	657 778
69	29	6103-0703-0101 Кклим = 1,11	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	2,3544	65821	154 969
70	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,499	340878	170 098
71	31	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,6816	321329	540 347
72	32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1738	364864	63 413
73	33	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	2,3544	112025	263 752
74	34	1137-0401-0302 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3078	242571	74 663
75	35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3078	364864	112 305
76	36	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04	1320239	52 810

77	37	1137-0401-0104 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство / балок	м3 конструкции	4,2	97021	407 488
78	38	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	4,263	26669	113 690
79	39	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3078	112025	34 481
80	40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1822	340878	62 108
81	41	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1257	364864	45 863
82	42	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1291	1320239	170 443
83	43	1137-0401-0107 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство / стоек	м3 конструкции	1	111965	111 965
84	44	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	1,015	26669	27 069
85	45	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,468	112025	52 428
86	46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,072	340878	24 543
87	47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,396	364864	144 486
88	48	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,016	1320239	21 124
			Подраздел 1.2. Устройство стоек и служебного мостика, ИТОГО	Тенге			952 871
89	49	1130-0111-0106 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка /плита П 90- объем 0,93 м3 /размеры 8,98м х1,185м, высота 300мм	м3 железобетонных конструкций	0,93	32341	30 077
90	50	298-000-0002 Кстм =0,963 (кпл)	Плиты пешеходного мостика П-90	1 шт	1	198434	198 434
91	51	6106-0304-0101 Кклим = 1,11	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением /ограждение	т конструкций	0,1574	201042	31 644
92	52	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1574	1074856	169 182
93	53	1137-0401-0202 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков /прим. монтаж пригрузочной балки	м3 сборных конструкций	0,2	24399	4 880
94	54	298-000-0007 Кстм =0,963 (кпл)	Пригрузочная балка	1 шт	1	126851	126 851
95	55	1110-0201-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Щиты. Укладка над подпольными каналами/прим.служебная площадка из досок	м2	27	5697	153 819
96	56	6106-0304-0101 Кклим = 1,11	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением /ограждение	т конструкций	0,1507	201042	30 297

97	57	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1507	1074856	161 981
98	58	1137-0103-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство /под опоры мостика	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,19	13715	2 606
99	59	1137-0401-0107 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство / опоры мостика	м3 конструкции	0,31	111965	34 709
100	60	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	0,31465	26669	8 391
			Подраздел 1.3. Прочие работы, ИТОГО	Тенге			484 924
101	61	6111-0401-0107 Кклим = 1,05	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,2	4497	419 120
102	62	6111-0401-0103 Кклим = 1,05	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя /прим.	м2 поверхности	3	6267	18 801
103	63	6111-0401-0103 Кклим = 1,05	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя /прим. деформационного шва	м2 поверхности	7,5	6267	47 003
			Раздел 2. Водопроводящая часть /лист ТП-17, ИТОГО:	Тенге			9 835 252
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			9 835 252
104	64	1137-0401-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /подготовки и зубьев	м3 конструкции	19	39671	753 749
105	65	1137-0401-0213 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	38,93	46340	1 804 016
106	67	1137-0401-0108 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Трубы прямоугольные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство/ омоноличивание трубчатой части блоков	м3 конструкции	8,1	100561	814 544
107	68	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	8,2215	26669	219 259
108	69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,39	340878	132 942
109	70	1137-0401-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,47	38152	56 083
110	71	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	1,49205	26669	39 791
111	72	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0724	112025	8 111
112	73	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,031	331233	10 268
113	74	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А- II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0414	354275	14 667
114	75	1137-0401-0106 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Лотки акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /диафрагмы	м3 конструкции	4,34	55065	238 982

115	76	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	4,4051	26669	117 480
116	77	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1911	112025	21 408
117	78	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А- II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1911	354275	67 702
118	79	6111-0401-0107 Кклим = 1,05	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	170	4497	764 490
119	80	1108-0101-0401 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/прим. устройство глинянного замка	м3 изолирующего слоя	140	34084	4 771 760
			Раздел 3. Стоечный гаситель и камера облова, ИТОГО:	Тенге			6 478 230
			Подраздел 3.1. Подземная часть, ИТОГО	Тенге			2 607 727
120	81	1137-0401-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /подготовки и зубьев	м3 конструкции	15,5	39671	614 901
121	82	1137-0103-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами /под блоки открылков	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1	40212	40 212
122	83	1137-0103-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство /устройство фильтра	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,5	13715	34 288
123	84	1137-0103-0104 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Подготовка песчаная под сооружения. Устройство /устройство фильтра	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	7,1	12023	85 363
124	85	1137-0401-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	4,44	72005	319 702
125	87	1137-0401-0104 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /омоноличивание пяты открылков	м3 конструкции	1	97021	97 021
126	88	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	1,015	26669	27 069
127	89	6103-0703-0101 Кклим = 1,11	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0208	65821	1 369
128	90	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0044	364864	1 605
129	91	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0164	340878	5 590
130	92	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0208	112025	2 330
131	93	1137-0401-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25:	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство /омоноличивание днища	м3 конструкции	17,8	12999	231 382

132	94	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	18,067	26669	481 829
133	95	6103-0703-0101 Кклим = 1,11	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,1683	65821	76 899
134	96	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,4257	364864	155 323
135	97	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03389	340878	11 552
136	98	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,7087	321329	227 726
137	99	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,1683	112025	130 879
138	100	1137-0401-0302 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0468	242571	11 352
139	101	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0468	364864	17 076
140	102	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0256	1338244	34 259
			Подраздел 3.2. Надземная часть, ИТОГО	Тенге			3 870 503
141	103	1137-0401-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	15,54	72005	1 118 958
142	105	1137-0401-0105 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Опоры акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство стоек гасителя	м3 конструкции	6,7	35265	236 276
143	106	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	6,8005	26669	181 363
144	107	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,6161	112025	69 019
145	108	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,5298	321329	170 240
146	109	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0883	364864	32 217
147	110	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1062	1320239	140 209
148	111	1137-0305-0201 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Балки подкрановые монолитные. Устройство /балок гасителя	м3 железобетона в конструкции	4,1	56186	230 363
149	112	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	4,1615	26669	110 983
150	113	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,4353	112025	48 764
151	114	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,3732	321329	119 920
152	115	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0621	364864	22 658

153	116	1137-0401-0302 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0658	242571	15 961
154	117	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0658	364864	24 008
155	118	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0167	1320239	22 048
156	119	6104-0802-0401 Кклим = 1,11	Установка арматурных стыковых накладок /накладки металлические	т	0,0341	1170303	39 907
157	120	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской /площадки	м3	1,3	33381	43 395
158	121	1110-0201-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Щиты. Укладка над подпольными каналами/прим.служебная площадка из досок	м2	17,75	5697	101 122
159	122	6106-0304-0101 Кклим = 1,11	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением /ограждение	т конструкций	0,0152	201042	3 056
160	123	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0152	1074856	16 338
161	124	6106-0301-0203 Кклим = 1,11	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м /прим.	т конструкций	0,0644	148765	9 580
162	125	6106-0304-0101 Кклим = 1,11	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением /ограждение	т конструкций	0,3712	201042	74 627
163	126	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,3712	1074856	398 987
164	127	6111-0401-0103 Кклим = 1,05	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	16,2	6267	101 525
165	128	6111-0401-0107 Кклим = 1,05	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	114	4497	512 658
166	129	6111-0401-0103 Кклим = 1,05	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя /прим. деформационного шва	м2 поверхности	4,2	6267	26 321
			Раздел 4. Рисберма, ИТОГО:	Тенге			4 172 187
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			4 172 187
167	130	1137-0103-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство /под фундамент	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	45,8	13715	628 147
168	131	1138-0101-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Плотины каменно-набросные, призмы, пригрузки, банкеты, перемычки из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо	м3 наброски	60,3	464	27 979
169	132	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	60,3	5474	330 082
170	133	1137-0401-0102 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство/крипление рисбермы монолитным железобетоном	м3 конструкции	30,5	27309	832 925
171	134	261-101-0203 Коб =1,015	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 /прим. В15 МРЗ 150, В6	1 м3	30,9575	26669	825 606
172	135	1137-0401-0301 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,035	112025	115 946

173	136	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,035	331233	342 826
174	137	1202-0101-0601 Кклим = 1,11	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	80,4	13292	1 068 677
			Раздел 5. Служебная площадка, ИТОГО:	Тенге			2 057 280
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			2 057 280
175	138	1137-0401-0206 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором /плиты откосов	м3 сборных конструкций	24	72005	1 728 120
176	140	1137-0103-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Подготовка щебеночная под сооружения. Устройство /под фундамент	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	24	13715	329 160
		ЛС № 2-01-00-03 Паводковые водосбросы шахтного типа (Альбом 2)					
			ВСЕГО по смете:	Тенге			3 747 369
			Раздел 1. Входной оголовок. Монтаж оборудования, ИТОГО:	Тенге			2 387 573
			Подраздел 1.1. Захватная балка /лист ТП-15, ИТОГО	Тенге			33 135
177	1	1109-0701-0102 Кклнм = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,042	156585	6 577
178	2	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0292	394960	11 533
179	3	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0084	385155	3 235
180	4	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0014	473270	663
181	5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,001	382263	382
182	6	1139-0401-0104 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж /захватной балки	т конструкций	0,042	255852	10 746
			Подраздел 1.2. Рама подкрановых путей /лист ТП-16, ИТОГО	Тенге			1 104 804
183	7	1109-0701-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8068	635189	512 470
184	8	214-203-0202 Коб =2	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,4408	530404	233 802
185	9	214-101-0201 Коб =2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,1364	385155	52 535

186	10	214-201-0302 Коб =2	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0176	394960	6 951
187	11	214-202-0101 Коб =2	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	1 т	0,212	718700	152 364
188	12	1109-0305-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,8068	181806	146 681
			Подраздел 1.3. Рама-фиксатор /лист ТП-16, ИТОГО	Тенге			26 900
189	13	1109-0701-0103 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0222	635189	14 101
190	14	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0218	394960	8 610
191	15	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0004	382263	153
192	16	1109-0305-0101 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0222	181806	4 036
			Подраздел 1.4. Подкрановые пути, ИТОГО	Тенге			260 199
193	17	1109-0301-0302 Кклим = 1,11 Коб =2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,312	115271	35 965
194	18	214-202-0101 Коб =2	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	1 т	0,312	718700	224 234
			Подраздел 1.5. Рыбозадерживающие решетки, ИТОГО	Тенге			193 842
195	19	1109-0601-0102 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25:К1экс=1,25;	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1505	233635	35 162
196	20	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	0,1505	1054349	158 680
			Подраздел 1.6. Таль ручная, ИТОГО	Тенге			120 529
197	21	516-301-0104	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 9 м	1 шт.	1	120529	120 529
			Подраздел 1.7. Направляющие, ИТОГО	Тенге			321 631
198	22	6106-0302-0303 Кклим = 1,11	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет более 24 м, высота до 25 м/прим. монтаж направляющих	т конструкций	0,4334	264974	114 840
199	23	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,433	477578	206 791

			Подраздел 1.8. Шандоры, ИТОГО	Тенге			256 382
200	24	1109-0601-0102 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0912	232363	21 192
201	25	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0912	486048	44 328
202	26	6107-0101-0202 Кклим = 1,11	Укладка шандор из досок	м3	0,82	232759	190 862
			Подраздел 1.9. Прочие работы, ИТОГО	Тенге			70 152
203	27	224-105-0501 Коб =3	Рейка краевая алюминиевая длиной 2 м/прим. водомерная	1 м	6	1252	7 512
204	28	6111-0501-0212 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	116	208	24 128
205	29	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	116	332	38 512
			Раздел 2. Стоечный гасител. Монтаж оборудования, ИТОГО:	Тенге			1 359 795
			Подраздел 2.1. Направляющие, ИТОГО	Тенге			229 003
206	30	6106-0302-0303 Кклим = 1,11	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет более 24 м, высота до 25 м/прим. монтаж направляющих	т конструкций	0,3084	264974	81 718
207	31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,3084	477578	147 285
			Подраздел 2.2. Рыбозадерживающие решетки, ИТОГО	Тенге			499 094
208	32	1109-0601-0102 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3875	233635	90 534
209	33	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	0,3875	1054349	408 560
			Подраздел 2.3. Шандоры, ИТОГО	Тенге			50 044
210	34	1109-0601-0102 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0486	232363	11 293
211	35	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0486	486048	23 622
212	36	6107-0101-0202 Кклим = 1,11	Укладка шандор из досок	м3	0,065	232759	15 129
			Подраздел 2.4. Контейнера, ИТОГО	Тенге			543 641
213	37	1109-0701-0117 Кклим = 1,11 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,448	793387	355 437
214	38	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,448	420098	188 204

			Подраздел 2.5. Прочие, ИТОГО	Тенге			38 013
215	39	521-301-2927	Линейка металлическая 30 см	1 шт.	1	213	213
216	40	6111-0501-0212 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-020	м2	70	208	14 560
217	41	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	70	332	23 240

ВСЕГО	73 404 778
в т.ч. Оборудование	120 742
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	7 548 256
Сметная прибыль (5)%	4 041 615
Непредвиденные работы и затраты (3)%	2 428 591
Итого в текущих ценах 2022г.	87 423 239
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,079)	94 329 674
НДС (12%)	11 319 561
ИТОГО	105 649 234
Итого с учетом скидки 5%	100 366 772,76
Итого с учетом аванса 30%	70 256 740,73

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Джусибалиев А.К.**

Технический надзор:

ТОО "GREEN Delta"

_____ **Сарсенбаев Б.К.**

Подрядчик:

ПК "Azia Canal Qurylys"

_____ **Сәбидоллаев Н.С.**

Авторский надзор:

ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ **Сейтжапарова А.А.**