Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"29" ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Azia Canal Qurylys», Талдыкорган , улица .И.Жансугурова дом88. оф 7, БИН 921 040 000 479, телефон 8 775 529 90 89**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Председатель Сәбидоллаев Нұрсұлтан Сәбидоллаұлы**
по объекту **«Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области»**
заказчиком которого является **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», в лице руководителя Джусибалиев Аскар Казиханович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Куанбаев Талант Солтанбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядные организации **ТОО «KC Construction» ГСЛ 23016077 от 17.07.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Садыков Ерболат Жанабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Сейсебай Мейрам Болатбекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «EnergyGroup-PVL» ГСЛ№000028 от 17.03.2023г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Малолеткин Анатолий Вячеславович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5) субподрядными организациями **ТОО «KBK ENGINEERING» ГСЛ№20009443 от 01.07.2020г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Қалымбет Нұрлан Оразалиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6) субподрядными организациями **ТОО «BSK Qurylys» ГСЛ№24030914 от 21.10.2024г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Калиев Биржан Кайратович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

7) субподрядными организациями **ТОО «Ас-Ал құрылыс» ГСЛ№24030725 от 17.10.2024г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Байтасов Айдос Султангазович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ASK Project 1» А-63-21**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ASK Project 1», №20001669 29.01.2020г., ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», № 50-ө/1 от 11.05.2023г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность плотины по гребне ширина гребни высота плотины	 м м м	 1035 4,5 5		 1035 4,5 5	
Ширина по гребню	м	4,5		4,5	
Емкость водохранилища	м3	230700		230700	
Блок стеновой Г 25-20-2	шт	20		20	
Блок трубы ПТУ 25-20-2	шт	17		17	
Перильное ограждение	п.м.	27		27	
Плита ПКШ-15	шт	20		20	
Шандоры	шт	2		2	
Таль	шт	1		2	
Штоки и листы открылки	шт	0		3	
Блоки ФБС 12.5.6.	шт	4		4	
Камень бутовый	м3			100	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В соответствии с рабочим проектом подрядной организацией выполнено устройство временной дамбы, наращивание гребня плотины с насыпью тела плотины с уплотнением. Согласно рабочего проекта строительство Водосбросного сооружения шахтного типа выполнено из блоков трубы марки ПТУ 25-20-2 в теле плотины, в самой нижней отметке рельефа, по центру русла реки Шолак, на пикете ПК6+51,45. При подъеме уровня воды, излишки сбрасываются шахтным водосбросом в естественное русло реки - Шолак. Верхняя отметка входного оголовка соответствует НПУ=270,5 м. Отметка 0,000 сооружения соответствует отметке 266,5 м., что соответствует - самой нижней отметке рельефа, по центру русла реки Шолак.

Для безопасного сброса воды проектом предусматривается устройство паводкового водосброса шахтного типа на расход 30 м3/с, напор 4 м с водовыпуском в количестве 1 шт. А также согласно проекта предусмотрено для определения уровня воды, на стенке входной части оголовка устройства паводкового водосброса шахтного типа, устанавливается металлическая рейка с отметками. Согласно рабочего проекта все открытые металлические соединительные элементы покрыты двумя слоями грунтовки ХС-010 по ГОСТ 25129-82. Грунтование конструкций первым слоем толщиной не менее 20 мкм. Для защиты от сульфатной агрессивности грунтов и подземных вод все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, выполнено из бетона с последующим гидроизоляцией в 2 слоя. Также проектом были выполнены устройство входного оголовка с устройством блоков стеновых марки Г 25-20-2. Также проектом предусматривается устройство стоек и служебного мостика с перильным ограждением, устройство шандор в количестве 2 шт., таль в количестве 2 шт., штоки и открылки – 3шт. Также дополнительно было выполнено устройство камень булыжный в объеме 100 м3 для защиты тела.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2024 г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 год**;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 месяца**;

фактически, месяц: **3,5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_ % и фактически применено _95_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. _____не предусмотрено_____
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); _____не предусмотрено_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____не предусмотрено_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Azia Canal Qurylys»**
считает объект: **«Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Шолак расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПК «Azia Canal Qurylys» Председатель Сэбидоллаев Нурсултан Сэбидоллаулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)