Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района", БИН 931240000726, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Сагиз, Аширов Абдикарим, 1

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 г.					
		Доп.согл.№2 от 11.02.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход в сост. СМР в смет базовым уровне цен 2001 г	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	113 083 962,49	13 736 265							1 648 352	15 384 617
за сентябрь месяц 2022 года.		13 736 265							1 648 352	15 384 617
Удержание 30% аванса		4 120 880							494 505	4 615 385
Удержание 5% согласно договору		686 814							82 418	769 232
И Т О Г О к оплате:		8 928 572							1 071 428	10 000 000

Заказчик: ГУ"Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Аким округа _____ **Адыров У.К.**

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»

Эксперт _____ **Джахаев С.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: «Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

Договор подряда (контракт): №58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 года., доп.согл.№2 от 11.02.2022 г.

АКТ №6 от 24.09.2022 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЭП 10 Кв									
		Раздел 1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4 Кв									
		1.2 Монтажные работы									
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3.000:**	**м3 грунта**	**5,346**	1794,1	–	9591	–	–	6906	17817
					1794,1	–	9591	–	–	1320	
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3.000:**	**м3 грунта**	**5,346**	936,04	–	5004	–	–	3603	9296
					936,04	–	5004	–	–	689	
3	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство площадки НР = 93 % К=3.000:**	**м3 основания**	**2,8125**	10216,62	1785,62	28734	5022	21066	4555	35952

				940,95	800,62	2646	2252	–	2663	
4 1111-0101-1303	Основание щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=3.000:	м2 покрытия	9,72	2848,15	154,69	27684	1504	23302	3209	33364
				296,14	55,1	2878	536	–	2471	
5 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % К=3.000:	шт. сборных конструкций	12	2267,47	1045,4	27210	12545	9457	10089	40283
				434,01	278,47	5208	3342	–	2984	
6 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=3,000;	м3	2,28	41213		93966		93966	–	101483
				–		–		–	7517	
7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство монолитного пояса НР = 91 % К=3,000;	м3	0,864	40967,41	2024,78	35396	1749	29674	3968	42513
				4597,2	449,25	3972	388	–	3149	
8 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3.000:	т	0,03192	254276		8116		8116	–	8765
				–		–		–	649	
9 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3.000:	т	0,0444	733094,94	1364,94	32549	61	29077	3129	38532
				76850	611,46	3412	27	–	2854	

10	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 % К=3,000;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	27	1,56	1,56	42	42	–	12	58
					–	0,6	–	16	–	4	
1.2 Монтажные работы											
11	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	3	37798,23	9362,8	113395	28088	31982	51055	177606
					17774,9	3498,04	53325	10494	–	13156	
12	5108-0102-0403 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по	шт.	3	1039559		3118677		–	–	3118677
					–		–		3118677	–	

13 5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	410644		1231932		–	–	1231932
				–		–		1231932	–	
14 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	3	1411,32	83,31	4234	250	77	2889	7693
				1302,39	35	3907	105	–	570	
15 2307-0501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	3	21993		65979		65979	–	71257
				–		–		–	5278	
1.3 Ограждение КТПН-25/10/0,4кв										
16 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 % К=3.000:	м оград	33	7660,04	992,75	252781	32761	119055	134277	418023
				3059,56	388,76	100965	12829	–	30965	

17 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 % К=3.000:	шт.	3	927,58	29,72	2783	89	125	3049	6299
				856,26	4,9	2569	15	–	467	
18 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	0,105	10216,62	1785,62	1073	188	786	170	1342
				940,95	800,62	99	84	–	99	
19 2102-0101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=3.000:	м3	0,75	29535		22151		22151	–	23923
				–		–		–	1772	
20 2105-0308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80 К=3.000:	м2	56,25	291		16369		16369	–	17679
				–		–		–	1310	
21 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3.000:	т	0,4404	259976		114493		114493	–	123652
				–		–		–	9159	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3.000:	т	0,02484	237458		5898		5898	–	6370

				–		–		–	472	
23	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=3.000:	т	0,01242	233681		2902		2902	–	3134
					–		–		–	232	
24	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3.000:	т	0,00387	281681		1090		1090	–	1177
					–		–		–	87	
25	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=3.000:	м	37,5	1859		69713		69713	–	75290
					–		–		–	5577	
26	2301-0201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 10705-80 К=3.000:	м	0,9	333		300		300	–	324
					–		–		–	24	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2раз НР = 69 % К=6.000:	м2	40,1085	96,4	2,43	3866	97	1833	1343	5626
					48,26	0,28	1936	11	–	417	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=6,000;	м2	40,1085	83,21	1,73	3337	69	2136	789	4456

				28,22	0,28	1132	11	–	330	
1.4 Заземление КТПН-25/10/0,4кВ										
29	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	32,508	1794,1	–	58323	–	–	41993	108341
					1794,1	–	58323	–	–	8025	
30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32,508	936,04	–	30429	–	–	21909	56525
					936,04	–	30429	–	–	4187	
31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	120	644,28	23,74	77314	2849	51012	17551	102454
					195,44	7,7	23453	924	–	7589	
32	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	3358,98	160,58	60462	2890	39982	13300	79663
					977,2	49	17590	882	–	5901	
33	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	9	498,65	21,63	4488	195	2283	1490	6456
					223,36	6,65	2010	60	–	478	

Раздел 2 Воздушная линия ВЛ-10кВ

2.1 Анкерная опора (концевая) А10-1

34	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	3	15665,15	7474,8	46995	22424	2074	27287	80225
					7498,92	3870,8	22497	11612	–	5943	
35	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3.5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	55222		331332		331332	–	357839
					–		–		–	26507	
36	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,3	12341,08	7226,58	3702	2168	–	1715	5850
					5114,5	2033,76	1534	610	–	433	
37	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	52358		15707		15707	–	16964
					–		–		–	1257	
38	2404-0301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	3	51409		154227		154227	–	166565
					–		–		–	12338	

39	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2393	–		7179	–		7179	–	7753
												574	
40	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44	–		132	–		132	–	143
												11	
41	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	417	–		2502	–		2502	–	2702
												200	
42	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	333	–		2997	–		2997	–	3237
												240	
43	2105-0307-0210	Крепление провода ВШ-1 длина 2,2м	кг	0,03168	373	–		12	–		12	–	13
												1	
44	1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	0,01007	5701,05	–	–	57	–	–	–	46	111
					5701,05			57				8	
45	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	18	3532	–		63576	–		63576	–	68662
												5086	
46	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1502	–		13518	–		13518	–	14599
												1081	
47	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	507	–		4563	–		4563	–	4928
												365	

48	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1774		15966		15966	–	17243
					–		–		–	1277	
49	1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	0,1206	7427,97	–	896	–	–	717	1742
					7427,97	–	896	–	–	129	
	2.2 Устройство ответвления УОП на промежуточной опоре -3шт										
50	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,039	116925,51	17108,24	4560	667	971	2275	7382
					74932	6090	2922	238	–	547	
51	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (ТМ2 Х1 ЗП1)	т	0,039	568324		22165		22165	–	23938
					–		–		–	1773	
52	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2393		14358		14358	–	15507
					–		–		–	1149	
53	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	44		264		264	–	285
					–		–		–	21	
54	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	333		2997		2997	–	3237
					–		–		–	240	

55	2105-0307-0210	Крепление провода ВШ-1 длина 2,2м	кг	0,03168	373		12		12	–	13
					–		–		–	1	
56	1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	0,01776	5701,05	–	101	–	–	81	197
					5701,05	–	101	–	–	15	
	2.3 Установка разъединителя на концевой опоре КР-1 -3шт										
57	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,1398	116925,51	17108,24	16346	2392	3479	8155	26461
					74932	6090	10475	851	–	1960	
58	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (ТМ2 Х1 ЗП1)	т	0,1398	568324		79452		79452	–	85808
					–		–		–	6356	
59	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	2393		28716		28716	–	31013
					–		–		–	2297	
60	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	44		528		528	–	570
					–		–		–	42	
61	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	333		2997		2997	–	3237
					–		–		–	240	
62	2105-0307-0210	Крепление провода ВШ-1 длина 2,2м	кг	0,12672	373		47		47	–	51

				–		–		–	4	
63 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 %	т	0,03316	5701,05	–	189	–	–	151	367
				5701,05	–	189	–	–	27	
64 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	3	15740,83	4290,24	47222	12871	405	31590	85117
				11315,5	1846,8	33947	5540	–	6305	
65 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	3	89830		269490		–	–	269490
				–		–		269490	–	
66 1308-0206-1502	Провод сечением до 35 мм2. (ошиновка) НР = 72 %	м трассы	18	701,49	41,41	12627	745	3087	6496	20653
				488,6	12,6	8795	227	–	1530	
67 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839.80	т	0,00266	1023415		2722		2722	–	2940
				–		–		–	218	
68 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	309629		409		409	–	442
				–		–		–	33	
69 2404-0206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	573		10314		10314	–	11139

				–		–		–	825	
2.5 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов ВЛ-10кВ										
70 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,288	896,87	19,84	19093	422	12266	6013	27114
				300,83	2,88	6404	61	–	2008	
	На ЛЭП -0,4кВ									
Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000В										
71 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2785,93	22,97	5572	46	2688	2043	8224
				1419	–	2838	–	–	609	
72 2307-0204-3328	Выключатель автоматический ВА57-35 3П 16А	шт.	2	49080		98160		98160	–	106013
				–		–		–	7853	
73 1121-0502-0101	Щитки осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	2	4893,29	114,77	9787	230	3094	4722	15670
				3231,32	47,6	6463	95	–	1161	

74 5108-0401-0144 (об)	Ящики управления уличным освещением наружной установки на 380В IP65 на 16А	шт.	2	172330		344660		–	–	344660
				–		–		344660	–	
75 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1411,32	83,31	2823	167	51	1926	5129
				1302,39	35	2605	70	–	380	
76 2307-0501-0703	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1 0/2 0	шт.	2	74287		148574		148574	–	160460
									11886	
77 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	107	5245,31	2658,69	561248	284480	2124	319629	951347
				2566,77	1167,21	274644	124891	–	70470	
78 2307-0106-0384	Светильник светодиодный уличный модели LED-MU-0190-2C,90 Вт световой поток 9200лм, УХЛ1, IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	107	36187		3872009		3872009	–	4181770
				–		–		–	309761	
79 2307-0405-0325	Кронштейн консольного типа КИ "Ива" КИШ48.1,5-0,8.15, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 48°	шт.	107	7386		790302		790302	–	853526
				–		–		–	63224	

80 2404-0207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог PC95-10)	шт.	224	669		149856		149856	–	161844
				–		–		–	11988	
	Итого по смете									14128142
	Итого без оборудования									9163383
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					702 816				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						415 011			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						176 172			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							6 628 656		
	-оборудование, мебель, инвентарь							4 964 759		
	- накладные расходы, тенге								738 131	
	- сметная прибыль (8 %), тенге								678 769	

		Временные здания и сооружения (2,4 %)								219921
		ИТОГО								9383304
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)								187666
		ИТОГО								9570970
		В текущих ценах 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)								10049518
		Итого с оборудованием								15262517
		Скидка понижение 10%								1526252
		ИТОГО								13736265
		Налог на добавленную стоимость 12%								1648352
		ИТОГО								15384617
		Удержания 30% аванса								4615385
		Удержания 5% согл.договору								769232
		ВСЕГО ИТОГО								**10000000**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"
Аким округа _____ **Адилов У.К.**

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»

Эксперт _____ **Джахаев С.Н**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"
Производственный директор _____ **Джумашев Д.К.**