Приложение
к приказу Минист
по инвестициям и развити
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 2
форм

Декларация о соответствии

"27" декабрь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ГЕМАКАСЕС" Кызылординская область, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58, БИН 051140008585**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Джумашев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района" Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Сагиз, АШИРОВ АБДИКАРИМ, 1, БИН 931240000726, Тел.: 87123871318, Аким округа Адилов Утепберген Калыбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СПМК-7» БИН: 020540003997 МКЛ №00454 от 20.10.2006г Директор: Жалимбетов Д.М., ТОО «Рубин и К» БИН: 170340008257 ГСЛ №17006232 от 11.04.2017г Директор: Жалимбетов Д.М., ТОО «АстанаЛюксСтрой» БИН: 220740023079 ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 г, ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» БИН: 080140017041 ГСЛ №14006093 от 30.04.2014 г**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ТОП ПРОЕКТ", 19000291 от 10.01.2019г, Рабочий проект №53**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района» №154 от 08.06.2023г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»					

Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25- 40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	3	3	3	3
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ- 25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	3	3	3	3
Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	3	3	3	3
ВЛ-10кВ					
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.	шт	3	3	3	3
Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	6	6	6	6
ЛЭП -0,4 кВ					
Светильник светодиодный уличный модели LED-MU- 0190-2С,90 Вт световой поток 9200лм, УХЛ1, IP65 СТ РК	шт	200	200	200	200
Кронштейн консольного типа КИ "Ива" КИШ48.1,5-0,8.15, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали	шт	200	200	200	200
Устройство тротуаров					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.	м3	687,31	687,31	687,31	687,31
Дорожки и площадки из брусчатки.	м2	7286,35	7286,35	7286,35	7286,35
Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1577,43	1577,43	1577,43	1577,43
Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	5708,92	5708,92	5708,92	5708,92
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м	10099	10099	10099	10099
Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	161,58	161,58	161,58	161,58

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.*

Рабочий проект ***«Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»*** *разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование,*
исходными данными и нормативными требованиями.
Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «18» ***август 2021г;***
(месяц, год)
окончание работ «18» ***декабрь 2023;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 6;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 28;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ГЕМАКАСЕС»
Директор Джумашев Даурен Калелкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО «СПМК-7»
Директор Жалимбетов Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО «Рубин и К»
Директор Жалимбетов Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО «АстанаЛюксСтрой»
Директор Жалимбетов Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»
Директор Нуртай Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)