Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области",Республика Казахстан, Акмолинская, г.Кокшетау, ул.Абая, дом № 87, тел.: 87162402892,87053264800 — 000140001467
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.) — 110140011764
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.соглашение №2 от 29.01.2020 г. к Договору 2019-19 от 01.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
73	21.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену			работа	1	13 423 900,00	13 423 900,00
				Итого	1	x	13 423 900,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 21.10.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Наименование объекта: Здание котельной

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2020 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение к договору		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№2 к 2019-19	29.01.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	**11 985 625,00**							**1 438 275,00**	**13 423 900,00**
В отчётном месяце:		11 985 625,00						1 438 275,00	13 423 900,00
ИТОГО к оплате за ОКТЯБРЬ 2020г.:		**11 985 625,00**						**1 438 275,00**	**13 423 900,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Оспанов Р.С. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»
Кульбаев Б.Р. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Общестроительные работы. Подземная часть.

АКТ № 1

выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020 г. 21.10.2020

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	39,35	242,31	233,73	9535	9197	4	1946	12399
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	60,17	334	2368		918	
2	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	60,246	174,78	166,05	10530	10004	--	2056	13593
		НР - 72%; СП - 8%			8,73	38,68	526	2330		1007	
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	21,5	295,86	285,33	6361	6135	2	1298	8272
		НР - 72%; СП - 8%			10,42	73,46	224	1579		613	

4	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	98,06	220,68	209,66	21640	20559	--	4226	27935
		НР - 72%; СП - 8%			11,02	48,84	1080	4789		2069	
5	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,528	3569,76	--	62571	--	--	45051	116231
		НР - 72%; СП - 8%			3569,76	--	62571	--		8610	
6	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,528	496,62	--	8705	--	--	6267	16170
		НР - 72%; СП - 8%			496,62	--	8705	--		1198	
7	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (По расчету в ПОС)	маш.-ч	13	351,00	351,00	4563	4563		--	4928
		СП - 8%			--	261,00	--	3393		365	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	167,284	34,30	34,30	5737	5737	--	1443	7754
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,98	--	2004		574	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	167,284	152,10	73,37	25444	12273	--	13413	41965
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,63	13171	5458		3109	
10	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	141,0804	342,00	--	48249	--		--	52109
		СП - 8%			--	--	--	--		3860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				203334	68469	6	75700	301356
							86611	21922	--	22323	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203334				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					108533			
	Транспортные расходы		Тенге				48249				
		Накладные расходы	Тенге				75700				
		Сметная прибыль	Тенге				22323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					108533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				301358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					108533			

РАЗДЕЛ 2. Устройство фундамента

		Фундамент Фм-1									
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 Кмат=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (Толщина 100мм)	м2 покрытия	72	3804,50	142,68	273924	10273	245264	20500	317978
		НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	18387	3422		23554	
12	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	106,14	26,69	26,69	2833	2833	–	806	3930
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,55	–	1120		291	
13	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	34,2	25102,93	1374,36	858520	47003	747850	73556	1006642
		НР - 91%; СП - 8%			1861,60	501,86	63667	17164		74566	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11718	216590,00	–	25380	–	25380	–	27410
		СП - 8%			–	–	–	–		2030	
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,18974	247418,00	–	294363	–	294363	–	317912
		СП - 8%			–	–	–	–		23549	
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,16291	491365,02	1279,02	80048	208	69049	9898	97141
		НР - 91%; СП - 8%			66236,00	527,43	10791	86		7196	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,2	852,37	20,52	73474	1769	49337	21001	102034
		НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	22368	214		7558	
		Фундамент Фм-2 под раму бака запаса воды									
18	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 Кмат=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (Толщина 100мм)	м2 покрытия	4,9	3804,50	142,68	18642	699	16692	1395	21640
		НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	1251	233		1603	
19	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	16	26,69	26,69	427	427	–	122	592
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,55	–	169		44	
20	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2	25102,84	1374,27	50206	2749	43734	4301	58868
		НР - 91%; СП - 8%			1861,60	501,86	3723	1004		4361	

21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	216590,00	–	1754	–	1754	–	1895
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0675	247418,00	–	16701	–	16701	–	18037
		СП - 8%			–	–	–	–		1336	
23	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08842	491365,02	1279,02	43446	113	37476	5372	52724
		НР - 91%; СП - 8%			66236,00	527,43	5857	47		3905	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	852,37	20,52	3409	82	2289	975	4735
		НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	1038	10		351	
		Фундамент Фм-3 под раму Р-2									
25	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 Кмат=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (Толщина 100мм)	м2 покрытия	0,9	3804,50	142,68	3424	128	3066	256	3975
		НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	230	43		294	
26	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	7,5	26,69	26,69	200	200	–	57	278
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,55	–	79		21	
27	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,25	25102,84	1374,27	6276	344	5467	538	7358
		НР - 91%; СП - 8%			1861,60	501,86	465	125		545	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	216590,00	–	585	–	585	–	632
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
29	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01278	247418,00	–	3162	–	3162	–	3415
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
30	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02056	491365,02	1279,02	10102	26	8714	1249	12260
		НР - 91%; СП - 8%			66236,00	527,43	1362	11		908	

31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,5	852,37	20,52	1279	31	859	365	1776
		НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	389	4		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1768156	66885	1571742	140391	2061232
							129527	23729	--	152684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768156				
	Материалы		Тенге				1229799				
	Всего заработная плата		Тенге					153256			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341945				
		Накладные расходы	Тенге				140391				
		Сметная прибыль	Тенге				152684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2061231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					153256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2061231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					153256			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2362588
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								54 812,04
		Итого	Тенге								2 417 400,04
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								103 948,20
		Итого	Тенге								2 521 348,24
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								50 426,96
		Итого	Тенге								2 571 775,21
		Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								257 177,52
		Итого с учетом скидки	Тенге								2 314 597,69
		НДС 12%	Тенге								277 751,72
		Итого с учетом НДС	Тенге								2 592 349,42

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" Сергеев С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" Забиров А.Т.

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Оспанов Р.С.

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Истислямов Г.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Общестроительные работы. Надземная часть

АКТ № 2

выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020 г. 21.10.2020

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Металлические конструкции									
		Каркас здания									
1	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,69876**	**431670,71**	**7120,86**	**733305**	**12097**	**710001**	**10035**	**802807**
		НР - 69%; СП - 8%			**6597,36**	**1963,99**	**11207**	**3336**		**59467**	
2	**Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,55315**	**505982,60**	**18472,76**	**279884**	**10218**	**257601**	**10111**	**313195**
		НР - 69%; СП - 8%			**21812,31**	**4679,75**	**12065**	**2589**		**23200**	
3	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,64428**	**490193,72**	**10034,49**	**315822**	**6465**	**299537**	**8006**	**349734**
		НР - 69%; СП - 8%			**15242,10**	**2767,23**	**9820**	**1783**		**25906**	
4	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,86128**	**536180,95**	**21200,37**	**461802**	**18259**	**390939**	**39509**	**541416**
		НР - 69%; СП - 8%			**61076,50**	**5406,09**	**52604**	**4656**		**40105**	
5	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**105,20916**	**84,16**	**2,32**	**8855**	**244**	**4232**	**3040**	**12846**
		НР - 69%; СП - 8%			**41,62**	**0,25**	**4379**	**26**		**952**	

А. Заец

6	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (АС-7. Примечание)	м2	105,20916	5894,32	39,92	620136	4200	577430	26642	698520
		НР - 69%; СП - 8%			366,00	0,99	38506	105		51742	
	Рама бака запаса воды										
7	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,95854	42436,82	8412,68	40677	8064	12647	15007	60139
		НР - 69%; СП - 8%			20829,20	1860,99	19966	1784		4455	
8	С121-060505-0105 2106-0505-0105 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг (Применительно рамы бака запаса воды)	т	0,9681254	440081,00	–	426054	–	426054	–	460138
		СП - 8%			–	–	–	–		34084	
9	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	26,83912	102,31	2,32	2746	62	1529	802	3831
		НР - 69%; СП - 8%			43,04	0,25	1155	7		284	
10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,83912	150,81	3,29	4048	88	2654	910	5355
		НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	1306	13		397	
	Бак запаса воды										
11	Е11-090201-0102 1109-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,25 т. Монтаж	т конструкций	0,273	85425,09	11243,92	23321	3070	1233	13820	40113
		НР - 69%; СП - 8%			69663,70	3704,50	19018	1011		2971	
12	С121-060303-0201 2106-0303-0201 РСНБ РК 2015	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками	т	0,273	486799,00	–	132896	–	132896	–	143528
		СП - 8%			–	–	–	–		10632	
13	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	7,644	102,31	2,32	782	18	435	228	1091
		НР - 69%; СП - 8%			43,04	0,25	329	2		81	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,644	150,81	3,29	1153	25	756	259	1525
		НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	372	4		113	
	Рама Р-1										

15	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (Основание под оборудование)	м3	0,03	25094,82	981,48	753	29	603	119	942
		НР - 91%; СП - 8%			4026,68	338,22	121	10		70	
16	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплозоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,067844	54282,33	7284,52	3683	494	229	2105	6250
		НР - 69%; СП - 8%			43629,30	1328,36	2960	90		463	
17	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0436	250422,00	–	10918	–	10918	–	11792
		СП - 8%			–	–	–	–		873	
18	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024244	310150,00	–	7519	–	7519	–	8121
		СП - 8%			–	–	–	–		602	
19	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,899632	102,31	2,32	194	4	108	57	271
		НР - 69%; СП - 8%			43,04	0,25	82	–		20	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,899632	150,81	3,29	286	6	188	64	379
		НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	92	1		28	
		Рама Р-2									
21	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,034	98692,61	6876,14	3356	234	264	1981	5764
		НР - 69%; СП - 8%			84051,20	394,24	2858	13		427	
22	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,034	507534,00	–	17256	–	17256	–	18637
		СП - 8%			–	–	–	–		1380	
23	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,952	102,31	2,32	97	2	54	28	136
		НР - 69%; СП - 8%			43,04	0,25	41	–		10	
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,952	150,81	3,29	144	3	95	32	190
		НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	46	–		14	
		Рама дымовой трубы									

25	С121-060505-0105 2106-0505-0105 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг (Применительно рамы бака запаса воды)	т	2,9925896	440081,00	–	1316982	–	1316982	–	1422340
		СП - 8%			–	–	–	–		105359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4412670**	**63583**	**4172160**	**132755**	**4909060**
							176928	**15431**	–	**363635**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				657632				
		Материалы	Тенге				588082				
		Всего заработная плата	Тенге					46598			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18438				
		Накладные расходы	Тенге				32182				
		Сметная прибыль	Тенге				55185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				744999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					46598			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3755038				
		Материалы	Тенге				1672451				
		Всего заработная плата	Тенге					145761			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1893188				
		Накладные расходы	Тенге				100575				
		Сметная прибыль	Тенге				308449				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4164062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					145761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4909061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					192360			
		РАЗДЕЛ 2. Стеновые панели									
26	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	39,12	2524,22	930,16	98741	36386	49139	15067	122913
		НР - 69%; СП - 8%			337,86	220,35	13216	8620		9105	
27	С121-060201-0207 2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	39,12	9678,00	–	378579	–	378579	–	408866
		СП - 8%			–	–	–	–		30286	
28	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(Элементы по спецификации 7,9)	т	0,0097	271250,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
29	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005(Элементы по спецификации 8,10)	т	0,2166	271250,00	–	58761	–	58761	–	63462

	СП - 8%				--	--	--	--		4701	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**538708**	**36386**	**489105**	**15067**	**598077**
						13216	**8620**	**--**	**44302**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**61387**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**61387**				
	Сметная прибыль	Тенге				**4911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**66298**				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**477321**				
	Материалы	Тенге				**49139**				
	Всего заработная плата	Тенге					**21836**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**378579**				
	Накладные расходы	Тенге				**15067**				
	Сметная прибыль	Тенге				**39391**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**531779**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
	Сметная заработная плата	Тенге					**21836**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**598077**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
	Сметная заработная плата	Тенге					**21836**			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5507138**
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								**127 765,59**
	Итого	Тенге								**5 634 903,17**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								**242 300,84**
	Итого	Тенге								**5 877 204,00**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								**117 544,08**
	Итого	Тенге								**5 994 748,08**
	Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								**599 474,80**
	Итого с учетом скидки	Тенге								**5 395 273,29**
	НДС 12%	Тенге								**647 432,79**
	Итого с учетом НДС	Тенге								**6 042 706,08**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" расценки верны _____ **Сергеев С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" _____ **Забиров А.Т.**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Оспанов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Тепломеханическая часть

АКТ № 3

выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020 г. 21.10.2020

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
1	**Е11-180101-0203 1118-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2**	**101920,85**	**10813,08**	**203842**	**21626**	**33898**	**154128**	**386607**
		НР - 98%; СП - 8%			**74159,18**	**4477,60**	**148318**	**8955**		**28638**	
2	**СПоз. 1 Ком предложение ТОО Фирма "МЕХАНИК"**	**Котел отопительный КО-350**	**комплект**	**2**	**2165000,00**	**–**	**4330000**	**–**		**–**	**4330000**
					–	**–**	**–**	**–**	**4330000**	**–**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4716607**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4330000**		
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								**8 969,28**
		Итого	Тенге								**4 725 576,28**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								**17 009,78**
		Итого	Тенге								**4 742 586,06**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								**8 251,72**

	Итого	Тенге								4 750 837,78
	Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								475 083,77
	Итого с учетом скидки	Тенге								4 275 754,01
	НДС 12%	Тенге								513 090,48
	Итого с учетом НДС	Тенге								4 788 844,50

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" _____ **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" _____ **Забиров А.Т.**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Оспанов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**