Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Акмолинской области",Республика Казахстан, Акмолинская, г.Кокшетау, ул.Абая, дом № 87, тел.: 87162402892,87053264800** — **000140001467**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 29.01.2020 г. к Договору 2019-19 от 01.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
77	09.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену			работа	1	22 667 320,91	22 667 320,91
				Итого	1	x	22 667 320,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Наименование объекта: Здание котельной

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2020 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение к договору		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№2 к 2019-19	29.01.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	**32 224 304,38**							**3 866 916,53**	**36 091 220,91**
В отчётном месяце:		20 238 679,38						2 428 641,53	22 667 320,91
ИТОГО к оплате за НОЯБРЬ 2020г.:		**20 238 679,38**						**2 428 641,53**	**22 667 320,91**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Оспанов Р.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Общестроительные работы. Надземная часть

АКТ № 4

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стеновые панели									
1	**Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**63,82**	**1504,94**	**443,80**	**96045**	**28323**	**38450**	**27373**	**133291**
		НР - 69%; СП - 8%			**458,67**	**162,93**	**29272**	**10398**		**9873**	
2	**Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м2**	**136,26**	**2524,22**	**930,16**	**343957**	**126746**	**171173**	**52484**	**428156**
		НР - 69%; СП - 8%			**337,86**	**220,35**	**46038**	**30026**		**31715**	
3	**С121-060201-0207 2106-0201-0207 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**86,71**	**9678,00**	**--**	**839203**	**--**	**839203**	**--**	**906340**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67136**	
4	**С121-060201-0202 2106-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**49,55**	**7482,00**	**--**	**370733**	**--**	**370733**	**--**	**400392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29659**	
5	**С121-060201-0408 2106-0201-0408 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**63,82**	**10358,00**	**--**	**661048**	**--**	**661048**	**--**	**713931**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52884**	
6	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(Элементы по спецификации 7,9)**	**т**	**0,02144**	**271250,00**	**--**	**5821**	**--**	**5821**	**--**	**6287**

		СП - 8%			–	–	–	–		466		
7	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005(Элементы по спецификации 8,10)**	т	0,48024	271250,00	–	130257	–	130257	–	140677
		СП - 8%			–	–	–	–		10421		
8	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	58,2	1052,26	11,54	61241	671	1737	54363	124853
		НР - 92%; СП - 8%			1010,88	4,42	58833	257		9248		
9	С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	58,2	2730,00	–	158886	–	158886	–	171597
		СП - 8%			–	–	–	–		12711		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2667191	155741	2377308	134220	3025524
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				134144	40681	–	224113	
		Материалы	Тенге				356205				
		Всего заработная плата	Тенге				1737				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59091			
		Накладные расходы	Тенге				294964				
		Сметная прибыль	Тенге				54363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				443414				
		Сметная заработная плата	Тенге								57
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					59091			
		Материалы	Тенге				2310986				
		Всего заработная плата	Тенге				209623				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					115734			
		Накладные расходы	Тенге				1870984				
		Сметная прибыль	Тенге				79857				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				191267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2582110				
		Сметная заработная плата	Тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					115734			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3025524				
		Сметная заработная плата	Тенге								143
								174825			
		Тип 1									
10	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,0953	22948,51	7,68	25135	8	21303	3595	31029
		НР - 94%; СП - 8%			3491,64	–	3824	–		2298	
11	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	12,17	2383,94	78,38	29013	954	5571	21758	54833
		НР - 94%; СП - 8%			1847,82	54,17	22488	659		4062	

РАЗДЕЛ 2. Полы

12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12,17	690,02 321,82	27,75 13,21	8397 3917	338 161	4142	3833 978	13209
13	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12,17	374,15 15,91	18,88 8,74	4553 194	230 106	4129	282 387	5222
14	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,17	2507,15 1223,26	72,21 31,88	30512 14887	879 388	14746	14358 3590	48460
	Тип 2										
15	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,66	22948,51 3491,64	7,68 –	83992 12779	28 –	71185	12013 7680	103684
16	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	45,75	2383,94 1847,82	78,38 54,17	109065 84538	3586 2478	20941	81795 15269	206129
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	45,75	690,02 321,82	27,75 13,21	31568 14723	1270 604	15575	14408 3678	49654
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	45,75	374,15 15,91	18,88 8,74	17117 728	864 400	15525	1060 1454	19631
19	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	45,75	1077,33 326,34	93,08 33,62	49288 14930	4258 1538	30100	15480 5181	69950
20	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	45,75	-231,80 -18,80	-8,13 -3,95	-10605 -860	-372 -181	-9373	-979 -927	-12510
21	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (Основание под оборудование) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	19724,47 1008,80	962,60 352,64	17752 908	866 317	15978	1115 1509	20376
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				395788	12909	209822	168718	609667
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173056	6471	–	45159	
	Материалы		Тенге				395788				
	Всего заработная плата		Тенге				209824				
	Накладные расходы		Тенге					179527			
							168719				

		Сметная прибыль	Тенге				45161						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				609668						155
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					179527					
		Сметная заработная плата	Тенге				609668						155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					179527					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 3. Проемы

22	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,8	3658,62	166,34	17561	798	10002	6412	25892
		НР - 90%; СП - 8%			1408,54	75,78	6761	364		1918	
23	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (с теплоотражающим покрытием)	м2	4,8	22319,44	–	107133	–	107133	–	115704
		СП - 8%			–	–	–	–		8571	
24	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,1844	2762,43	46,68	28134	475	5510	15414	47031
		НР - 69%; СП - 8%			2174,76	18,69	22149	190		3484	
25	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,6289	56089,00	–	147452	–	147452	–	159249
		СП - 8%			–	–	–	–		11796	
26	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,5555	23671,00	–	178846	–	178846	–	193154
		СП - 8%			–	–	–	–		14308	
27	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1183,72	2,38	1184	2	–	815	2159
		НР - 69%; СП - 8%			1181,34	–	1181	–		160	
28	С121-090404-0106 2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10342,00	–	10342	–	10342	–	11169
		СП - 8%			–	–	–	–		827	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				490653	1276	459285	22641	554358
Стоимость общестроительных работ			Тенге				30091	554	–	41064	
Материалы			Тенге				124695				
Всего заработная плата			Тенге				10002				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					7125			
		Накладные расходы	Тенге				107133				
		Сметная прибыль	Тенге				6412				
							10489				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					141596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						7125			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					365958				
	Материалы		Тенге					5510				
	Всего заработная плата		Тенге						23520			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					336641				
		Накладные расходы	Тенге					16229				
		Сметная прибыль	Тенге					30575				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					412762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						23520			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					554358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						30645			
	РАЗДЕЛ 4. Ввод теплосети в здание											
29	С123-010301-0258 2301-0301-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74** *СП - 8%*	м	0,5	22446,00 –	– –	11223 –	– –	11223	– 898	12121
30	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	5259,32 2695,12	– –	10519 5390	– –	5129	5282 1264	17065
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				21742	–	16352	5282	29186
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5390	–	–	2162	
	Материалы		Тенге				21742				
	Всего заработная плата		Тенге				5128				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5390			
		Накладные расходы	Тенге				11223				
		Сметная прибыль	Тенге				5282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29186				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					5390			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29186				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								5390			
	РАЗДЕЛ 5. Пандус										
31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,42	5703,99 810,90	1684,54 690,66	2396 341	708 290	1347	587 239	3221
32	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	23067,85 1861,60	1374,36 501,86	7382 596	440 161	6346	688 646	8716

33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0186	247418,00 --	--	4602 --	--	4602 --	-- 368	4970
34	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,25	139,08 122,40	3,48 1,16	313 275	8 3	30	261 46	620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14692	1155	12325	1536	17527
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1212	453	--	1299	
		Материалы	Тенге				14692				
		Всего заработная плата	Тенге				7723				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1665			
		Накладные расходы	Тенге				4602				
		Сметная прибыль	Тенге				1536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17527				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1665			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17527				
		Сметная заработная плата	Тенге					1665			1
		РАЗДЕЛ 6. Отмостка									
35	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,2	8637,39 3090,96	1670,30 683,65	27640 9891	5345 2188	12404	11354 3119	42113
36	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	1112,04 146,15	68,05 25,11	35585 4677	2178 803	28730	5151 3259	43995
37	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	32	579,41 61,63	10,78 4,85	18541 1972	345 155	16224	2000 1643	22184
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				81766	7868	57358	18505	108292
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16540	3146	--	8021	
		Материалы	Тенге				81766				
		Всего заработная плата	Тенге				57359				
		Накладные расходы	Тенге					19686			
		Сметная прибыль	Тенге				18505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				108293				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19686			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				108293				
		Сметная заработная плата	Тенге					19686			19
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4344554
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								100 793,65
		Итого	Тенге								4 445 347,65

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								191 149,95
	Итого	Тенге								4 636 497,60
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								92 729,95
	Итого	Тенге								4 729 227,55
	Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								472 922,75
	Итого с учетом скидки	Тенге								4 256 304,81
	НДС 12%	Тенге								510 756,58
	Итого с учетом НДС	Тенге								4 767 061,38

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" **Забиров А.Т.**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Оспанов Р.О.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Водопровод и канализация

АКТ № 5

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1									
1	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**4**	**1777,60** **1531,38**	**22,38** **0,24**	**7110** **6126**	**90** **1**	**894**	**6004** **1049**	**14163**
2	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**30,5**	**1499,46** **1300,18**	**15,74** **0,09**	**45734** **39655**	**480** **3**	**5599**	**38865** **6768**	**91367**
3	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**15**	**1704,65** **1403,47**	**18,93** **0,15**	**25570** **21052**	**284** **2**	**4234**	**20633** **3696**	**49899**
4	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**15,8**	**1995,40** **1531,38**	**22,38** **0,24**	**31527** **24196**	**354** **4**	**6977**	**23716** **4419**	**59662**
5	**С123-020401-0402 2302-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**111,00** **–**	**–** **–**	**444** **–**	**–** **–**	**444**	**–** **36**	**480**
6	**С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**13,00** **–**	**–** **–**	**26** **–**	**–** **–**	**26**	**–** **2**	**28**
7	**С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15**	**26,00**	**–**	**390**	**–**	**390**	**–**	**421**

		СП - 8%			–	–	–	–		31		
8	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	42,00	–	210	–	210	–	227	
		СП - 8%			–	–	–	–		17		
9	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	23,00	–	23	–	23	–	25	
		СП - 8%			–	–	–	–		2		
10	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	35,00	–	140	–	140	–	151	
		СП - 8%			–	–	–	–		11		
11	С123-020401-2507 2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	90,00	–	90	–	90	–	97	
		СП - 8%			–	–	–	–		7		
12	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	16,00	–	48	–	48	–	52	
		СП - 8%			–	–	–	–		4		
13	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,2	537,00	–	1181	–	1181	–	1276	
		СП - 8%			–	–	–	–		95		
14	Поз. 3 Ком. предложение ТОО "Увитэс"	Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	5	745,54	–	3728	–	3728	–	4026	
		СП - 8%			–	–	–	–		298		
15	Поз. 2 Ком. предложение ТОО "Увитэс"	Кран шаровый полипропиленовый DN 25 PPRS	шт	1	1116,07	–	1116	–	1116	–	1205	
		СП - 8%			–	–	–	–		89		
16	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3	718,50	–	2155	–	1191	945	3349	
		НР - 98%; СП - 8%			321,50	–	964	–		248		
17	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	10295,58	–	10296	–	9923	365	11514	
		НР - 98%; СП - 8%			372,90	–	373	–		853		
18	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2012,00	–	2012	–	2012	–	2173	
		СП - 8%			–	–	–	–		161		
				Водомерный узел								
19	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25122,46	230,15	25122	230	18120	6691	34358	
		НР - 98%; СП - 8%			6772,06	55,05	6772	55		2545		

20	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2094,61 1678,74	117,99 24,86	4189 3357	236 50	596	3339 602	8131
21	С123-040102-1001 2304-0102-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 (Прим. 32мм) *СП - 8%*	шт.	2	54864,00 –	– –	109728 –	– –	109728	– 8778	118506
22	С123-030302-0505 2303-0302-0505 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	1	38128,00 –	– –	38128 –	– –	38128	– 3050	41178
23	С123-030301-0302 2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, D, N 20, Q 2,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	30751,00 –	– –	30751 –	– –	30751	– 2460	33211
24	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	2362,76 930,09	153,24 46,64	2363 930	153 47	1280	957 266	3586
25	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	964,00 –	– –	1928 –	– –	1928	– 154	2082
26	С123-020103-0203 2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	5	584,00 –	– –	2920 –	– –	2920	– 234	3154
27	С123-020101-1001 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	249,00 –	– –	498 –	– –	498	– 40	538
28	С123-020302-8004 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	547,00 –	– –	1094 –	– –	1094	– 88	1182
29	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	964,00 –	– –	1928 –	– –	1928	– 154	2082
		Водопровод Т3									
30	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	1431,93 1300,18	15,74 0,09	12887 11702	142 1	1043	11468 1948	26304
31	С123-020401-0402 2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	111,00 –	– –	666 –	– –	666	– –	719

32	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	13,00	–	130	–	130	–	140
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
33	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23,00	–	46	–	46	–	50
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
34	Поз. 3 Ком. предложение ТОО "Увитэс"	Кран шаровый полипропиленовый DN 20 PPRS	шт	3	745,54	–	2237	–	2237	–	2416
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
35	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,8	718,50	–	1293	–	714	567	2009
		НР - 98%; СП - 8%			321,50	–	579	–		149	
		Канализация К1									
36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	1014,56	0,75	5580	4	1429	4065	10417
		НР - 98%; СП - 8%			753,94	0,30	4147	2		772	
37	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18,5	1915,58	1,50	35438	28	22035	13118	52441
		НР - 98%; СП - 8%			722,96	0,60	13375	11		3885	
38	С123-021104-2301 2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые (Гибкие отводы от унитаза)	10 шт.	0,1	1294,00	–	129	–	129	–	140
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
39	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932,00	–	3932	–	3932	–	4247
		СП - 8%			–	–	–	–		315	
40	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555,00	–	555	–	555	–	599
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
41	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	116,00	–	348	–	348	–	376
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
42	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	385,00	–	1540	–	1540	–	1663
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
43	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7	72,00	–	504	–	504	–	544
		СП - 8%			–	–	–	–		40	

44	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	9	249,00 –	– –	2241 –	– –	2241	– 179	2420
45	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	1	150,00 –	– –	150 –	– –	150	– 12	162
46	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	35,00 –	– –	35 –	– –	35	– 3	38
47	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	99,00 –	– –	99 –	– –	99	– 8	107
48	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	187,00 –	– –	187 –	– –	187	– 15	202
49	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	484,00 –	– –	968 –	– –	968	– 77	1045
50	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2,5	537,00 –	– –	1343 –	– –	1343	– 107	1450
51	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (Футляр) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	8642,65 2031,84	93,51 19,14	25928 6096	281 57	19551	6030 2557	34514
52	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	1562402,13 180600,00	44326,55 883,27	4687 542	133 3	4012	539 418	5644
53	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	15167,98 981,97	70,62 34,02	15168 982	71 34	14115	996 1293	17457
			К3								
54	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,5	5114,29 918,58	50,71 19,18	48586 8726	482 182	39378	8730 4585	61901
55	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1491,00 –	– –	2982 –	– –	2982	– 239	3221

56	С123-030101-0309 2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20406,00	--	20406	--	20406	--	22038
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
57	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,38	3617,92	121,30	1375	46	1255	83	1575
		НР - 90%; СП - 8%			193,62	50,24	74	19		117	
58	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10,4	604,10	65,68	6283	683	2767	2399	9376
		НР - 76%; СП - 8%			272,40	31,08	2833	323		695	
59	С121-110403-0520 2111-0403-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	10,4	5406,00	--	56222	--	56222	--	60720
		СП - 8%			--	--	--	--		4498	
		Оборудование									
60	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2733,22	85,00	2733	85	224	2415	5561
		НР - 98%; СП - 8%			2423,85	40,87	2424	41		412	
61	С123-030102-3208 2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	11043,00	--	11043	--	11043	--	11926
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
62	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3426,36	169,01	3426	169	540	2743	6663
		НР - 98%; СП - 8%			2717,28	81,76	2717	82		494	
63	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16710,00	--	16710	--	16710	--	18047
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
64	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1721,70	210,51	1722	211	280	1305	3269
		НР - 98%; СП - 8%			1230,57	100,99	1231	101		242	
65	С123-030102-0205 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7800,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
66	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	9966,77	441,49	9967	441	51	9477	20999
		НР - 98%; СП - 8%			9475,48	194,60	9475	195		1555	
67	51-040106-0114 5104-0106-0114 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	34888,00	--	34888	--		--	34888
					--	--	--	--	34888	--	
68	Е11-170601-0101 1117-0601-0101 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	1	79906,55	77,26	79907	77	77332	2479	88976

		НР - 98%; СП - 8%			2498,43	30,72	2498	31		6591	
				Арматура							
69	С123-030102-3330 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	2382,00 –	– –	2382 –	– –	2382	– 191	2573
70	С123-030102-3327 2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1	7556,00 –	– –	7556 –	– –	7556	– 604	8160
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1021544
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						34888		
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								22 890,42
		Итого	Тенге								1 044 434,42
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								43 410,50
		Итого	Тенге								1 087 844,92
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								21 059,14
		Итого	Тенге								1 108 904,05
		Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								110 890,40
		Итого с учетом скидки	Тенге								998 013,65
		НДС 12%	Тенге								119 761,64
		Итого с учетом НДС	Тенге								1 117 775,29

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" **Забиров А.Т.**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Оспанов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Отопление и вентиляция

АКТ № 6

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5,89 - курс рубля к тенге на 10.06.2019 года									
		431,45 - курс евро к тенге на 10.06.2019 года									
		383,34 - курс доллара к тенге на 10.06.2019 года									
		Отопление									
1	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**комплект**	**3**	**186,18**	**–**	**559**	**–**	**62**	**487**	**1129**
					165,50	**–**	**497**	**–**		**84**	
2	**С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN15 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	**шт.**	**3**	**246,00**	**–**	**738**	**–**	**738**	**–**	**797**
					–	**–**	**–**	**–**		**59**	
3	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**м**	**3**	**1398,38**	**12,89**	**4195**	**39**	**3048**	**1102**	**5721**
					369,17	**5,59**	**1108**	**17**		**424**	

4	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	45	1251,19	12,89	56304	580	39111	16527	78657
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	5,59	16613	252		5826	
5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,4	150,81	3,29	2021	44	1325	454	2673
		НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	652	7		198	
6	С123-040905-1001 2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	807,00	–	4842	–	4842	–	5229
		СП - 8%			–	–	–	–		387	
7	С123-040905-1003 2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2015,00	–	8060	–	8060	–	8705
		СП - 8%			–	–	–	–		645	
8	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	2,04	1112,80	152,43	2270	311	351	1722	4311
		НР - 98%; СП - 8%			788,16	72,96	1608	149		319	
9	С123-051001-1702 2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	2,04	17807,00	–	36326	–	36326	–	39232
		СП - 8%			–	–	–	–		2906	
10	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2281,65	289,30	4563	579	151	4003	9252
		НР - 98%; СП - 8%			1916,29	126,21	3833	252		685	
11	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	2	2781,00	–	5562	–	5562	–	6007
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
12	С123-040702-0501 2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	483,00	–	1932	–	1932	–	2087
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
13	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	9924,29	816,98	9924	817	594	8549	19951
		НР - 98%; СП - 8%			8512,88	210,70	8513	211		1478	

14	СПоз. 8 К.П. VTS KAzAKHsTAn	Воздушно-тепловая завеса WING W100	шт	1	168265,50 –	– –	168266 –	– –	168266	–	168266
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**352017**
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						168266		
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге								**4 263,02**
	Итого		Тенге								**356 280,02**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %		Тенге								**8 084,60**
	Итого		Тенге								**364 364,63**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге								**3 921,97**
	Итого		Тенге								**368 286,60**
	Скидка подрядчика (k=0,9)		Тенге								**36 828,66**
	Итого с учетом скидки		Тенге								**331 457,94**
	НДС 12%		Тенге								**39 774,95**
	Итого с учетом НДС		Тенге								**371 232,89**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" **Забиров А.Т.**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Оспанов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Тепломеханическая часть

АКТ № 7

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

на Тепломеханическая часть

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**19854,13**	**431,06**	**39708**	**862**	**7165**	**31302**	**76691**
		НР - 98%; СП - 8%			**15840,37**	**129,87**	**31681**	**260**		**5681**	
2	**51-020206-0203 5102-0206-0203 РСНБ РК 2015**	**Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 160A, Q 35,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст., типа Speroni (Насос Pedrollo F 32/200B)**	**шт**	**2**	**213832,00**	**–**	**427664**	**–**		**–**	**427664**
					–	**–**	**–**	**–**	**427664**	**–**	
3	**Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**17575,51**	**423,66**	**17576**	**424**	**12790**	**4336**	**23664**
		НР - 98%; СП - 8%			**4362,19**	**62,19**	**4362**	**62**		**1753**	
4	**С123-051205-0105 2305-1205-0105 РСНБ РК 2015**	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 100**	**шт.**	**1**	**91580,00**	**–**	**91580**	**–**	**91580**	**–**	**98906**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7326**	
5	**Ц13-370101-0101 1337-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**22339,22**	**712,79**	**22339**	**713**	**1273**	**12438**	**37559**
		НР - 61%; СП - 8%			**20352,50**	**37,29**	**20353**	**37**		**2782**	

6	СПоз. 4 Ком предложение ТОО "Аквофор ОПТ"	Установка очистки воды ОСМО 800-5-ПН	шт.	1	394017,86	–	394018	–		–	394018
					–	–	–	–	394018	–	
7	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	19854,13	431,06	39708	862	7165	31302	76691
					15840,37	129,87	31681	260		5681	
8	51-020605-0103 5102-0605-0103 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni (Насос Pedrollo CP130)	шт.	2	25643,00	–	51286	–		–	51286
					–	–	–	–	51286	–	
9	Е11-180401-0109 1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	46312,88	1054,44	46313	1054	32773	12668	63699
					12485,66	440,81	12486	441		4718	
10	Е11-180401-0112 1118-0401-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	16896,62	740,12	16897	740	153	15950	35474
					16004,35	270,73	16004	271		2628	
11	СПоз. 7 Ценовое предложение ТОО"QAzPOlУМЕr"	Емкость вертикальная 2000 литров *СП - 8%*	шт.	1	104017,86	–	104018	–	104018	–	112339
					–	–	–	–		8321	
12	СПоз. 6 Ком предложение ТОО "AL City"	Верстак серии Expert WS	шт.	1	305803,57	–	305804	–		–	305804
					–	–	–	–	305804	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1556909	4655	256917	107996	1703794
							116566	1331	1178771	38890	
Стоимость оборудования			Тенге				1178771				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1178771				
Стоимость монтажных работ			Тенге				22339				
Материалы			Тенге				1274				
Всего заработная плата			Тенге					20390			
		Накладные расходы	Тенге				12438				
		Сметная прибыль	Тенге				2782				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				37559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20390			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				104018				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104018					
		Сметная прибыль	Тенге				8321					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112339					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				251782					
	Материалы		Тенге				60045					
	Всего заработная плата		Тенге					97507				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91580					
	Сдача и испытание		Тенге				2917					
		Накладные расходы	Тенге				95557					
		Сметная прибыль	Тенге				27787					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				375125					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
		Сметная заработная плата	Тенге					97507				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1703795					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	Тенге					117897				
	РАЗДЕЛ 2. Изделия и материалы											
13	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	9401,19	3414,49	84611	30730	3875	36948	131284
		НР - 61%; СП - 8%			5556,21	1173,93	50006	10565		9725	
14	С123-040103-0305 2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	9	21852,00	–	196668	–	196668	–	212401
		СП - 8%			–	–	–	–		15733	
15	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	6257,02	1798,35	25028	7193	483	12089	40086
		НР - 61%; СП - 8%			4338,07	616,27	17352	2465		2969	
16	С123-040103-0302 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	4	10880,00	–	43520	–	43520	–	47002
		СП - 8%			–	–	–	–		3482	
17	Ц13-121101-0905 1312-1101-0905 РСНБ РК 2015	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	6501,26	114,07	13003	228	842	7279	21904
		НР - 61%; СП - 8%			5966,40	–	11933	–		1623	
18	С123-040905-1004 2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	3396,00	–	6792	–	6792	–	7335

		СП - 8%			–	–	–	–		543	
19	Ц13-121101-0904 1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	6344,47	104,72	44411	733	1913	25477	75479
		НР - 61%; СП - 8%			5966,40	–	41765	–		5591	
20	С123-040905-1003 2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2015,00	–	14105	–	14105	–	15233
		СП - 8%			–	–	–	–		1128	
21	Ц13-121101-0903 1312-1101-0903 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6281,59	104,72	6282	105	211	3640	10715
		НР - 61%; СП - 8%			5966,40	–	5966	–		794	
22	С123-040905-1002 2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1211,00	–	1211	–	1211	–	1308
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
23	Ц13-121101-0902 1312-1101-0902 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6219,92	104,72	6220	105	149	3640	10648
		НР - 61%; СП - 8%			5966,40	–	5966	–		789	
24	С123-040905-1001 2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	807,00	–	807	–	807	–	872
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
25	Ц13-121101-0904 1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6344,47	104,72	38067	628	1641	21837	64696
		НР - 61%; СП - 8%			5966,40	–	35798	–		4792	
26	С123-041004-1703 2304-1004-1703 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	6	16499,00	–	98994	–	98994	–	106914
		СП - 8%			–	–	–	–		7920	
27	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16	10354,22	–	165668	–	160987	4587	183875
		НР - 98%; СП - 8%			292,54	–	4681	–		13620	

28	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	449,93	–	1800	–	262	1507	3571
		НР - 98%; СП - 8%			384,44	–	1538	–		265	
29	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	4304,00	–	17216	–	17216	–	18593
		СП - 8%			–	–	–	–		1377	
30	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2281,65	289,30	4563	579	151	4003	9252
		НР - 98%; СП - 8%			1916,29	126,21	3833	252		685	
31	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2781,00	–	5562	–	5562	–	6007
		СП - 8%			–	–	–	–		445	
32	С123-020103-0610 2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	4663,00	–	93260	–	93260	–	100721
		СП - 8%			–	–	–	–		7461	
33	С123-020103-0607 2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2412,00	–	38592	–	38592	–	41679
		СП - 8%			–	–	–	–		3087	
34	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	47	5182,27	1269,32	243567	59658	122567	46787	313582
		НР - 61%; СП - 8%			1305,15	326,76	61342	15358		23228	
35	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	46	4227,73	1069,51	194476	49198	93132	39644	252849
		НР - 61%; СП - 8%			1133,62	279,20	52146	12843		18730	
36	Ц13-120101-0102 1312-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования (32мм)	м трубопровода	6	4084,47	170,87	24507	1025	8566	9449	36672
		НР - 61%; СП - 8%			2486,00	95,66	14916	574		2716	
37	Ц13-120101-0101 1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования (25мм)	м трубопровода	24	2193,55	82,05	52645	1969	20844	18848	77213

		НР - 61%; СП - 8%			1243,00	44,45	29832	1067		5719		
38	Ц13-120101-0101 1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования (20мм) НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	12	2462,55 1243,00	82,05 44,45	29551 14916	985 533	13650	9424 3118	42093	
39	Ц13-120101-0101 1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования (15мм) НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	1	2341,55 1243,00	82,05 44,45	2342 1243	82 44	1017	785 250	3377	
40	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	25	1491,00 –	– –	37275 –	– –	37275	– 2982	40257	
41	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	20	567,00 –	– –	11340 –	– –	11340	– 907	12247	
42	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,43	37427,54 23882,95	1702,70 795,52	53521 34153	2435 1138	16933	26821 6427	86769	
43	Е11-260101-1102 1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,65	27120,67 23430,55	1346,57 633,93	17628 15230	875 412	1523	11888 2361	31878	
44	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	2,08	12004,00 –	– –	24968 –	– –	24968	– 1997	26966	
45	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	68,44	2221,67 1881,75	163,52 13,42	152051 128787	11191 919	12073	98576 20050	270678	
46	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,143027	318118,00 –	– –	45499 –	– –	45499	– 3640	49139	

47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (Трубопроводы) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34	84,16 41,62	2,32 0,25	2862 1415	79 8	1368	982 308	4151
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя (Трубопроводы) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34	150,81 48,65	3,29 0,50	5128 1654	112 17	3362	1153 502	6783
49	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 в 2 слоя (Газоходы) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20	431,91 30,83	3,29 0,50	8638 617	66 10	7955	432 726	9796
50	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	19300,06 1108,83	222,62 66,76	38600 2218	445 134	35937	2304 3272	44177
51	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	13668,76 930,09	153,24 46,64	27338 1860	306 93	25172	1914 2340	31592
52	Ц13-121101-0105 1312-1101-0105 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	4037,40 3977,60	– –	8075 7955	– –	120	4853 1034	13962
53	С123-041001-0601 2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	9661,00 –	– –	19322 –	– –	19322	– 1546	20868
54	Ц13-121101-0904 1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	6344,47 5966,40	104,72 –	12689 11933	209 –	547	7279 1597	21565
55	С123-041001-0403 2304-1001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	2781,00 –	– –	5562 –	– –	5562	– 445	6007
56	Ц13-121101-0904 1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6344,47 5966,40	104,72 –	6344 5966	105 –	273	3640 799	10783

57	С123-041007-0403 2304-1007-0403 РСНБ РК 2015	**Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**43884,00** --	**--** --	**43884** --	**--** --	**43884**	**--** 3511	**47395**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**1974190**	**169042**	**1240130**	**405786**	**2570374**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**565021**	**46433**	**--**	**190396**	
	Материалы		Тенге				**791815**				
	Всего заработная плата		Тенге				**269825**				
		Накладные расходы	Тенге					**412487**			
		Сметная прибыль	Тенге				**251617**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**83475**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1126907**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**321**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**412487**			
	Материалы		Тенге				**310296**				
	Всего заработная плата		Тенге				**43215**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**184359**			
		Накладные расходы	Тенге				**70468**				
		Сметная прибыль	Тенге				**139852**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**486160**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**146**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**184359**			
	Материалы		Тенге				**872078**				
	Всего заработная плата		Тенге				**222509**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**14608**			
	Сдача и испытание		Тенге				**634110**				
		Накладные расходы	Тенге				**450**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14316**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**70912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**957306**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**14608**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2570373**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**479**
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**611454**			
	- Оборудование, инвентарь		Тенге								**4274168**
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге						**1178771**		
	Итого		Тенге								**71 813,21**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %		Тенге								**4 345 981,21**
	Итого		Тенге								**136 190,04**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге								**4 482 171,25**
	Итого		Тенге								**66 068,00**
	Скидка подрядчика (k=0,9)		Тенге								**4 548 239,25**
	Итого с учетом скидки		Тенге								**454 823,92**
											4 093 415,34

	НДС 12%	Тенге					491 209,84
	Итого с учетом НДС	Тенге					4 584 625,18

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" **Забиров А.Т.**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Оспанов К.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" **Истислямов Г.В.**

Кульбаев Б.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Электрооборудование и освещение

АКТ № 8

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение											
		Щиты									
1	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**4650,43**	**97,17**	**4650**	**97**	**680**	**2810**	**8058**
		НР - 72%; СП - 8%			**3873,00**	**30,19**	**3873**	**30**		**597**	
2	С123-070201-1003 2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 (Прим. КМПн-9)**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**1285,00**	**–**	**1285**	**–**	**1285**	**–**	**1388**
3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**			**–**	**–**	**–**	**–**		**103**	
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**4**	**1300,99**	**–**	**5204**	**–**	**40**	**3718**	**9636**
4	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**			**1291,00**	**–**	**5164**	**–**		**714**	
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**1550,00**	**–**	**1550**	**–**	**1550**	**–**	**1674**
5	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**			**–**	**–**	**–**	**–**		**124**	
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**492,00**	**–**	**984**	**–**	**984**	**–**	**1063**
6	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**			**–**	**–**	**–**	**–**		**79**	
			шт.	**2**	**3180,00**	**–**	**6360**	**–**	**6360**	**–**	**6869**

		СП - 8%			–	–	–	–		509		
		Осветительная арматура										
7	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1833,78 968,25	736,35 482,02	20172 10651	8100 5302	1421	11486 2533	34190
8	СПоз. 24 ТОО "Aesh"	**Светильник люминесцентный настенно-потолочный GRANDA NBT 17 F226** *СП - 8%*	шт.	11	24000,00 –	– –	264000 –	– –	264000	– 21120	285120
9	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1801,45 1019,89	652,38 440,15	14412 8159	5219 3521	1034	8410 1826	24647
10	СПоз. 25 ТОО "Aesh"	**Светильник люминесцентный потолочный защищеный LZ 236** *СП - 8%*	шт.	8	20303,57 –	– –	162429 –	– –	162429	– 12994	175423
11	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91** *СП - 8%*	шт.	16	440,00 –	– –	7040 –	– –	7040	– 563	7603
12	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27** *СП - 8%*	шт.	22	646,00 –	– –	14212 –	– –	14212	– 1137	15349
13	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	3286,00 –	– –	6572 –	– –	6572	– 526	7098
14	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60** *СП - 8%*	10 шт.	0,2	578,00 –	– –	116 –	– –	116	– 9	125
		Устоновочное оборудование										
15	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	436,34 426,03	3,54 0,91	3054 2982	25 6	47	2152 416	5623
16	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	7	444,00 –	– –	3108 –	– –	3108	– 249	3357

17	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	488,15 477,67	4,42 1,21	976 955	9 2	12	690 133	1799
18	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	498,00 –	– –	996 –	– –	996	– 80	1076
19	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	946,81 839,15	10,56 3,62	2840 2517	32 11	291	1820 373	5034
20	СПоз. 26 ТОО "Aesh"	Розетка штепсельная IP44 РС620-3-ГПБб *СП - 8%*	шт.	3	825,89 –	– –	2478 –	– –	2478	– 198	2676
21	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	286,38 253,46	– –	11455 10138	– –	1317	7300 1500	20255
22	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	40	261,00 –	– –	10440 –	– –	10440	– 835	11275
23	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1488,62 1291,00	179,62 60,38	2977 2582	359 121	36	1946 394	5317
24	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	2	10354,00 –	– –	20708 –	– –	20708	– 1657	22365
25	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1300,99 1291,00	– –	5204 5164	– –	40	3718 714	9636
26	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA *СП - 8%*	шт.	4	12690,00 –	– –	50760 –	– –	50760	– 4061	54821
		Провода и кабели									
27	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	145	316,01 124,30	146,46 42,97	45822 18024	21236 6231	6562	17463 5063	68348

28	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02142	117981,00 –	– –	2527 –	– –	2527 –	– 202	2729
29	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,13362	171879,00 –	– –	22966 –	– –	22966 –	– 1837	24804
30	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00918	232022,00 –	– –	2130 –	– –	2130 –	– 170	2300
31	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0459	269000,00 –	– –	12347 –	– –	12347 –	– 988	13335
32	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	28	256,03 168,56	9,82 3,32	7169 4720	275 93	2174	3465 851	11485
33	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	28,56	32,00 –	– –	914 –	– –	914 –	– 73	987
34	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	117	222,74 199,39	2,22 0,10	26060 23329	260 12	2471	16805 3429	46295
35	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м	119,34	81,00 –	– –	9667 –	– –	9667 –	– 773	10440
		Земляные работы. ЭОМ-2									
36	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,1	1185,90 1185,90	– –	2490 2490	– –	– –	1793 343	4626
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,68	1547,70 1547,70	– –	2600 2600	– –	– –	1872 358	4830
38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,52	807,73 807,73	– –	2035 2035	– –	– –	1466 280	3781

39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2,52	152,10 78,73	73,37 32,63	383 198	185 82	–	202 47	632
40	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,26	496,62 496,62	– –	626 626	– –	–	451 86	1162
41	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** *СП - 8%*	т	2,268	342,00 –	– –	776 –	– –		– 62	838
42	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,26	2645,96 973,08	154,88 43,51	3334 1226	195 55	1913	1268 368	4970
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				765829 107434	35992 15467	621627 –	88835 68374	923039
Стоимость монтажных работ			Тенге				742230				
Материалы			Тенге				16127				
Всего заработная плата			Тенге					113588			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				592234				
	Накладные расходы		Тенге				81784				
	Сметная прибыль		Тенге				65921				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				889935				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге								93
Стоимость общестроительных работ			Тенге					113588			
Материалы			Тенге				22685				
Всего заработная плата			Тенге				1913				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					9313			
Транспортные расходы			Тенге				10440				
	Накладные расходы		Тенге				776				
	Сметная прибыль		Тенге				7051				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2379				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				32115				
	Сметная заработная плата		Тенге								10
Стоимость сантехнических работ			Тенге					9313			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				914				
	Сметная прибыль		Тенге				914				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				73				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				987				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				923037				
	Сметная заработная плата		Тенге								103
								122902			

РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование

Оборудование и материалы

43	Ц13-080305-0906 1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	7074,09 5164,00	275,19 90,57	7074 5164	275 91	1635	3783 869	11726
44	С123-070201-0310 2307-0201-0310 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	15199,00 –	– –	15199 –	– –	15199	– 1216	16415
45	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1300,99 1291,00	– –	13010 12910	– –	100	9295 1784	24090
46	С123-070204-0930 2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	6877,00 –	– –	6877 –	– –	6877	– 550	7427
47	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	492,00 –	– –	1968 –	– –	1968	– 157	2125
48	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1602,00 –	– –	4806 –	– –	4806	– 384	5190
49	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3180,00 –	– –	6360 –	– –	6360	– 509	6869
		Установка оборудования									
50	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	286,38 253,46	– –	1718 1521	– –	197	1095 225	3038
51	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	261,00 –	– –	1566 –	– –	1566	– 125	1691
52	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	946,81 839,15	10,56 3,62	1894 1678	21 7	195	1214 249	3356
53	СПоз. 26 ТОО "Aesh"	Розетка штепсельная IP44 РС620-3-ГПБб *СП - 8%*	шт.	2	825,89 –	– –	1652 –	– –	1652	– 132	1784

54	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1232,53 1123,17	87,99 30,19	1233 1123	88 30	22	830 165	2228
55	С123-070501-0203 2307-0501-0203 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х 230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	11202,00 –	– –	11202 –	– –	11202	– 896	12098
56	Ц13-080201-1901 1308-0201-1901 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2698,49 2486,00	87,99 30,19	5397 4972	176 60	249	3623 722	9742
57	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	комплект	2	5269,00 –	– –	10538 –	– –	10538	– 843	11381
58	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1300,99 1291,00	– –	2602 2582	– –	20	1859 357	4818
59	С123-070505-0603 2307-0505-0603 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 3 кВА *СП - 8%*	шт.	2	32426,00 –	– –	64852 –	– –	64852	– 5188	70040
		Провода и кабели									
60	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	141	316,01 124,30	146,46 42,97	44558 17526	20650 6059	6382	16982 4923	66463
61	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,06018	171879,00 –	– –	10344 –	– –	10344	– 827	11171
62	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00918	269000,00 –	– –	2469 –	– –	2469	– 198	2667
63	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0102	287325,00 –	– –	2931 –	– –	2931	– 234	3165
64	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	446071,00	–	12285	–	12285	–	13268

		СП - 8%											
65	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02652	–	–	–	–		983		
		СП - 8%			692135,00	–	18355	–	18355	–	19824	
66	С123-060144-0708 2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	–	–	–	–		1468		
		СП - 8%			2166238,00	–	22096	–	22096	–	23863	
67	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	–	–	–	–		1768		
		НР - 72%; СП - 8%			256,03	9,82	23043	884	6989	11138	36915	
68	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	91,8	168,56	3,32	15170	299		2734		
		СП - 8%			45,00	–	4131	–	4131	–	4461	
69	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	32	–	–	–	–		330		
		НР - 72%; СП - 8%			283,26	12,51	9064	400	2500	4536	14688	
70	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	32,64	192,64	4,23	6164	135		1088		
		СП - 8%			70,00	–	2285	–	2285	–	2468	
					–	–	–	–		183		
		Заземление и молниезащита										
71	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30								
		НР - 72%; СП - 8%			603,82	25,21	18115	756	12302	3784	23651	
72	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	168,56	6,64	5057	199		1752		
		НР - 72%; СП - 8%			4502,63	199,91	13508	600	9657	2464	17250	
73	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	38	1083,60	57,36	3251	172		1278		
		НР - 72%; СП - 8%			509,67	61,84	19367	2350	11069	4737	26032	
74	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	156,52	16,60	5948	631		1928		
					1330,76	170,68	15969	2048	3807	7647	25505	

		НР - 72%; СП - 8%										
75	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05688	842,80	42,27	10114	507		1889		
		СП - 8%			219869,00	–	12506	–	12506	–	13507	
					–	–	–	–		1000		
76	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00888	156005,31	105864,06	1385	940	32	500	2036	
		НР - 80%; СП - 8%			46551,00	23823,26	413	212		151		
77	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00888	220271,00	–	1956	–	1956	–	2112	
		СП - 8%			–	–	–	–		156		
78	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	529,48	4,43	5295	44	555	3387	9377	
		НР - 72%; СП - 8%			469,56	0,91	4696	9		695		
79	С123-060144-0106 2306-0144-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	214375,00	–	2144	–	2144	–	2315	
		СП - 8%			–	–	–	–		172		
80	Ц13-080502-1602 1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	0,25	172,52	23,59	43	6	4	25	73	
		НР - 72%; СП - 8%			130,13	7,09	33	2		5		
81	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,0625	8971,00	–	561	–	561	–	606	
		СП - 8%			–	–	–	–		45		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				400356	29239	272798	76899	515435	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				98322	8414	–	38178		
	Материалы		Тенге				365989					
	Всего заработная плата		Тенге				55681					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					106111				
		Накладные расходы	Тенге				184100					
		Сметная прибыль	Тенге				76400					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35391					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				477780					
		Сметная заработная плата	Тенге									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106111				86
	Материалы		Тенге				17413					
	Всего заработная плата		Тенге				32					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					625				
							16028					

		Накладные расходы	Тенге				500					
		Сметная прибыль	Тенге				1433					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19346					
		Сметная заработная плата	Тенге					625				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16954					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16954					
		Сметная прибыль	Тенге				1356					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18310					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				515436					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге					106736				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1438474**
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									**33 372,60**
		Итого	Тенге									**1 471 846,60**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге									**63 289,40**
		Итого	Тенге									**1 535 136,00**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге									**30 702,72**
		Итого	Тенге									**1 565 838,72**
		Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге									**156 583,87**
		Итого с учетом скидки	Тенге									**1 409 254,85**
		НДС 12%	Тенге									**169 110,58**
		Итого с учетом НДС	Тенге									**1 578 365,43**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" **Сергеев С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" **Зайпов А.Г.**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Осипов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Пожарная сигнализация

АКТ № 9

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	4	2281,47	0,22	9126	1	346	5355	15639
		НР - 61%; СП - 8%			2194,70	–	8779	–		1158	
2	С123-080303-0104 2308-0303-0104 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	шт.	1	17928,00	–	17928	–	17928	–	19362
		СП - 8%			–	–	–	–		1434	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	2587,52	2,24	10350	9	397	6066	17729
		НР - 61%; СП - 8%			2486,00	–	9944	–		1313	
4	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	4	1662,00	–	6648	–	6648	–	7180
		СП - 8%			–	–	–	–		532	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	1295,74	0,84	5183	3	208	3033	8873
		НР - 61%; СП - 8%			1243,00	–	4972	–		657	
6	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3**	шт.	4	692,00	–	2768	–	2768	–	2989
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
7	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	1634,67	351,96	1635	352	40	982	2826
		НР - 72%; СП - 8%			1243,00	120,76	1243	121		209	

8	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М** *СП - 8%*	шт.	1	2082,00 –	– –	2082 –	– –	2082	– 167	2249
9	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	286,38 253,46	– –	1146 1014	– –	132	730 150	2026
10	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П** *СП - 8%*	шт.	4	153,00 –	– –	612 –	– –	612	– 49	661
11	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях** *НР - 61%; СП - 8%*	м	51	159,11 136,73	21,68 6,09	8115 6973	1106 311	36	4443 1005	13562
12	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5** *СП - 8%*	км	0,03978	20450,00 –	– –	814 –	– –	814	– 65	879
13	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5** *СП - 8%*	км	0,01224	39264,00 –	– –	481 –	– –	481	– 38	519
14	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	2482,35 2284,00	– –	2482 2284	– –	198	1393 310	4186
15	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1865,00 –	– –	1865 –	– –	1865	– 149	2014
16	Ц13-100411-0215 1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	2526,71 2486,00	– –	2527 2486	– –	41	1516 323	4367
17	С123-080304-0110 2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 (прим. Молния-12-3)** *СП - 8%*	шт.	1	867,00 –	– –	867 –	– –	867	– 69	936
18	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	14	46,11 36,12	0,88 0,30	646 506	12 4	128	367 81	1094
19	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2** *СП - 8%*	км	0,01428	61018,00 –	– –	871 –	– –	871	– 70	941
20	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч** *СП - 8%*	шт.	1	2113,00 –	– –	2113 –	– –	2113	– 169	2282

21	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	16887,28 13374,00	1947,00 546,92	16887 13374	1947 547	1566	8492 2030	27409
22	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** *СП - 8%*	шт.	1	23485,00 –	– –	23485 –	– –	23485	– 1879	25364
23	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	286,38 253,46	– –	573 507	– –	66	365 75	1013
24	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01(прим. УКШ-1)** *СП - 8%*	шт.	2	9180,00 –	– –	18360 –	– –	18360	– 1469	19829
25	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	19	222,74 199,39	2,22 0,10	4232 3788	42 2	402	2729 557	7518
26	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм** *СП - 8%*	м	19,38	81,00 –	– –	1570 –	– –	1570	– 126	1695

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								193142
	Итого	Тенге								4 480,89
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								197 622,89 8 497,78
	Итого	Тенге								206 120,68
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								4 122,41
	Итого	Тенге								210 243,09
	Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								21 024,31
	Итого с учетом скидки	Тенге								189 218,78
	НДС 12%	Тенге								22 706,25
	Итого с учетом НДС	Тенге								211 925,04

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" Сергеев А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" Забирова А.Т.

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Оспанов Р.Ж.

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Истислямов Г.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" Кульбаев Б.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Автоматика

АКТ № 10
выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Шкафы и щиты									
1	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка (1000х650х285мм)**	шт.	1	4701,05	2033,95	4701	2034	85	2379	7647
		НР - 72%; СП - 8%			2582,00	722,75	2582	723		566	
2	С123-070201-0910 2307-0201-0910 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	41486,00	–	41486	–	41486	–	44805
		СП - 8%			–	–	–	–		3319	
3	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4	1300,99	–	5204	–	40	3718	9636
		НР - 72%; СП - 8%			1291,00	–	5164	–		714	
4	С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	1550,00	–	6200	–	6200	–	6696
		СП - 8%			–	–	–	–		496	
5	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	4	1634,67	351,96	6539	1408	159	3928	11304
		НР - 72%; СП - 8%			1243,00	120,76	4972	483		837	

6	СПоз. 9 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Кнопка КЕ-011 исп. 2 "Пуск" черн. Электродеталь КЕ011.2.Ч *СП - 8%*	шт	1	396,43 –	– –	396 –	– –	396	– 32	428
7	СПоз. 9 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Кнопка КЕ-011 исп. 2 "Стоп" красн. Электродеталь КЕ011.2.К *СП - 8%*	шт	1	396,43 –	– –	396 –	– –	396	– 32	428
8	СПоз. 15 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Кнопка КЕ 011 У3 исп.2 черн. КЭАЗ 264480 *СП - 8%*	шт	2	357,14 –	– –	714 –	– –	714	– 57	771
9	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	14	571,00 571,00	– –	7994 7994	– –	– –	4876 1030	13900
10	СПоз. 10 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Реле РП-12 220В 50Гц ЧЭАЗ *СП - 8%*	шт	8	23214,29 –	– –	185714 –	– –	185714	– 14857	200571
11	СПоз. 11 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Реле РП-9 220В ЧЭАЗ *СП - 8%*	шт	4	23214,29 –	– –	92857 –	– –	92857	– 7429	100286
12	СПоз. 12 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Реле РПВ-72 3221-00 220В ЧЭАЗ *СП - 8%*	шт	2	25892,86 –	– –	51786 –	– –	51786	– 4143	55929
13	Ц13-080303-1401 1308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4538,36 2408,00	24,87 –	9077 4816	50 –	4211	3468 1004	13548
14	СПоз. 13 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Переключатель универсальный УП5312-С86 *СП - 8%*	шт	2	5892,86 –	– –	11786 –	– –	11786	– 943	12729
15	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях (Прим. арматуры сигнальной) *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	954,00 954,00	– –	3816 3816	– –	– –	2328 492	6635
16	СПоз. 14 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Арматура сигнальная АМЕ321221 У2,красный ТУ16-535.582-76 *СП - 8%*	шт	4	312,50 –	– –	1250 –	– –	1250	– 100	1350

17	СПоз. 19 К.П. ТОО"Aesh"	Диод Д-226Б, 400В, 300мА *СП - 8%*	шт	4	111,61 –	– –	446 –	– –	446	– 36	482
18	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	441,81 426,03	4,42 1,21	442 426	4 1	12	308 60	809
19	СПоз. 20 К.П. ТОО"Aesh"	Пакетный переключатель ПП2-101Н2, 10А, 220В *СП - 8%*	шт	1	897,32 –	– –	897 –	– –	897	– 72	969
20	Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	6992,79 6612,00	– –	27971 26448	– –	1523	16133 3528	47633
21	СПоз. 16 К.П. ТОО"КазСветGR OUP"	Табло световое ТСВ-ЕХМ-М *СП - 8%*	шт	4	48821,43 –	– –	195286 –	– –	195286	– –	195286
22	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	864,84 826,24	11,49 3,02	865 826	11 3	28	597 117	1579
23	СПоз. 17 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Звонок громкого боя МЗ-1 *СП - 8%*	шт	1	5357,14 –	– –	5357 –	– –	5357	– 429	5786
		Провода и кабели									
24	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях *НР - 61%; СП - 8%*	м	83	159,11 136,73	21,68 6,09	13206 11349	1800 506	57	7231 1635	22072
25	СПоз. 21 К.П. ТОО"Aesh"	Кабель КВВГнг-LS 2х0,75мм *СП - 8%*	м	84,66	69,64 –	– –	5896 –	– –	5896	– 472	6368
		Аппаратура по месту									
26	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	25017,51 16159,00	7039,20 2415,20	50035 32318	14078 4830	3639	26747 6143	82924
27	СПоз. 18 К.П. ТОО"SKALA GROUP"	Ящик ЯУ 5117-03А *СП - 8%*	шт	2	65178,57 –	– –	130357 –	– –	130357	– 10429	140786

28	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	5	1389,41	–	6947	–	298	4986	12888
		НР - 75%; СП - 8%			1329,73	–	6649	–		955	
29	СПоз. 22 К.П. ТОО"Aesh"	**Электроконтактный манометр ЭКМ-1У**	шт	5	4017,86	–	20089	–	20089	–	21696
		СП - 8%			–	–	–	–		1607	
30	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1300,99	–	1301	–	10	930	2409
		НР - 72%; СП - 8%			1291,00	–	1291	–		178	
31	СПоз. 23 К.П. ТОО"Aesh"	**Регулятор сигнализации уровня ЭРСУ-3**	шт	1	17078,57	–	17079	–	17079	–	18445
		СП - 8%			–	–	–	–		1366	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1046795**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						195286		
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								**19 755,01**
		Итого	Тенге								**1 066 550,01**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								**37 464,35**
		Итого	Тенге								**1 104 014,36**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								**18 174,57**
		Итого	Тенге								**1 122 188,93**
		Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								**112 218,89**
		Итого с учетом скидки	Тенге								**1 009 970,04**
		НДС 12%	Тенге								**121 196,40**
		Итого с учетом НДС	Тенге								**1 131 166,44**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" _____ **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" _____ **Забирова К.Т.**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Сиханов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Строительство склада угля

АКТ № 11

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**94,77**	**268,98**	**259,39**	**25491**	**24583**	**10**	**5203**	**33150**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,48**	**66,78**	**898**	**6329**		**2456**	
2	**Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**10,53**	**3569,76**	**--**	**37590**	**--**	**--**	**27064**	**69826**
		НР - 72%; СП - 8%			**3569,76**	**--**	**37590**	**--**		**5172**	
3	**Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.212 Кзтр=0,93**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2. Погрузка в бортовые автомобили, применен коэффициент к затратам труда - 0,93**	**м3 грунта**	**10,53**	**461,86**	**--**	**4863**	**--**	**--**	**3502**	**9034**
		НР - 72%; СП - 8%			**461,86**	**--**	**4863**	**--**		**669**	
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**85,32**	**735,44**	**--**	**62747**	**--**	**--**	**45178**	**116559**
		НР - 72%; СП - 8%			**735,44**	**--**	**62747**	**--**		**8634**	

5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	93,852	1380,00 –	– –	129516 –	– –	129516	– 10361	139877
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	85,32	152,10 78,73	73,37 32,63	12977 6717	6260 2784	–	6841 1585	21404
7	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	189,54	342,00 –	– –	64823 –	– –		– 5186	70008
				Устройство фундамента							
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	7,2	5703,99 810,90	1684,54 690,66	41069 5838	12129 4973	23102	10054 4090	55213
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	36	2112,78 255,37	142,68 47,52	76060 9193	5136 1711	61731	10250 6905	93215
10	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство (ФМ-1 + ОПм-1) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14,76	24145,07 2464,80	1611,15 590,18	356381 36380	23781 8711	296220	41033 31793	429208
11	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,36774	247418,00 –	– –	90985 –	– –	90985	– 7279	98264
12	Е11-070101-0115 1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5	6517,37 4515,00	1277,41 464,51	32587 22575	6387 2323	3625	29379 4957	66923
13	С121-041201-1806 2104-1201-1806 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15 *СП - 8%*	м3	1,51	56015,00 –	– –	84583 –	– –	84583	– 6767	91349
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	70	852,37 259,49	20,52 2,49	59666 18164	1437 174	40065	17055 6138	82858

15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08688	491365,02 66236,00	1279,02 527,43	42690 5755	111 46	36824	5278 3837	51806
					Каркас здания						
16	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,95165	20192,67 6597,36	7120,86 1963,99	39409 12876	13897 3833	12636	11529 4075	55013
17	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	60	8316,00 –	– –	498960 –	– –	498960	– 39917	538877
18	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,66109	376309,71 21812,31	18472,76 4679,75	625084 36232	30685 7773	558167	30364 52436	707884
19	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (СВ-1, СГ-1) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,29387	84639,24 61076,50	21200,37 5406,09	194151 140102	48631 12401	5418	105227 23950	323328
20	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	2,0363822	250422,00 –	– –	509955 –	– –	509955	– 40796	550751
21	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,2804366	226078,00 –	– –	63401 –	– –	63401	– 5072	68473
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Конструкции крепления плит) *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,224	711220,58 57175,30	6679,56 1280,29	159313 12807	1496 287	145010	15451 13981	188746
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	171,65708	84,16 41,62	2,32 0,25	14447 7145	398 43	6904	4960 1553	20960
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	171,65708	150,81	3,29	25888	564	16973	5821	34246

		НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	8351	85		2537	
				Кровля и стены							
25	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	132,96	589,65	163,44	78399	21731	11106	35647	123170
		НР - 69%; СП - 8%			342,68	45,88	45562	6100		9124	
26	С121-100103-1105 2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	133,2	2812,00	–	374558	–	374558	–	404523
		СП - 8%			–	–	–	–		29965	
27	Е11-070405-0101 1107-0405-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	6,6	2360,88	1614,57	15582	10656	1145	5877	23176
		НР - 118%; СП - 8%			572,93	181,70	3781	1199		1717	
28	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	54,76	7334,00	–	401610	–	401610	–	433739
		СП - 8%			–	–	–	–		32129	
				Полы							
29	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	111,6	234,00	30,50	26115	3404	15073	8327	37197
		НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	7638	1221		2755	
30	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	39,06	5703,99	1684,54	222798	65798	125326	54545	299531
		НР - 93%; СП - 8%			810,90	690,66	31674	26977		22187	
31	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,16	24216,37	7,68	270255	86	231202	36629	331434
		НР - 94%; СП - 8%			3491,64	–	38967	–		24551	
32	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5451	14168,34	1353,78	7723	738	17	6618	15488
		НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	6968	304		1147	
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5451	259207,00	–	141294	–	141294	–	152597
		СП - 8%			–	–	–	–		11303	
				Отмостка							
34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,23	1547,70	–	4999	–	–	3599	9286
		НР - 72%; СП - 8%			1547,70	–	4999	–		688	

35	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,23	8637,39	1670,30	27899	5395	12520	11460	42508
		НР - 94%; СП - 8%			3090,96	683,65	9984	2208		3149	
36	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	32,3	1112,04	68,05	35919	2198	29000	5200	44408
		НР - 94%; СП - 8%			146,15	25,11	4721	811		3289	
37	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	32,3	579,41	10,78	18715	348	16376	2018	22392
		НР - 94%; СП - 8%			61,63	4,85	1991	157		1659	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5856421**
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								**135 868,97**
		Итого	Тенге								**5 992 289,97**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								**257 668,47**
		Итого	Тенге								**6 249 958,44**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								**124 999,17**
		Итого	Тенге								**6 374 957,60**
		Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								**637 495,75**
		Итого с учетом скидки	Тенге								**5 737 461,86**
		НДС 12%	Тенге								**688 495,42**
		Итого с учетом НДС	Тенге								**6 425 957,28**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" **Зайцев А.Г.**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Оспанов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Строительство склада золы

АКТ № 12

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**30,15**	**268,98**	**259,39**	**8110**	**7821**	**3**	**1655**	**10546**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,48**	**66,78**	**286**	**2013**		**781**	
2	**Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,35**	**3569,76**	**–**	**11959**	**–**	**–**	**8610**	**22214**
		НР - 72%; СП - 8%			**3569,76**	**–**	**11959**	**–**		**1646**	
3	**Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.212 Кзтр=0,93**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2. Погрузка в бортовые автомобили, применен коэффициент к затратам труда - 0,93**	**м3 грунта**	**3,35**	**461,86**	**–**	**1547**	**–**	**–**	**1114**	**2874**
		НР - 72%; СП - 8%			**461,86**	**–**	**1547**	**–**		**213**	
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**29,54**	**735,44**	**–**	**21725**	**–**	**–**	**15642**	**40356**
		НР - 72%; СП - 8%			**735,44**	**–**	**21725**	**–**		**2989**	
5	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**32,494**	**1380,00**	**–**	**44842**	**–**	**44842**	**–**	**48429**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3587**	

6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	29,54	152,10 78,73	73,37 32,63	4493 2326	2167 964	–	2369 549	7410
7	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	60,3	342,00 –	– –	20623 –	– –		– 1650	22272
		Устройство фундамента									
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,728	5703,99 810,90	1684,54 690,66	9856 1401	2911 1193	5544	2413 982	13251
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,64	2112,78 255,37	142,68 47,52	18254 2206	1233 411	14815	2460 1657	22372
10	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство (ФМ-2 + ОПм-2) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,384	24145,07 2464,80	1611,15 590,18	81707 8341	5452 1997	67914	9408 7289	98404
11	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,09024	247418,00 –	– –	22327 –	– –	22327	– 1786	24113
12	Е11-070101-0115 1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5	6517,37 4515,00	1277,41 464,51	32587 22575	6387 2323	3625	29379 4957	66923
13	С121-041201-1806 2104-1201-1806 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15 *СП - 8%*	м3	1,31	56015,00 –	– –	73380 –	– –	73380	– 5870	79250
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	20,9	852,37 259,49	20,52 2,49	17815 5423	429 52	11963	5092 1833	24739
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05792	491365,02 66236,00	1279,02 527,43	28460 3836	74 31	24550	3519 2558	34537
		Каркас здания									

16	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,32156	20192,67 6597,36	7120,86 1963,99	6493 2121	2290 632	2082	1900 671	9064
17	С123-010201-0205 2301-0201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	20,4	3745,00 --	-- --	76398 --	-- --	76398	-- 6112	82510
18	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,47128	376309,71 21812,31	18472,76 4679,75	177347 10280	8706 2205	158361	8615 14877	200839
19	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Конструкции крепления плит) *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,226	711220,58 57175,30	6679,56 1280,29	160736 12922	1510 289	146304	15589 14106	190431
20	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,52752	102,31 43,04	2,32 0,25	2919 1228	66 7	1625	852 302	4073
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,52752	150,81 48,65	3,29 0,50	4302 1388	94 14	2820	967 422	5691
				Кровля и стены							
22	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	47,6	589,65 342,68	163,44 45,88	28067 16311	7780 2184	3976	12762 3266	44095
23	С121-100103-1105 2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	47,6	2812,00 --	-- --	133851 --	-- --	133851	-- 10708	144559
24	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,2	2142,22 1073,48	915,21 247,05	56126 28125	23979 6473	4022	23873 6400	86399
25	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	26,2	2097,00 --	-- --	54941 --	-- --	54941	-- 4395	59337
26	Е11-070405-0101 1107-0405-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	3,48	2360,88	1614,57	8216	5619	603	3099	12220

		НР - 118%; СП - 8%			572,93	181,70	1994	632		905	
27	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,27	48447,00 --	-- --	13081 --	-- --	13081	-- 1046	14127
28	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	25,3896	7334,00 --	-- --	186207 --	-- --	186207	-- 14897	201104
		Полы									
29	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	34,8	234,00 68,44	30,50 10,94	8143 2382	1061 381	4700	2597 859	11599
30	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	5,22	5703,99 810,90	1684,54 690,66	29775 4233	8793 3605	16749	7289 2965	40029
31	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,48	24216,37 3491,64	7,68 --	84273 12151	27 --	72095	11422 7656	103350
32	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,17	14168,34 12783,20	1353,78 557,62	2409 2173	230 95	6	2064 358	4830
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,17	259207,00 --	-- --	44065 --	-- --	44065	-- 3525	47590
		Ворота									
34	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,17696	145379,23 54441,00	72268,28 12290,35	25726 9634	12789 2175	3303	8148 2710	36584
35	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	т	0,17696	707737,00 --	-- --	125241 --	-- --	125241	-- 10019	135260
36	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,28776	102,31 43,04	2,32 0,25	336 142	8 1	186	98 35	469

37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,28776	150,81	3,29	496	11	325	111	656
		НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	160	2		49	
		Отмостка									
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,91	1547,70	--	2956	--	--	2128	5491
		НР - 72%; СП - 8%			1547,70	--	2956	--		407	
39	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,91	8637,39	1670,30	16497	3190	7403	6777	25136
		НР - 94%; СП - 8%			3090,96	683,65	5904	1306		1862	
40	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	19,1	1112,04	68,05	21240	1300	17149	3075	26260
		НР - 94%; СП - 8%			146,15	25,11	2791	480		1945	
41	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	19,1	579,41	10,78	11067	206	9684	1193	13241
		НР - 94%; СП - 8%			61,63	4,85	1177	93		981	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2022634
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								46 925,11
		Итого	Тенге								2 069 559,11
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								88 991,04
		Итого	Тенге								2 158 550,15
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								43 171,00
		Итого	Тенге								2 201 721,15
		Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								220 172,11
		Итого с учетом скидки	Тенге								1 981 549,04
		НДС 12%	Тенге								237 785,89
		Итого с учетом НДС	Тенге								2 219 334,93

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" **Забиров А.**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Оспанов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной. Устройство колодца

АКТ № 13

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**0,192**	**220,29**	**212,48**	**42**	**41**	**--**	**9**	**55**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,73**	**54,70**	**1**	**11**		**4**	
2	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**5,708**	**158,89**	**150,96**	**907**	**862**	**--**	**177**	**1171**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,93**	**35,16**	**45**	**201**		**87**	
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3,21**	**268,98**	**259,39**	**863**	**833**	**--**	**176**	**1123**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,48**	**66,78**	**30**	**214**		**83**	
4	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17,974**	**200,62**	**190,60**	**3606**	**3426**	**--**	**704**	**4655**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,02**	**44,40**	**180**	**798**		**345**	
5	**Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**1,18**	**2974,80**	**--**	**3510**	**--**	**--**	**2527**	**6521**
		НР - 72%; СП - 8%			**2974,80**	**--**	**3510**	**--**		**483**	
6	**Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,18**	**496,62**	**--**	**586**	**--**	**--**	**422**	**1089**
		НР - 72%; СП - 8%			**496,62**	**--**	**586**	**--**		**81**	

7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,502	34,30	34,30	806	806	–	203	1089
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,98	–	281		81	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,502	152,10	73,37	3575	1724	–	1884	5896
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,63	1850	767		437	
9	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	42,3036	342,00	–	14468	–		–	15625
		СП - 8%			–	–	–	–		1157	
				Устройство колодца							
10	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	36184,03	8973,38	53191	13191	25921	19037	78005
		НР - 99%; СП - 8%			9577,66	3503,17	14079	5150		5778	
11	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15823,00	–	15823	–	15823	–	17089
		СП - 8%			–	–	–	–		1266	
12	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20944,00	–	41888	–	41888	–	45239
		СП - 8%			–	–	–	–		3351	
13	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15540,00	–	15540	–	15540	–	16783
		СП - 8%			–	–	–	–		1243	
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2695,00	–	2695	–	2695	–	2911
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
15	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2859,00	–	2859	–	2859	–	3088
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
16	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0161	544349,00	–	8764	–	8764	–	9465
		СП - 8%			–	–	–	–		701	

17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	10	852,37 259,49	20,52 2,49	8524 2595	205 25	5724	2436 877	11837
18	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	5,3	640,52 37,97	201,27 55,20	3395 201	1067 293	2127	533 314	4242
19	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,3	1112,04 146,15	68,05 25,11	5894 775	361 133	4758	853 540	7287
20	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,3	579,41 61,63	10,78 4,85	3071 327	57 26	2687	331 272	3674
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								236844
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								5 494,78
		Итого	Тенге								242 338,78
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								10 420,57
		Итого	Тенге								252 759,35
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								5 055,19
		Итого	Тенге								257 814,54
		Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								25 781,45
		Итого с учетом скидки	Тенге								232 033,08
		НДС 12%	Тенге								27 843,97
		Итого с учетом НДС	Тенге								259 877,05

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" _____ **Сергеев С.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" _____ **Бабиров А.Г.**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Осипов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Истелямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**