Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Акмолинской области",Республика Казахстан, Акмолинская, г.Кокшетау, ул.Абая, дом № 87, тел.: 87162402892,87053264800** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140001467**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140011764**
Договор (контракт)	Доп.соглашение №2 от 29.01.2020 г. к Договору 2019-19 от 01.10.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
83	**20.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену			работа	1	4 463 177,39	4 463 177,39
				Итого	1	x	4 463 177,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Наименование объекта: Здание котельной

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2020 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение к договору		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№2 к 2019-19	29.01.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по стройке:	**36 209 284,20**							**4 345 114,10**	**40 554 398,30**
В отчётном месяце:		3 984 979,81						478 197,58	4 463 177,39
ИТОГО к оплате за НОЯБРЬ 2020г.:		**3 984 979,81**						**478 197,58**	**4 463 177,39**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Оспанов Р.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Караганда - Котломаш"

Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г к договору о государственных закупках работ №2019-19 от 01.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание котельной.

АКТ № 14

выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 г. 27.11.2020

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. Устройство фундамента									
		Устройство фундамента дымовой трубы									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,71	22079,14	883,92	59834	2395	54252	3692	68609
		НР - 91%; СП - 8%			1175,85	321,30	3187	871		5082	
2	Е11-060101-0201 1106-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство**	м3	30,1	28880,70	1034,79	869309	31147	708798	127669	1076736
		НР - 91%; СП - 8%			4297,80	363,17	129364	10931		79758	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,99848	247418,00	--	247042	--	247042	--	266805
		СП - 8%			--	--	--	--		19763	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25574	216590,00	--	55391	--	55391	--	59822
		СП - 8%			--	--	--	--		4431	
5	Е11-290175-0104 1129-0175-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Детали металлические закладные массой до 100 кг. Установка**	т закладных деталей	0,41519	551031,44	1815,17	228783	754	215024	14306	262536
		НР - 110%; СП - 8%			31323,60	--	13005	--		19447	

6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	59,5	852,37	20,52	50716	1221	34055	14496	70429
		НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	15440	148		5217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1511075	35517	1314562	160163	1804937
							160995	11950	--	133698	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1282292				
		Материалы	Тенге				797106				
		Всего заработная плата	Тенге					159940			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				302433				
		Накладные расходы	Тенге				145857				
		Сметная прибыль	Тенге				114252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1542401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					159940			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				228783				
		Материалы	Тенге				215024				
		Всего заработная плата	Тенге					13005			
		Накладные расходы	Тенге				14306				
		Сметная прибыль	Тенге				19447				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				262536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1804937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					172945			

Локальная смета №02-01-02

РАЗДЕЛ 2. Металлические конструкции

Рама дымовой трубы

7	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т	2,96296	67188,89	3984,52	199078	11806	60505	89912	312110
		НР - 69%; СП - 8%			42783,74	1195,15	126767	3541		23119	
8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	82,96288	84,16	2,32	6983	193	3337	2397	10130
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	3453	21		750	
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ПФ-133)**	м2	82,96288	182,62	3,29	15151	273	10842	2813	19401
		НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	4036	41		1437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				221211	12271	74684	95122	341641
							134256	3603	--	25306	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22133				
		Материалы	Тенге				14178				
		Всего заработная плата	Тенге					7551			
		Накладные расходы	Тенге				5210				
		Сметная прибыль	Тенге				2187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

		Сметная заработная плата	Тенге					7551			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				199078				
Материалы			Тенге				60506				
Всего заработная плата			Тенге					130308			
		Накладные расходы	Тенге				89912				
		Сметная прибыль	Тенге				23119				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				312110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					130308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				341640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					137859			
РАЗДЕЛ 3. Вентиляционные шахты (Лист АС-15а)											
10	**Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03375**	**67188,89**	**3984,52**	**2268**	**134**	**690**	**1024**	**3555**
		НР - 69%; СП - 8%			**42783,74**	**1195,15**	**1444**	**40**		**263**	
11	**С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 (Прим. каркаса вент. шахты)**	**т**	**0,03375**	**557948,00**	**--**	**18831**	**--**	**18831**	**--**	**20337**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1506**	
12	**Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,141**	**120627,05**	**1294,49**	**17008**	**183**	**9858**	**6335**	**25211**
		НР - 90%; СП - 8%			**49413,00**	**509,67**	**6967**	**72**		**1867**	
13	**Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**1,2**	**2640,69**	**81,52**	**3169**	**98**	**1588**	**1053**	**4559**
		НР - 69%; СП - 8%			**1236,10**	**35,26**	**1483**	**42**		**338**	
14	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**1,9**	**1432,70**	**5,78**	**2722**	**11**	**1962**	**573**	**3559**
		НР - 76%; СП - 8%			**393,99**	**2,73**	**749**	**5**		**264**	
15	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,05**	**2039,79**	**45,09**	**2142**	**47**	**1876**	**213**	**2543**
		НР - 93%; СП - 8%			**209,04**	**8,70**	**219**	**9**		**188**	
16	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,5**	**1052,26**	**11,54**	**5787**	**63**	**164**	**5137**	**11799**
		НР - 92%; СП - 8%			**1010,88**	**4,42**	**5560**	**24**		**874**	
17	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,5**	**2383,00**	**--**	**13107**	**--**	**13107**	**--**	**14155**

		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
18	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	16	621,62	14,61	9946	234	2358	6802	18088
		НР - 92%; СП - 8%			459,66	2,45	7354	39		1340	
19	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	16	1289,00	--	20624	--	20624	--	22274
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
20	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	4	74,92	2,63	300	11	--	347	698
		НР - 118%; СП - 8%			72,29	1,24	289	5		52	
21	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	4	311,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				97147	781	72302	21484	128122
							24066	237	--	9491	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				76049				
		Материалы	Тенге				17806				
		Всего заработная плата	Тенге					22819			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34975				
		Накладные расходы	Тенге				20460				
		Сметная прибыль	Тенге				7721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				104229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22819			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21098				
		Материалы	Тенге				689				
		Всего заработная плата	Тенге					1484			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18831				
		Накладные расходы	Тенге				1024				
		Сметная прибыль	Тенге				1770				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				128122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24303			

Локальная смета №02-01-04

РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

ВЕ1

22	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2	1604,55	31,55	3209	63	625	2496	6162
		НР - 98%; СП - 8%			1260,57	13,05	2521	26		456	
23	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,4	4961,64	51,75	11908	124	7589	4158	17351
		НР - 98%; СП - 8%			1747,98	19,88	4195	48		1285	

24	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1	20993,72 17508,40	1346,57 633,93	2099 1751	135 63	213	1379 278	3756
25	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	0,124	8654,00 --	-- --	1073 --	-- --	1073	-- 86	1159
26	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2	1722,97 1593,66	102,31 13,18	3446 3187	205 26	54	2442 471	6359
27	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,008	318118,00 --	-- --	2545 --	-- --	2545	-- 204	2749
28	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	3624,63 598,36	46,04 13,05	3625 598	46 13	2981	599 338	4562
			ВЕ2								
29	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	11176,78 3428,88	71,55 13,05	11177 3429	72 13	7676	3373 1164	15714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39082	644	22756	14447	57812
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15682	190	--	4282	
		Материалы	Тенге				9163				
		Всего заработная плата	Тенге				268				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5028			
		Накладные расходы	Тенге				3618				
		Сметная прибыль	Тенге				3821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14023				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5028			
		Материалы	Тенге				29918				
		Всего заработная плата	Тенге				18870				
		Сдача и испытание	Тенге					10843			
		Накладные расходы	Тенге				526				
		Сметная прибыль	Тенге				10627				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43789				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10843			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57812				
		Сметная заработная плата	Тенге					15871			14

Локальная смета №02-01-05

РАЗДЕЛ 5. Оборудование

30	Е11-090607-0102 1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж**	т	2,2	96460,37	9748,77	212213	21447	27682	116279	354772
		НР - 69%; СП - 8%			74129,22	2471,15	163084	5437		26279	
31	СПоз. 5 Ком предложение ТОО "Азиякотломаш"	**Дымовая труба Ф426 мм L 21м**	шт.	1	1013388,39	--	1013388	--	1013388	--	1094459
		СП - 8%			--	--	--	--		81071	
32	Ц13-060202-0409 1306-0202-0409 РСНБ РК 2015	**Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе. Монтаж оборудования**	т	0,34711	97679,84	4329,91	33906	1503	1483	18861	56988
		НР - 61%; СП - 8%			89079,00	--	30920	--		4221	
33	С121-060501-0105 2106-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/**	т	0,32028	611686,00	--	195911	--	195911	--	211584
		СП - 8%			--	--	--	--		15673	
34	С123-050305-0309 2305-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм**	шт.	2	7691,00	--	15382	--	15382	--	16613
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
35	С123-050301-0501	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 (Лючки)**	шт.	3	208,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1471424	22950	1254470	135140	1735090
							194004	5437	--	128525	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1047294				
		Материалы	Тенге				1482				
		Всего заработная плата	Тенге					30920			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1013388				
		Накладные расходы	Тенге				18861				
		Сметная прибыль	Тенге				85292				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1151448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30920			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				408124				
		Материалы	Тенге				27681				
		Всего заработная плата	Тенге					168521			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				195911				
		Накладные расходы	Тенге				116279				
		Сметная прибыль	Тенге				41952				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				566355				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
	Сметная заработная плата	Тенге					168521			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				16006				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16006				
	Сметная прибыль	Тенге				1280				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17286				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1735089				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
	Сметная заработная плата	Тенге					199441			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4067600**
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								**94 368,32**
	Итого	Тенге								**4 161 968,32**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3 %	Тенге								**178 964,64**
	Итого	Тенге								**4 340 932,96**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге								**86 818,66**
	Итого	Тенге								**4 427 751,62**
	Скидка подрядчика (k=0,9)	Тенге								**442 771,81**
	Итого с учетом скидки	Тенге								**3 984 979,81**
	НДС 12%	Тенге								**478 197,58**
	Итого с учетом НДС	Тенге								**4 463 177,39**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП ТОО "СК-ВАМПроект" _____ **Сергеев О.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер технадзора ТОО"Актаустройэксперт" _____ **Забиров А.Т.**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства _____ **Оспанов Р.С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства Акмолинской _____ **Истислямов Г.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**