Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
Подрядчик : **ТОО "Корпорация"Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Наименование строительства и его адрес:
**Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

**СПРАВКА №11**
о стоимости выполненных работ и затрат
за **Апрель 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименов. | код | наименование | код |
| | | **№ 089** | **23.07.2019 г.** | | | | |
| | | **д/с №089-11** | **07.03.2025г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова, между ул. Сулейменова и ул. Щепкина в Ауэзовском райне г.Алматы пятно 8, пятно 1 | 1 625 657 107,00 | 292 765 098,21 | | | | | | | 35 131 811,79 | 327 896 910,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Пятно 8. Паркинг | 47 606 523,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| Пятно 1 | 1 578 050 584,00 | 292 765 098,21 | | | | | | | 35 131 811,79 | 327 896 910,00 |

**ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805**

Заместитель Председателя Правления _____ М.А. Терехан

**Технический надзор: ТОО «IT INVEST COMPANY», БИН 151240009111**

Директор _____ А.С. Мамбеталиев

**Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447**

Президент _____ Божимов М.К.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем -1, 15 А, 2 этаж, офис 201** | **080840017805** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО КОРПОРАЦИЯ АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ, Республика Казахстан, 050026, г.Алматы, ул.Айтеке-би, д.202, тел. +7 727 395 90 22** | **000740002447** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 089 от 23.07.2019 (Жандосова) | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **10** | **16.04.2025** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | | | тенге | 1 | 327 896 910,00 | 327 896 910,00 | 35 131 811,79 |
| | | | | Итого | 1 | x | 327 896 910,00 | 35 131 811,79 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / _____ / Божимов М.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Председателя Правления / _____ / Торекан М.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2025

М.П.

Директор ДУП Ат Кенгербаев
Гл. менеджер Нуркамал Р.М

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 346-78-90

**РЕЕСТР**
**выполненных работ за апрель 2025 года**

**Заказчик:** ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

**Объект: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**

Договор: №089 от 23.07.2019 г; д/с №089-10 от 25.12.2023 г.

| № п/п | № акта | № ОФ | Наименование | СМР ( в рыночных ценах) редакция 2022.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Э2300 | Пятно 1. Общестроительные работы | 212 154 711 |
| 2 | 29 | | Приобретение лифтов | 30 428 059 |
| 3 | 30 | | Установка лифтов | 9 166 246 |
| 4 | 31 | | Пятно 1. Электроосвещение и силовое оборудование | 30 268 729 |
| 5 | 32 | | Пятно 1. Система отопления | 20 436 325 |
| 6 | 33 | | Пятно 1. Холодное водоснабжение | 17 021 737 |
| 8 | 34 | | Пятно 1. Горячее водоснабжение | 8 421 103 |
| | | | Итого: | 327 896 910 |

*исп. Инженер ПТО*

Форма 4

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом,пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23**

# Акт выполненных работ №28

**за апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Общестроительные работы (кроме земляных работ и фундаментов) работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Перегородки жилой части** | | | | | | | | | |
| | | | **перегородки гипсокартонные,лист АР38,39,42-57,73** | | | | | | | | | |
| 1 | 139 | Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1525,48 | 4517,65 | 77,13 | 6891585 | 117660 | 2506913 | 3887610 | 11641533 |
| | | | *НР - 90% СП - 8%* | | | 2797,16 | 34,45 | 4267012 | 52553 | | 862339 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | 140 | С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 1605,5677 | 853,00 | -- | 1369549 | -- | 1369549 | -- | 1479113 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 109564 | |
| 3 | | С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 4816,7031 | 741,00 | -- | 3569177 | -- | 3569177 | -- | 3854711 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 285534 | |
| 4 | 141 | С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 87,22 | 49780,00 | -- | 4341812 | -- | 4341812 | -- | 4689157 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 347345 | |
| | | | **Каркас дверных проемов гипсокартонных перегородок,лист АР-34** | | | | | | | | | |
| 5 | 142 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,66 | 203238,49 | 1684,08 | 134137 | 1112 | 106819 | 24052 | 170844 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 39706,20 | 785,76 | 26206 | 519 | | 12655 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Обшивка венткоробов,лист АР38,39,42-57,73** | | | | | | | | | |
| 6 | 143 | Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов** | м2 стен (за вычетом проемов) | 1244,94 | 3197,62 | 37,36 | 3980845 | 46511 | 1386838 | 2311156 | 6795356 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 2046,28 | 16,43 | 2547496 | 20454 | | 503354 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | 144 | С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | **Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм** | м2 | 2803,75 | 853,00 | -- | 2391599 | -- | 2391599 | -- | 2582927 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 191328 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 22678704 | 165283 | 15672707 | 6222818 | 31213641 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6840714 | 73526 | -- | 2312119 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 22678704 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 4000571 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 6914240 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11672137 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6222818 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2312119 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 31213641 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6914240 | | | 3715 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 31213641 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6914240 | | | 3715 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Двери офиса на отм.-4,500;0,000** | | | | | | | | | |
| | | | **дверные блоки деревянные,лист АР27** | | | | | | | | | |
| 8 | 311 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 18,35 | 2612,11 | 123,29 | 47932 | 2263 | 11689 | 31513 | 85800 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1851,75 | 56,38 | 33980 | 1035 | | 6356 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | 312 | С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | м2 | 6,83 | 9366,00 | -- | 63970 | -- | 63970 | -- | 69088 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5118 | |
| 10 | 313 | С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м2 | 11,52 | 7373,00 | -- | 84937 | -- | 84937 | -- | 91732 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6795 | |
| 11 | 314 | С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | шт. | 20 | 527,00 | -- | 10540 | -- | 10540 | -- | 11383 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 843 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 315 | С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022 | **Ручка раздельная** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | **пара** | 10 | 3246,00 | -- | 32460 | -- | 32460 | -- | 35057 |
| 13 | 316 | Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Наличники. Установка и крепление** | | | -- | -- | -- | -- | | 2597 | |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | **м коробок** | 66,06 | 795,00 | 1,80 | 52518 | 118 | 43741 | 7845 | 65192 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 131,08 | 0,87 | 8659 | 57 | | 4829 | |
| | | | **дверные блоки металлические,лист АР27** | | | | | | | | | |
| 14 | 317 | Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | **м2** | 23,1 | 4796,28 | 70,47 | 110794 | 1628 | 15225 | 65342 | 190227 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4066,70 | 32,82 | 93941 | 758 | | 14091 | |
| 15 | 318 | С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 23,1 | 82686,00 | -- | 1910047 | -- | 1910047 | -- | 2062851 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | -- | -- | -- | -- | | 152804 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2313198 | 4009 | 2172609 | 104700 | 2611330 |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 136580 | 1850 | -- | 193433 | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2202404 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 55430 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2101954 | 43731 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39358 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 179342 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2421104 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 26 |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 43731 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 110794 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 15225 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 94699 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65342 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 14091 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 190227 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 94699 | | | 53 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2611331 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 138430 | | | 79 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Двери жилой части** | | | | | | | | | |
| | | | **дверные блоки деревянные,лист АР26** | | | | | | | | | |
| 16 | 319 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | **м2** | 446,84 | 2612,11 | 123,29 | 1167195 | 55091 | 284668 | 767367 | 2089325 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1851,75 | 56,38 | 827436 | 25193 | | 154763 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 320 | С1223-201-0102<br>223-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 167,24 | 9366,00 | -- | 1566370 | -- | 1566370 | -- | 1691680 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 125310 | |
| 18 | 321 | С1223-201-0103<br>223-201-0103 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 289,04 | 7373,00 | -- | 2131092 | -- | 2131092 | -- | 2301579 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 170487 | |
| 19 | 322 | С1223-201-0105<br>223-201-0105 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 40,29 | 10242,00 | -- | 412650 | -- | 412650 | -- | 445662 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33012 | |
| 20 | 323 | С1223-502-0201<br>223-502-0201 РСНБ РК 2022 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | шт. | 460 | 527,00 | -- | 242420 | -- | 242420 | -- | 261814 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19394 | |
| 21 | 324 | С1223-502-0902<br>223-502-0902 РСНБ РК 2022 | **Ручка раздельная** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | пара | 291 | 3246,00 | -- | 944586 | -- | 944586 | -- | 1020153 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 75567 | |
| 22 | 325 | Е11-100111-0401<br>1110-0111-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Наличники. Установка и крепление** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 90%, СП - 8%* | м коробок | 3952,91 | 795,00 | 1,80 | 3142563 | 7115 | 2617301 | 469448 | 3900968 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 131,08 | 0,87 | 518147 | 3439 | | 288958 | |
| | | | **дверные блоки металлические,лист АР26** | | | | | | | | | |
| 23 | 326 | Е11-090403-0402<br>1109-0403-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 69%, СП - 8%* | м2 | 75,34 | 4796,28 | 70,47 | 361352 | 5310 | 49657 | 213112 | 620421 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4066,70 | 32,82 | 306385 | 2473 | | 45957 | |
| 24 | 327 | Е11-090403-0404<br>1109-0403-0404<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 69%, СП - 8%* | м2 | 3,12 | 4387,89 | 74,42 | 13690 | 232 | 1665 | 8212 | 23655 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3779,82 | 34,96 | 11793 | 109 | | 1752 | |
| 25 | 328 | С1223-207-0201<br>223-207-0201 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 75,34 | 82686,00 | -- | 6229563 | -- | 6229563 | -- | 6727928 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 498365 | |
| 26 | 329 | С1223-207-0202<br>223-207-0202 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 3,12 | 70278,00 | -- | 219267 | -- | 219267 | -- | 236808 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17541 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **16430748** | **67748** | **14699239** | **1458139** | **19319993** |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1663761** | **31214** | -- | **1431106** | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **16055706** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **2901969** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **1374215** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11745948** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1236815** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1383397** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **18675918** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **819** |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | **1374215** | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **375042** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **51322** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **320760** | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **221324** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **47709** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **644075** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **182** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **320760** | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **19319993** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1001** |
| | | | | | | | | | **1694975** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Полы офиса** | | | | | | | | | |
| | | | **Полы на отм.-4,500,лист АР29** | | | | | | | | | |
| | | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| **27** | **330** | **Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | **м2 стяжки** | **96,06** | **1439,13** | **36,64** | **138243** | **3520** | **67423** | **65279** | **219805** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **700,60** | **22,35** | **67300** | **2147** | | **16282** | |
| **28** | **331** | **Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=9** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.65мм)** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | **м2 стяжки** | **96,06** | **1694,50** | **56,02** | **162774** | **5381** | **151468** | **8572** | **185054** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **61,68** | **33,26** | **5925** | **3195** | | **13708** | |
| **29** | **332** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | **м2 стяжки** | **96,06** | **992,40** | **36,56** | **95330** | **3512** | **39537** | **51162** | **158211** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **544,25** | **22,35** | **52281** | **2147** | | **11719** | |
| | | | **тип 2** | | | | | | | | | |
| **30** | **337** | **Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | **м2 стяжки** | **125,12** | **1439,13** | **36,64** | **180064** | **4584** | **87821** | **85028** | **286300** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **700,60** | **22,35** | **87659** | **2796** | | **21208** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 338 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=9 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.65мм)** | м2 стяжки | 125,12 | 1694,50 | 56,02 | 212016 | 7009 | 197290 | 11166 | 241036 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 61,68 | 33,26 | 7717 | 4161 | | 17855 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32 | 339 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 125,12 | 992,40 | 36,56 | 124169 | 4574 | 51498 | 66639 | 206073 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 544,25 | 22,35 | 68097 | 2796 | | 15265 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33 | 340 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(до толщ.25мм)** | м2 стяжки | 125,12 | 115,58 | 6,22 | 14461 | 778 | 12841 | 1226 | 16942 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 6,73 | 3,70 | 842 | 463 | | 1255 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **тип 3** | | | | | | | | | |
| 34 | 343 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 4,38 | 1439,13 | 36,64 | 6303 | 161 | 3073 | 2977 | 10022 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 700,60 | 22,35 | 3069 | 98 | | 742 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35 | 344 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=6 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.50мм)** | м2 стяжки | 4,38 | 1129,67 | 37,35 | 4948 | 163 | 4605 | 261 | 5625 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 41,12 | 22,17 | 180 | 97 | | 417 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36 | 345 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** | м2 | 4,38 | 2041,76 | 115,36 | 8943 | 505 | 3771 | 4467 | 14482 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1065,59 | 19,26 | 4667 | 84 | | 1073 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37 | 346 | С1235-103-0111<br>235-103-0111 РСНБ РК 2022 | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклотканьь, пленка/пленка** | м2 | 4,9056 | 686,00 | -- | 3365 | -- | 3365 | -- | 3634 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269 | |
| 38 | 347 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | м2 | 4,38 | 992,40 | 36,56 | 4347 | 160 | 1803 | 2333 | 7214 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 544,25 | 22,35 | 2384 | 98 | | 534 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39 | 348 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)** | м2 | 4,38 | 115,58 | 6,22 | 506 | 27 | 450 | 43 | 593 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7 | | | | | | | 2210 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 6,73 | 3,70 | 29 | 16 | | 44 | |
| | | | **Полы на отм.0,000,лист АР30** | | | | | | | | | |
| | | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| 40 | 353 | **Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 стяжки | 50,25 | 1439,13 | 36,64 | 72316 | 1841 | 35270 | 34148 | 114982 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 700,60 | 22,35 | 35205 | 1123 | | 8517 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41 | 354 | **Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=9** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.65мм)** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 стяжки | 50,25 | 1694,50 | 56,02 | 85149 | 2815 | 79235 | 4484 | 96804 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 61,68 | 33,26 | 3099 | 1671 | | 7171 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42 | 355 | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 50,25 | 992,40 | 36,56 | 49868 | 1837 | 20682 | 26763 | 82762 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 544,25 | 22,35 | 27349 | 1123 | | 6131 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **тип 2** | | | | | | | | | |
| 43 | 360 | **Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 стяжки | 114,2 | 1439,13 | 36,64 | 164349 | 4184 | 80156 | 77607 | 261313 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 700,60 | 22,35 | 80009 | 2552 | | 19357 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44 | 361 | **Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=9** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.65мм)** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 стяжки | 114,2 | 1694,50 | 56,02 | 193512 | 6397 | 180071 | 10191 | 220000 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 61,68 | 33,26 | 7044 | 3798 | | 16296 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 45 | 362 | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 114,2 | 992,40 | 36,56 | 113332 | 4175 | 47004 | 60823 | 188087 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 544,25 | 22,35 | 62153 | 2552 | | 13932 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | 363 | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 | 114,2 | 115,58 | 6,22 | 13199 | 711 | 11719 | 1119 | 15464 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 6,73 | 3,70 | 769 | 423 | | 1145 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **тип 3** | | | | | | | | | |
| 47 | 366 | **Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 стяжки | 14,76 | 1439,13 | 36,64 | 21242 | 541 | 10360 | 10030 | 33774 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 700,60 | 22,35 | 10341 | 330 | | 2502 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 367 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=6 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.50мм)** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94% СП - 8%* | м2 стяжки | 14,76 | 1129,67 | 37,35 | 16674 | 551 | 15516 | 878 | 18956 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 41,12 | 22,17 | 607 | 327 | | 1404 | |
| 49 | 368 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94% СП - 8%* | м2 | 14,76 | 2041,76 | 115,36 | 30136 | 1702 | 12706 | 15052 | 48803 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1065,59 | 19,26 | 15728 | 284 | | 3615 | |
| 50 | 369 | С1235-103-0111<br>235-103-0111 РСНБ РК 2022 | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклотканьь, пленка/пленка** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 16,5312 | 686,00 | -- | 11340 | -- | 11340 | -- | 12247 |
| 51 | 370 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |
| | | | *НР - 94% СП - 8%* | м2 | 14,76 | 992,40 | 36,56 | 14648 | 540 | 6075 | 7861 | 24310 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 544,25 | 22,35 | 8033 | 330 | | 1801 | |
| 52 | 371 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94% СП - 8%* | м2 | 14,76 | 115,58 | 6,22 | 1706 | 92 | 1515 | 145 | 1999 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 6,73 | 3,70 | 99 | 55 | | 148 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 1742940 | 55760 | 1136594 | 548254 | 2474492 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 550586 | 32666 | -- | 183297 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1742940 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1121886 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 583252 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14705 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 548254 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 183297 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2474491 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 583252 | | | 385 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2474491 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 583252 | | | 385 |

## РАЗДЕЛ 5. Полы жилой части

**Полы на отм.-7,800,лист АР28**

**тип 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 376 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94% СП - 8%* | м2 стяжки | 627,7 | 1439,13 | 36,64 | 903342 | 22999 | 440576 | 426566 | 1436303 |
| | | | | | | 700,60 | 22,35 | 439767 | 14029 | | 106395 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54 | 377 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 К=9 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(до толщ.65мм)** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 85%* | м2 стяжки | 627,7 | 1694,50<br>61,68 | 56,02<br>33,26 | 1063638<br>38717 | 35163<br>20877 | 989758 | 56016<br>89573 | 1209227 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55 | 378 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 85%* | м2 | 627,7 | 2041,76<br>1065,59 | 115,36<br>19,26 | 1281613<br>668871 | 72412<br>12090 | 540330 | 640103<br>153736 | 2075453 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 56 | 379 | С1235-103-0111<br>235-103-0111 РСНБ<br>РК 2022 | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 85%* | м2 | 703,024 | 686,00<br>-- | --<br>-- | 482274<br>-- | --<br>-- | 482274 | --<br>38582 | 520856 |
| 57 | 380 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 85%* | м2 | 627,7 | 992,40<br>544,25 | 36,56<br>22,35 | 622929<br>341626 | 22949<br>14029 | 258354 | 334313<br>76579 | 1033821 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **тип 2** | | | | | | | | | |
| 58 | 385 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 85%* | м2 стяжки | 23,22 | 1439,13<br>700,60 | 36,64<br>22,35 | 33417<br>16268 | 851<br>519 | 16298 | 15780<br>3936 | 53132 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59 | 386 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 К=9 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 85%* | м2 стяжки | 23,22 | 1694,50<br>61,68 | 56,02<br>33,26 | 39346<br>1432 | 1300<br>772 | 36614 | 2072<br>3313 | 44732 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60 | 387 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 85%* | м2 изолируемой поверхности | 23,22 | 2041,76<br>1065,59 | 115,36<br>19,26 | 47410<br>24743 | 2678<br>447 | 19989 | 23679<br>5687 | 76776 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 61 | 388 | С1235-103-0111<br>235-103-0111 РСНБ<br>РК 2022 | **Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 85%* | м2 | 26,0064 | 686,00<br>-- | --<br>-- | 17840<br>-- | --<br>-- | 17840 | --<br>1427 | 19267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10 | | | | | | | 2210 |
| 62 | 389 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 23,22 | 992,40 | 36,56 | 23044 | 849 | 9558 | 12367 | 38244 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 544,25 | 22,35 | 12637 | 519 | | 2833 | |
| | | | **Полы на отм.-4,500,лист АР29** | | | | | | | | | |
| | | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| 63 | 394 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 28,3 | 1439,13 | 36,64 | 40727 | 1037 | 19863 | 19232 | 64756 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 700,60 | 22,35 | 19827 | 633 | | 4797 | |
| 64 | 395 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 К=9 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 28,3 | 1694,50 | 56,02 | 47954 | 1585 | 44623 | 2525 | 54518 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 61,68 | 33,26 | 1746 | 941 | | 4038 | |
| 65 | 396 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 28,3 | 992,40 | 36,56 | 28085 | 1035 | 11648 | 15073 | 46610 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 544,25 | 22,35 | 15402 | 633 | | 3453 | |
| | | | **тип 4** | | | | | | | | | |
| 66 | 401 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на** битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 306,44 | 2404,64 | 115,36 | 736878 | 35351 | 374988 | 312495 | 1133312 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 1065,59 | 19,26 | 326539 | 5902 | | 83949 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67 | 402 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 306,44 | 1439,13 | 36,64 | 441007 | 11228 | 215087 | 208247 | 701196 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 700,60 | 22,35 | 214692 | 6849 | | 51942 | |
| 68 | 403 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 К=8 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 306,44 | 1506,23 | 49,80 | 461569 | 15260 | 429507 | 24310 | 524748 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 54,83 | 29,56 | 16802 | 9058 | | 38869 | |
| 69 | 404 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 306,44 | 992,40 | 36,56 | 304111 | 11204 | 126127 | 163210 | 504707 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 544,25 | 22,35 | 166780 | 6849 | | 37386 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 405 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 306,44 | 115,58 | 6,22 | 35418 | 1906 | 31450 | 3003 | 41495 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 6,73 | 3,70 | 2062 | 1134 | | 3074 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Полы на отм.0,000 и выше отм.0,000,лист АР30-36** | | | | | | | | | |
| | | | **тип 3** | | | | | | | | | |
| 71 | 429 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 199,92 | 2930,74 | 27,65 | 585914 | 5528 | 79992 | 472665 | 1143265 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 2502,97 | 12,21 | 500394 | 2441 | | 84686 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72 | 430 | С1233-202-0103<br>233-202-0103 РСНБ<br>РК 2022 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м2 | 203,62 | 1902,00 | -- | 387285 | -- | 387285 | -- | 418268 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30983 | |
| 73 | 431 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | 767,92 | 521,40 | 2,60 | 400393 | 1997 | 23321 | 353481 | 814187 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 488,43 | 1,26 | 375075 | 968 | | 60312 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 74 | 432 | С1233-202-0103<br>233-202-0103 РСНБ<br>РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 58,17 | 1902,00 | -- | 110639 | -- | 110639 | -- | 119490 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8851 | |
| | | | **тип 4** | | | | | | | | | |
| 75 | 433 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 69,99 | 1439,13 | 36,64 | 100725 | 2564 | 49126 | 47563 | 160151 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 700,60 | 22,35 | 49035 | 1564 | | 11863 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 76 | 436 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 К=8 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** | м2 стяжки | 110,69 | 1506,23 | 49,80 | 166725 | 5512 | 155144 | 8781 | 189546 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 54,83 | 29,56 | 6069 | 3272 | | 14040 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77 | 437 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 110,69 | 992,40 | 36,56 | 109849 | 4047 | 45559 | 58953 | 182307 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 544,25 | 22,35 | 60243 | 2474 | | 13504 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78 | 438 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 110,69 | 115,58 | 6,22 | 12794 | 689 | 11360 | 1085 | 14989 |
| | | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 6,73 | 3,70 | 745 | 410 | | 1110 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79 | 439 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 414,98 | 2930,74 | 27,65 | 1216198 | 11474 | 166042 | 981125 | 2373108 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2502,97 | 12,21 | 1038682 | 5067 | | 175786 | |
| 80 | 440 | С1233-202-0103<br>233-202-0103 РСНБ РК 2022 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | м2 | 422,66 | 1902,00 | -- | 803899 | -- | 803899 | -- | 868211 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64312 | |
| | | | **тип 5** | | | | | | | | | |
| 81 | 443 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 74,56 | 992,40 | 36,56 | 73993 | 2725 | 30689 | 39711 | 122800 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 544,25 | 22,35 | 40579 | 1666 | | 9096 | |
| 82 | 444 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 74,56 | 115,58 | 6,22 | 8618 | 464 | 7652 | 731 | 10097 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 6,73 | 3,70 | 502 | 276 | | 748 | |
| | | | **тип 6** | | | | | | | | | |
| 83 | 447 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 41,6 | 1439,13 | 36,64 | 59868 | 1524 | 29199 | 28270 | 95189 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 700,60 | 22,35 | 29145 | 930 | | 7051 | |
| 84 | 450 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=8 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 41,6 | 1506,23 | 49,80 | 62659 | 2072 | 58306 | 3300 | 71236 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 54,83 | 29,56 | 2281 | 1230 | | 5277 | |
| 85 | 451 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 41,6 | 992,40 | 36,56 | 41284 | 1521 | 17122 | 22156 | 68515 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 544,25 | 22,35 | 22641 | 930 | | 5075 | |
| 86 | 452 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 41,6 | 115,58 | 6,22 | 4808 | 259 | 4269 | 408 | 5633 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 6,73 | 3,70 | 280 | 154 | | 417 | |
| | | | **тип 7 на отм.51.100** | | | | | | | | | |
| 87 | 457 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | | м2 стяжки | 70,23 | 992,40 | 36,56 | 69696 | 2568 | 28905 | 37404 | 115669 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 94% СП - 8% | | | 544,25 | 22,35 | 38223 | 1570 | | 8568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 88 | 458 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 70,23 | 2404,64 | 115,36 | 168878 | 8102 | 85940 | 71618 | 259735 |
| | | | НР - 94% СП - 8% | | | 1065,59 | 19,26 | 74836 | 1353 | | 19240 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 89 | 459 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 70,23 | 536,82 | 47,41 | 37701 | 3329 | -- | 33878 | 77306 |
| | | | НР - 94% СП - 8% | | | 489,41 | 23,77 | 34371 | 1669 | | 5727 | |
| 90 | 460 | С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | м3 | 9,8322 | 49780,00 | -- | 489447 | -- | 489447 | -- | 528603 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 39156 | |
| 91 | 461 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м2 изолируемой поверхности | 70,23 | 2404,64 | 115,36 | 168878 | 8102 | 85940 | 71618 | 259735 |
| | | | НР - 94% СП - 8% | | | 1065,59 | 19,26 | 74836 | 1353 | | 19240 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92 | 462 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 70,23 | 992,40 | 36,56 | 69696 | 2568 | 28905 | 37404 | 115669 |
| | | | НР - 94% СП - 8% | | | 544,25 | 22,35 | 38223 | 1570 | | 8568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 93 | 463 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=3 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 70,23 | 346,74 | 18,67 | 24352 | 1311 | 21623 | 2065 | 28530 |
| | | | НР - 94% СП - 8% | | | 20,19 | 11,09 | 1418 | 779 | | 2113 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94 | 464 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,0582909 | 24619,45 | 2139,80 | 1435 | 125 | 2 | 1242 | 2891 |
| | | | НР - 94% СП - 8% | | | 22437,65 | 979,06 | 1308 | 57 | | 214 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95 | 465 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,0582909 | 567060,00 | -- | 33054 | -- | 33054 | -- | 35698 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2644 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **11819390** | **304288** | **6818304** | **4532449** | **17659991** |
| | | | | | | | | **4696797** | **125014** | -- | **1308150** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **11819390** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **4493863** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4821811** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2324438** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4532449** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1308150** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **17659989** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2688 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4821811 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 17659989 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2688 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4821811 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка офиса** | | | | | | | | | |
| | | | **внутренняя отделка на отм.-4,500,лист АР40** | | | | | | | | | |
| | | | **стены** | | | | | | | | | |
| | | | **стены бетонные** | | | | | | | | | |
| 96 | 474 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 686,12 | 1498,55 | 24,18 | 1028185 | 16590 | 283121 | 587881 | 1745352 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1061,73 | 9,29 | 728474 | 6374 | | 129286 | |
| | | | **перегородки из кирпича** | | | | | | | | | |
| 97 | 481 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 92,09 | 2064,63 | 115,30 | 190132 | 10618 | 40816 | 118140 | 332934 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1506,11 | 97,49 | 138698 | 8978 | | 24662 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **внутренняя отделка на отм.0,000,лист АР41** | | | | | | | | | |
| | | | **стены** | | | | | | | | | |
| | | | **перегородки из гипсокартона** | | | | | | | | | |
| 98 | 503 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 95,77 | 639,30 | 2,37 | 61226 | 227 | 16530 | 35641 | 104617 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 464,33 | 0,86 | 44469 | 82 | | 7750 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 1279543 | 27435 | 340467 | 741662 | 2182903 |
| | | | | | | | | 911641 | 15434 | -- | 161698 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1279543 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 340467 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 927075 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 741662 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 161698 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2182903 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 502 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 927075 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 2182903 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 502 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 927075 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка жилой части** | | | | | | | | | |
| | | | **внутренняя отделка на отм.-7,800,лист АР37,38** | | | | | | | | | |
| | | | **стены** | | | | | | | | | |
| | | | **стены бетонные** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 513 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1707,8 | 1498,55<br>1061,73 | 24,18<br>9,29 | 2559224<br>1813222 | 41294<br>15865 | 704708 | 1463277<br>321801 | 4344302 |
| | | | **стены из теплоблоков** | | | | | | | | | |
| 100 | 516 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 оштукатуриваемой поверхности | 54,65 | 2064,63<br>1506,11 | 115,30<br>97,49 | 112832<br>82309 | 6301<br>5328 | 24222 | 70109<br>14635 | 197577 |
| 101 | 517 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 54,65 | 1044,93<br>602,17 | 6,17<br>2,41 | 57105<br>32909 | 337<br>132 | 23859 | 26432<br>6683 | 90220 |
| | | | **внутренняя отделка на отм.-4,500,лист АР39** | | | | | | | | | |
| | | | **стены** | | | | | | | | | |
| | | | **стены бетонные** | | | | | | | | | |
| 102 | 522 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(5мм)<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1386,1 | 1498,55<br>1061,73 | 24,18<br>9,29 | 2077140<br>1471664 | 33516<br>12877 | 571960 | 1187638<br>261183 | 3525961 |
| | | | **стены из теплоблоков** | | | | | | | | | |
| 103 | 525 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 оштукатуриваемой поверхности | 54,65 | 2064,63<br>1506,11 | 115,30<br>97,49 | 112832<br>82309 | 6301<br>5328 | 24222 | 70109<br>14635 | 197577 |
| 104 | 526 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 54,65 | 1044,93<br>602,17 | 6,17<br>2,41 | 57105<br>32909 | 337<br>132 | 23859 | 26432<br>6683 | 90220 |
| | | | **внутренняя отделка выше отм.0,000,лист АР42,43-57,73** | | | | | | | | | |
| | | | **потолок** | | | | | | | | | |
| 105 | 531 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 1102,01 | 1552,60<br>1106,33 | 9,67<br>3,78 | 1710981<br>1219187 | 10657<br>4166 | 481137 | 978684<br>215178 | 2904844 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 532 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР - 80%, СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 7166,75 | 1155,90<br>929,51 | 7,49<br>3,71 | 8284046<br>6661566 | 53679<br>26589 | 1568801 | 5350552<br>1090779 | 14725378 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **стены** | | | | | | | | | |
| | | | **стены бетонные** | | | | | | | | | |
| 107 | 539 | Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(5мм)<br>НР - 80%, СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 817,04 | 1498,55<br>1061,73 | 24,18<br>9,29 | 1224375<br>867476 | 19756<br>7590 | 337143 | 700056<br>153955 | 2078386 |
| 108 | 540 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 657,99 | 841,70<br>530,91 | 6,17<br>2,41 | 553830<br>349333 | 4060<br>1586 | 200437 | 280738<br>66766 | 901334 |
| 109 | 541 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 окрашиваемой поверхности | 8688,49 | 946,92<br>739,81 | 7,05<br>3,50 | 8227305<br>6427832 | 61254<br>30410 | 1738219 | 5166611<br>1071551 | 14465467 |
| 110 | 542 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности облицовки | 244,02 | 5270,92<br>2881,51 | 22,15<br>10,84 | 1286210<br>703146 | 5405<br>2645 | 577659 | 564633<br>148066 | 1998909 |
| | | | **стены и перегородки из теплоблоков и кирпича** | | | | | | | | | |
| 111 | 543 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 оштукатуриваемой поверхности | 658,1 | 2064,63<br>1506,11 | 115,30<br>97,49 | 1358733<br>991171 | 75879<br>64158 | 291683 | 844263<br>176239 | 2379236 |
| 112 | 544 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 407,3 | 1044,93<br>602,17 | 6,17<br>2,41 | 425600<br>245264 | 2513<br>982 | 177823 | 196995<br>49809 | 672403 |
| 113 | 545 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 407,3 | 841,70<br>530,91 | 6,17<br>2,41 | 342824<br>216240 | 2513<br>982 | 124071 | 173779<br>41329 | 557931 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 546 | Е11-150105-0103<br>1115-0105-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 окрашиваемой поверхности | 5281,38 | 946,92<br>739,81 | 7,05<br>3,50 | 5001044<br>3907218 | 37234<br>18485 | 1056592 | 3140573<br>651353 | 8792969 |
| 115 | 547 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности облицовки | 93,39 | 5270,92<br>2881,51 | 22,15<br>10,84 | 492251<br>269104 | 2068<br>1012 | 221079 | 216093<br>56667 | 765011 |
| | | | **перегородки из гипсокартона** | | | | | | | | | |
| 116 | 548 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 отделываемой поверхности | 2246,14 | 639,30<br>464,33 | 2,37<br>0,86 | 1435957<br>1042950 | 5324<br>1932 | 387683 | 835901<br>181758 | 2453616 |
| 117 | 549 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 5028,54 | 642,86<br>438,19 | 4,61<br>2,28 | 3232647<br>2203456 | 23181<br>11465 | 1006010 | 1771957<br>400372 | 5404976 |
| 118 | 550 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,04 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности облицовки | 1322,64 | 5270,92<br>2881,51 | 22,15<br>10,84 | 6971530<br>3811200 | 29296<br>14337 | 3131034 | 3060430<br>802551 | 10834512 |
| 119 | 551 | Е11-080701-0201<br>1108-0701-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кзм=1,08 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в лестничных клетках)<br>НР - 93%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | 12,75 | 1816,70<br>1307,83 | 8,11<br>3,93 | 23163<br>16675 | 103<br>50 | 6385 | 15554<br>3097 | 41815 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 45546734<br>32447140 | 421008<br>226051 | 12678586<br>– | 26140816<br>5735090 | 77422644 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45546734 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 12678590 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 32673191 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26140816 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5735090 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 77422640 | | | | 17851 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 32673191 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 77422640 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | | | | 17851 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 32673191 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка

**керамогранит**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 567 | Е11-150109-0201<br>1115-0109-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем** | м2 поверхности облицовки | 242,5 | 12642,66 | 68,65 | 3065845 | 16648 | 1398036 | 1325835 | 4743014 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6808,91 | 25,29 | 1651161 | 6133 | | 351334 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 121 | 568 | С1231-102-0106<br>231-102-0106 РСНБ РК 2022 | **Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка** | м2 | 242,5 | 13839,00 | -- | 3355958 | -- | 3355958 | -- | 3624435 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 268477 | |
| 122 | 569 | С1234-101-0206<br>234-101-0206 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | м3 | 25,47 | 49780,00 | -- | 1267897 | -- | 1267897 | -- | 1369329 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101432 | |
| | | | **фибробетонный декоративный элемент Д-1,листы АР76-78** | | | | | | | | | |
| 123 | 573 | Е11-150303-0104<br>1115-0303-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Установка фибробетонного декоративного элемента,высотой до 750мм** | м | 110 | 4061,66 | 58,04 | 446783 | 6384 | 16276 | 341869 | 851744 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3855,66 | 29,21 | 424123 | 3213 | | 63092 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 124 | 574 | прайс СТПРАЙС лист ТОО "Коркем Декор" | **Стоимость декоративного элемента Д-1** | м | 110 | 20035,71 | -- | 2203928 | -- | 2203928 | -- | 2380243 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176315 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 10340411 | 23032 | 8242095 | 1667704 | 12968765 |
| | | | | | | | | 2075284 | 9346 | -- | 960650 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10340411 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1414313 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2084630 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6827783 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1667704 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 960650 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12968765 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1059 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2084630 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 12968765 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1059 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2084630 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9. Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Металлоконструкции входной группы по оси А,лист КЖ129** | | | | | | | | | |
| 125 | 588 | Е11-090402-0101<br>1109-0402-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Фахверк. Монтаж** | т конструкций | 0,97 | 95324,24 | 28151,39 | 92465 | 27307 | 8492 | 44004 | 147387 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 58418,71 | 7327,68 | 56666 | 7108 | | 10917 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 590 | С1222-512-0601 222-512-0601 РСНБ РК 2022 | Ригели фахверка | т | 0,54 | 979936,00 | -- | 529165 | -- | 529165 | -- | 571498 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 42333 | |
| 127 | 591 | С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,43 | 968090,00 | -- | 416279 | -- | 416279 | -- | 449581 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 33302 | |
| 128 | 592 | Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,33 | 46368,83 | 13984,65 | 15302 | 4615 | 1853 | 7202 | 24304 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 26770,82 | 4858,30 | 8834 | 1603 | | 1800 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 129 | 593 | С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,33 | 970424,00 | -- | 320240 | -- | 320240 | -- | 345859 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25619 | |
| 130 | 594 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 79,997 | 198,57 | 4,45 | 15886 | 356 | 8949 | 4587 | 22111 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 82,26 | 0,84 | 6581 | 67 | | 1638 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 131 | 595 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 39,6 | 5617,61 | 31,07 | 222457 | 1231 | 177050 | 41116 | 284659 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 1115,56 | 13,00 | 44176 | 515 | | 21086 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Козырек главного входа,лист АР69 | | | | | | | | | |
| 132 | 608 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия кровельные из листоой стали. Устройство | м2 кровли | 20 | 1229,21 | 31,07 | 24584 | 621 | 1652 | 20766 | 48978 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 1115,56 | 13,00 | 22311 | 260 | | 3628 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 133 | 609 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,473 | 973520,00 | -- | 460475 | -- | 460475 | -- | 497313 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36838 | |
| 134 | 610 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 40 | 198,57 | 4,45 | 7943 | 178 | 4475 | 2294 | 11055 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 82,26 | 0,84 | 3290 | 34 | | 819 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 135 | 611 | Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Устройство уклона из цементно-песчаного раствора М100 | м3 | 0,27 | 28430,06 | 2128,81 | 7676 | 575 | 5602 | 1536 | 9949 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 5551,29 | 632,98 | 1499 | 171 | | 737 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 136 | 612 | Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 23 | 969,61 | 16,23 | 22301 | 373 | 3361 | 17172 | 42631 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 807,24 | 4,30 | 18567 | 99 | | 3158 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Козырек главного входа,лист АР70** | | | | | | | | | |
| 137 | 639 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия кровельные из листовой стали. Устройство | м2 кровли | 20 | 1229,21 | 31,07 | 24584 | 621 | 1652 | 20766 | 48978 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 1115,56 | 13,00 | 22311 | 260 | | 3628 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 138 | 640 | С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,473 | 973520,00 | -- | 460475 | -- | 460475 | -- | 497313 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36838 | |
| 139 | 641 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 40 | 198,57 | 4,45 | 7943 | 178 | 4475 | 2294 | 11055 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 82,26 | 0,84 | 3290 | 34 | | 819 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 140 | 642 | Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство уклона из цементно-песчаного раствора М100 | м3 | 0,27 | 28430,06 | 2128,81 | 7676 | 575 | 5602 | 1536 | 9949 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 5551,29 | 632,98 | 1499 | 171 | | 737 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 141 | 643 | Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 23 | 969,61 | 16,23 | 22301 | 373 | 3361 | 17172 | 42631 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 807,24 | 4,30 | 18567 | 99 | | 3158 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 142 | 644 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 28,98 | 5426,03 | 21,48 | 157246 | 623 | 105149 | 47513 | 221140 |
| | | | НР - 92%; СП - 8% | | | 1776,19 | 5,89 | 51474 | 171 | | 16381 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Ограждение балконов,листы АР71,72(замена листа стекломагнезитового на металлосайдинг) Протокол №7** | | | | | | | | | |
| 143 | | Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 1256,2 | 1098,12 | 3,73 | 1379458 | 4686 | 574585 | 641780 | 2182936 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 636,99 | 1,62 | 800187 | 2035 | | 161698 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | | С1222-528-0204<br>222-528-0204 РСНБ РК 2022 | Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета | м2 | 1256,2 | 3598,00 | -- | 4519808 | -- | 4519808 | -- | 4881393 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 361585 | |
| 145 | | С1231-303-0101<br>231-303-0101 РСНБ РК 2022 | Металлический сайдинг | м2 | 1319,01 | 3621,00 | -- | 4776135 | -- | 4776135 | -- | 5158226 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 382091 | |
| | | | **Ограждение лоджий,лист АР74** | | | | | | | | | |
| 146 | 657 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | т конструкций | 0,29 | 119465,68 | 36510,70 | 34645 | 10588 | 4572 | 16193 | 54906 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 67190,07 | 13736,71 | 19485 | 3984 | | 4067 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147 | 658 | С1222-503-0201<br>222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,29 | 1004968,00 | -- | 291441 | -- | 291441 | -- | 314756 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23315 | |
| 148 | 659 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 12,14 | 198,57 | 4,45 | 2411 | 54 | 1358 | 696 | 3356 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 82,26 | 0,84 | 999 | 10 | | 249 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Обшивка лоджий(замена листа стекломагнезитового на металлосайдинг) Протокол №7** | | | | | | | | | |
| 149 | | Е11-150108-1808<br>1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 92,16 | 1098,12 | 3,73 | 101203 | 343 | 42155 | 47084 | 160149 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 636,99 | 1,62 | 58705 | 149 | | 11863 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 150 | | С1222-528-0204<br>222-528-0204 РСНБ РК 2022 | Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета | м2 | 92,16 | 3598,00 | -- | 331592 | -- | 331592 | -- | 358119 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26527 | |
| 151 | | С1231-303-0101<br>231-303-0101 РСНБ РК 2022 | Металлический сайдинг | м2 | 96,768 | 3621,00 | -- | 350397 | -- | 350397 | -- | 378429 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28032 | |
| | | | **Обшивка шкафа ЭЛ и ПК** | | | | | | | | | |
| 152 | 817 | Е11-150108-1503<br>1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее | м2 стен (за вычетом проемов) | 131 | 2125,03 | 21,47 | 278379 | 2813 | 143949 | 106310 | 415464 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1004,71 | 9,70 | 131617 | 1271 | | 30775 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Утепление бетонных стен по оси 3 и 4, лист АР73** | | | | | | | | | |
| 153 | 820 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208<br>**РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 94,86 | 639,30 | 2,37 | 60644 | 225 | 16373 | 35302 | 103622 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 464,33 | 0,86 | 44046 | 82 | | 7676 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 154 | 821 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>**РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04** | **Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | м2 | 600 | 642,86 | 4,61 | 385716 | 2766 | 120036 | 211428 | 644916 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 438,19 | 2,28 | 262914 | 1368 | | 47772 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 15326827 | 59101 | 13690708 | 1286751 | 17942663 |
| | | | | | | | | 1577018 | 19491 | -- | 1329086 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15184415 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1219784 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1498829 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 12456007 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1219352 | | | | |
| | | | **Сметная прибыль** | **Тенге** | | | | **1312302** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17716069 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 840 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1498829 | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 142412 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 14916 | | | | |
| | | | **Всего заработная плата** | **Тенге** | | | | | 97680 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 67399 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16784 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 226595 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97680 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 17942664 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 888 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1596509 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 183796417 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 50899521 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1127664 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 534592 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 75451308 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 42703293 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 13614629 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1 % | | 1837964,17 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | **185 634 381** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | 0,42 % | | 779 664 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | **186 414 046** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | | 3 728 281 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | **190 142 326** | |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | 76 056 931 | |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | 114 085 396 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | **195 282 319** | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1 | | | | | | | | 76 056 931 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539 | | | | | | | | 119 225 388 | |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | | | | | **23 433 878** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **218 716 197** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | **0,97** | | | | | | **212 154 711** | |
| | | | в т.ч. НДС | | 0,12 | | | | | | 22 730 862 | |

**Заказчик**

**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Төрехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Кантарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Нуркалиев Р.М.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Комплаенс-офицер _____ Саптаев Р.С.

**Авторский надзор**

**ТОО «АиГ ТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**

**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

**Подрядчик**

**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Руководитель проектов _____ Баймухамбетов К.Е.

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Аузовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом,пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27**

# Акт выполненных работ №29

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-13 Приобретение лифтов**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.12.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1.** | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 516-101-0103 **РСНБ РК 2022** | **Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95** | **комплект** | 1 | 9449972 | | 9449972 | | 9449972 | | 9449972 |
| | | | Отпускная цена | | | 9449972 | | 9449972 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *9449972* | | | | |
| 2 | 8 | 516-101-0310 **РСНБ РК 2022** | **Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95** | **комплект** | 1 | 14060985 | | 14060985 | | 14060985 | | 14060985 |
| | | | Отпускная цена | | | 14060985 | | 14060985 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *14060985* | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1.** | | | | | | | | | 23510957 |
| | | | **Раздел: 2. Протокол №3 от 03.04.2024г.** | | | | | | | | | |
| 3 | | **ССЦ РК** 8.04-09-2021 т.ч таб. 1 | **Доплата на каждую дополнительную остановку лифта пассажирского грузоподъемностью 400 кг** | **остановка** | 10 | 154000 | | 1540000 | | 1540000 | | 1540000 |
| | | | Отпускная цена | | | 154000 | | 1540000 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1540000* | | | | |
| 4 | | **ССЦ РК** 8.04-09-2021 т.ч таб. 1 | **Доплата на каждую дополнительную остановку лифта пассажирского грузоподъемностью 1000 кг** | **остановка** | 10 | 222000 | | 2220000 | | 2220000 | | 2220000 |
| | | | Отпускная цена | | | 222000 | | 2220000 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2220000* | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Протокол №3 от 03.04.2024г.** | | | | | | | | | 3760000 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 27270957 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 27270957 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 27270957 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | 1 % | | 0 | | | | 27 270 957 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | 0,42 % | | 0 | | | | 27 270 957 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 2 % | | 0 | | | | 27 270 957 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | 10 908 383 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 16 362 574 |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | | 28 008 155 |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1 | | | | | | | | | 10 908 383 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539 | | | | | | | | | 17 099 772 |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | **3 360 979** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **31 369 133** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | | **0,97** | | | | | | **30 428 059** |
| | | | в т.ч. НДС | | | 0,12 | | | | | | 3 260 149 |

**Заказчик**

**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Терехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Кантарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Нуркалиев Р.М.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Комплаенс-офицер _____ Саптаев Р.С.

**Авторский надзор**

**ТОО «АиГТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**

**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

**Подрядчик**

**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Руководитель проектов _____ Баймухамбетов К.Е.

Форма 2В

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23; д/с №089-9 от 2023-04-27**

# Акт выполненных работ №30

**за апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-13 Приобретение и монтаж лифтов работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | Ц13-030501-0108 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования | лифт | 1 | 1068545,18 | 18732,9 | 1068545 | 18733 | 87611 | 589306 | 1790479 |
| | | | | | | 962201,05 | 3873,76 | 962201 | 3874 | | 132628 | |
| 2 | 2 | Ц13-030501-0109 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта | остановка | 10 | 72568,92 | 376,1 | 725689 | 3761 | 98474 | 380689 | 1194888 |
| | | | | | | 62345,45 | 62,54 | 623455 | 625 | | 88510 | |
| 3 | 3 | Ц13-030501-0110 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта | м | 32 | 13848,26 | 95,94 | 443144 | 3070 | 96431 | 209920 | 705309 |
| | | | | | | 10738,86 | 15,26 | 343644 | 488 | | 52245 | |
| 4 | 5 | Ц13-030501-0114 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования | лифт | 1 | 1676690,34 | 39357,88 | 1676690 | 39358 | 124797 | 927526 | 2812553 |
| | | | | | | 1512535,34 | 7999,64 | 1512535 | 8000 | | 208337 | |
| 5 | 6 | Ц13-030501-0115 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта | остановка | 7 | 82475,11 | 594,82 | 577326 | 4164 | 77408 | 302878 | 950620 |
| | | | | | | 70821,94 | 109,58 | 495754 | 767 | | 70416 | |
| 6 | 7 | Ц13-030501-0116 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта | м | 17 | 17665,49 | 137,94 | 300313 | 2345 | 51229 | 150763 | 487162 |
| | | | | | | 14514,09 | 24,28 | 246740 | 413 | | 36086 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 4791707 | 71431 | 535950 | 2561082 | 7941011 |
| | | | | | | | | 4184328 | 14167 | | 588222 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 79410 | | | | 8020422 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,42 % | | 33686 | | | | 8054108 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 161082 | | | | 8215190 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 3 286 076 |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | | 4 929 114 |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | | **8 437 266** |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | 3 286 076 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1 | | | | | | | | | 5 151 190 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539 | | | | | | | | | **1 012 472** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | **9 449 738** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9 166 246** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | | **0,97** | | | | | | 982 098 |
| | | | в т.ч. НДС | | | 0,12 | | | | | | |

**Заказчик**

**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Торехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Кантарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Нуркалиев Р.М.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Комплаенс-офицер _____ Саптаев Р.С.

**Авторский надзор**

**ТОО «АиГТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**

**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

**Подрядчик**

**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Руководитель проектов _____ Баймухамбетов К.

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом,пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23**

# Акт выполненных работ №31

за **апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-08 Электроосвещение и силовое оборудование. Пятно 1**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Жилой дом** | | | | | | | | | |
| | | | **Щиты, шкафы** | | | | | | | | | |
| | | | **ГРЩ-1** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 515-301-0303 РСНБ РК 2022 | **Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012** | шт. | 1 | 949914,00<br>– | –<br>– | 949914<br>– | –<br>– | 949914 | –<br>– | 949914 |
| 2 | 3 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 3 | 2089,99<br>1935,70 | 117,03<br>52,02 | 6270<br>5807 | 351<br>156 | 112 | 4293<br>845 | 11409 |
| 3 | 4 | 247-301-0222 РСНБ РК 2022 | **Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 21302,00<br>– | –<br>– | 63906<br>– | –<br>– | 63906 | –<br>5112 | 69018 |
| 4 | 5 | 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 9 | 5823,40<br>4284,52 | 564,73<br>243,97 | 52411<br>38561 | 5083<br>2196 | 8767 | 29345<br>6540 | 88296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 247-302-0119 РСНБ РК 2022 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015<br>СП - 8% | шт. | 6 | 4467,00<br>– | –<br>– | 26802<br>– | –<br>– | 26802 | –<br>2144 | 28946 |
| 6 | 7 | 247-302-0116 РСНБ РК 2022 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015<br>СП - 8% | шт. | 3 | 4254,00<br>– | –<br>– | 12762<br>– | –<br>– | 12762 | –<br>1021 | 13783 |
| 7 | 8 | 1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 8974,19<br>4697,92 | 174,39<br>52,02 | 8974<br>4698 | 174<br>52 | 4102 | 3420<br>992 | 13385 |
| 8 | 9 | 247-204-3425 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА<br>СП - 8% | шт. | 1 | 29279,00<br>– | –<br>– | 29279<br>– | –<br>– | 29279 | –<br>2342 | 31621 |
| 9 | 10 | 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 4 | 15846,15<br>4449,88 | 1291,03<br>520,25 | 63385<br>17800 | 5164<br>2081 | 40421 | 14314<br>6216 | 83915 |
| 10 | 11 | 247-201-0820 РСНБ РК 2022 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001<br>СП - 8% | шт. | 4 | 103913,00<br>– | –<br>– | 415652<br>– | –<br>– | 415652 | –<br>33252 | 448904 |
| 11 | 12 | 1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 7 | 8974,19<br>4697,92 | 174,39<br>52,02 | 62819<br>32885 | 1221<br>364 | 28713 | 23940<br>6941 | 93699 |
| 12 | 13 | 247-204-3419 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА<br>СП - 8% | шт. | 1,02 | 20340,00<br>– | –<br>– | 20747<br>– | –<br>– | 20747 | –<br>1660 | 22407 |
| 13 | 14 | 247-204-3418 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА<br>СП - 8% | шт. | 6,12 | 20535,00<br>– | –<br>– | 125674<br>– | –<br>– | 125674 | –<br>10054 | 135728 |
| 14 | 15 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 3 | 7458,47<br>4218,80 | 170,70<br>52,02 | 22375<br>12656 | 512<br>156 | 9207 | 9225<br>2528 | 34128 |
| 15 | 16 | 247-204-3408 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА<br>СП - 8% | шт. | 1,02 | 15282,00<br>– | –<br>– | 15588<br>– | –<br>– | 15588 | –<br>1247 | 16835 |
| 16 | 17 | 247-204-0663 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1,02 | 2954,00<br>– | –<br>– | 3013<br>– | –<br>– | 3013 | –<br>241 | 3254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 247-204-0660 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,02 | 2446,00 | -- | 2495 | -- | 2495 | -- | 2695 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |
| 18 | 19 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 3918,52 | 29,08 | 15674 | 116 | 7120 | 6075 | 23489 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2109,40 | -- | 8438 | -- | | 1740 | |
| 19 | 20 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,02 | 1888,00 | -- | 1926 | -- | 1926 | -- | 2080 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 20 | 21 | 247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,06 | 1888,00 | -- | 5777 | -- | 5777 | -- | 6239 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | |
| 21 | 22 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 3918,52 | 29,08 | 35267 | 262 | 16020 | 13669 | 52851 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2109,40 | -- | 18985 | -- | | 3915 | |
| 22 | 23 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7,14 | 700,00 | -- | 4998 | -- | 4998 | -- | 5398 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 23 | 24 | 247-204-0178 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,04 | 4903,00 | -- | 10002 | -- | 10002 | -- | 10802 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 800 | |
| 24 | 25 | 1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции | шт. | 3 | 16868,59 | 174,00 | 50606 | 522 | 30060 | 14530 | 70347 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6674,82 | 52,02 | 20024 | 156 | | 5211 | |
| 25 | 26 | 247-208-0109 РСНБ РК 2022 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ | шт. | 3,06 | 2703,00 | -- | 8271 | -- | 8271 | -- | 8933 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 662 | |
| 26 | 27 | 243-907-0702 РСНБ РК 2022 | DIN-рейка (60см) оцинкованная | шт. | 1 | 738,00 | -- | 738 | -- | 738 | -- | 797 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 27 | 28 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 2,06 | 1645,00 | -- | 3389 | -- | 3389 | -- | 3660 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | |
| | | | **Щит АВР-1 на 200А** | | | | | | | | | |
| 28 | 30 | 247-201-0810 РСНБ РК 2022 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 с АВР, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 21739,00 | -- | 21739 | -- | 21739 | -- | 23478 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1739 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 31 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 3918,52<br>2109,40 | 29,08<br>-- | 7837<br>4219 | 58<br>-- | 3560 | 3038<br>870 | 11745 |
| 30 | 32 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 2,04 | 700,00<br>-- | --<br>-- | 1428<br>-- | --<br>-- | 1428 | --<br>114 | 1542 |
| 31 | 33 | 1308-0303-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 19514,34<br>9230,48 | 184,81<br>52,02 | 39029<br>18461 | 370<br>104 | 20198 | 13367<br>4192 | 56587 |
| 32 | 34 | 247-208-0306 РСНБ РК 2022 | Контакторы электромагнитные модели КТА, 200 А, 400 В/АС-3<br>СП - 8% | шт. | 2,04 | 63157,00<br>-- | --<br>-- | 128840<br>-- | --<br>-- | 128840 | --<br>10307 | 139147 |
| 33 | 35 | 1310-0702-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Реле времени программное, тип 2РВМ. Монтаж оборудования<br>НР - 61%; СП - 8% | шт. | 3 | 1266,67<br>1244,65 | --<br>-- | 3800<br>3734 | --<br>-- | 66 | 2278<br>486 | 6564 |
| 34 | 36 | Прайс-лист ТОО "NTE" | Реле напряжения РЭВ 821, 48В ЧЭАЗ А8119-77137833<br>СП - 8% | шт. | 3 | 79664,73<br>-- | --<br>-- | 238994<br>-- | --<br>-- | 238994 | --<br>19120 | 258114 |
| 35 | 37 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 2659,19<br>2142,26 | 468,14<br>208,10 | 5318<br>4285 | 936<br>416 | 97 | 3385<br>696 | 9399 |
| 36 | 38 | 247-216-0802 РСНБ РК 2022 | Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ALTE 22 мм неон 220В<br>СП - 8% | шт. | 2,04 | 710,00<br>-- | --<br>-- | 1448<br>-- | --<br>-- | 1448 | --<br>116 | 1564 |
| 37 | 39 | 243-907-0702 РСНБ РК 2022 | DIN-рейка (60см) оцинкованная<br>СП - 8% | шт. | 2 | 738,00<br>-- | --<br>-- | 1476<br>-- | --<br>-- | 1476 | --<br>118 | 1594 |
| 38 | 40 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм<br>СП - 8% | шт. | 2,06 | 1645,00<br>-- | --<br>-- | 3389<br>-- | --<br>-- | 3389 | --<br>271 | 3660 |
| | | | **Щит распределительный ЩС-1** | | | | | | | | | |
| 39 | 42 | 247-201-0307 РСНБ РК 2022 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001<br>СП - 8% | шт. | 1 | 18893,00<br>-- | --<br>-- | 18893<br>-- | --<br>-- | 18893 | --<br>1511 | 20404 |
| 40 | 43 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 7458,47 | 170,70 | 7458 | 171 | 3068 | 3075 | 11376 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 | | | | | | | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4218,80 | 52,02 | 4219 | 52 | | 843 | |
| 41 | 44 | 247-204-3408 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА | шт. | 1,02 | 15282,00 | -- | 15588 | -- | 15588 | -- | 16835 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1247 | |
| 42 | 45 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 2089,99 | 117,03 | 2090 | 117 | 37 | 1431 | 3803 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1935,70 | 52,02 | 1936 | 52 | | 282 | |
| 43 | 46 | 247-301-0222 РСНБ РК 2022 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 21302,00 | -- | 21302 | -- | 21302 | -- | 23006 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1704 | |
| 44 | 47 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 7458,47 | 170,70 | 22375 | 512 | 9207 | 9225 | 34128 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4218,80 | 52,02 | 12656 | 156 | | 2528 | |
| 45 | 48 | 247-204-0661 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,04 | 2446,00 | -- | 4990 | -- | 4990 | -- | 5389 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 399 | |
| 46 | 49 | 247-204-0662 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,02 | 2954,00 | -- | 3013 | -- | 3013 | -- | 3254 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |
| 47 | 50 | 243-907-0702 РСНБ РК 2022 | DIN-рейка (60см) оцинкованная | шт. | 2 | 738,00 | -- | 1476 | -- | 1476 | -- | 1594 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 48 | 51 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 2,06 | 1645,00 | -- | 3389 | -- | 3389 | -- | 3660 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | |
| | | | **Щит распределительный ЩО-1** | | | | | | | | | |
| 49 | 53 | 247-201-0103 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8589,00 | -- | 8589 | -- | 8589 | -- | 9276 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 687 | |
| 50 | 54 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 3918,52 | 29,08 | 3919 | 29 | 1781 | 1519 | 5873 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2109,40 | -- | 2109 | -- | | 435 | |
| 51 | 55 | 247-204-0659 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,02 | 1888,00 | -- | 1926 | -- | 1926 | -- | 2080 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 154 | |
| 52 | 56 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 9 | 3918,52 | 29,08 | 35267 | 262 | 16020 | 13669 | 52851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2109,40 | -- | 18985 | -- | | 3915 | |
| 53 | 57 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 9,18 | 700,00 | -- | 6426 | -- | 6426 | -- | 6940 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 514 | |
| 54 | 58 | 243-907-0702 РСНБ РК 2022 | **DIN-рейка (60см) оцинкованная** | шт. | 2 | 738,00 | -- | 1476 | -- | 1476 | -- | 1594 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 55 | 59 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм** | шт. | 2,06 | 1645,00 | -- | 3389 | -- | 3389 | -- | 3660 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | |
| | | | **Щит распределительный ЩЭ-1 (31шт)** | | | | | | | | | |
| 56 | 60 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 24 | 8248,02 | 166,89 | 197952 | 4005 | 61381 | 96693 | 318217 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5523,57 | 72,09 | 132566 | 1730 | | 23572 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57 | 61 | 247-201-1202 РСНБ РК 2022 | **Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 24 | 64024,00 | -- | 1536576 | -- | 1536576 | -- | 1659502 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122926 | |
| 58 | 62 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 72 | 7458,47 | 170,70 | 537010 | 12290 | 220966 | 221399 | 819682 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4218,80 | 52,02 | 303754 | 3745 | | 60673 | |
| 59 | 63 | 247-204-2527 РСНБ РК 2022 | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 73,44 | 2965,00 | -- | 217750 | -- | 217750 | -- | 235170 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17420 | |
| 60 | 67 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм** | шт. | 63,86 | 1645,00 | -- | 105050 | -- | 105050 | -- | 113454 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8404 | |
| | | | **Щит распределительный ЩК-1** | | | | | | | | | |
| 61 | 76 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 52 | 8248,02 | 166,89 | 428897 | 8679 | 132992 | 209502 | 689471 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5523,57 | 72,09 | 287226 | 3749 | | 51072 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 62 | 77 | 247-201-0137 РСНБ РК 2022 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 52 | 3045,00 | -- | 158340 | -- | 158340 | -- | 171007 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12667 | |
| 63 | 78 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 52 | 7458,47 | 170,70 | 387840 | 8876 | 159586 | 159899 | 591559 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4218,80 | 52,02 | 219378 | 2705 | | 43819 | |
| 64 | 79 | 247-204-0371 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С63 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 52 | 5504,00 | -- | 286208 | -- | 286208 | -- | 309105 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22897 | |
| 65 | 80 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 109 | 3918,52 | 29,08 | 427119 | 3170 | 194024 | 165546 | 640078 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2109,40 | -- | 229925 | -- | | 47413 | |
| 66 | 81 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 106,28 | 700,00 | -- | 74396 | -- | 74396 | -- | 80348 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5952 | |
| 67 | 82 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 265 | 3918,52 | 29,08 | 1038408 | 7706 | 471711 | 402474 | 1556152 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2109,40 | -- | 558991 | -- | | 115270 | |
| 68 | 83 | 247-204-0178 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 212,56 | 4903,00 | -- | 1042182 | -- | 1042182 | -- | 1 125557 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83375 | |
| 69 | 84 | 247-204-0186 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 53,14 | 5136,00 | -- | 272927 | -- | 272927 | -- | 294761 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21834 | |
| 70 | 85 | 243-907-0702 РСНБ РК 2022 | **DIN-рейка (60см) оцинкованная** | шт. | 104 | 738,00 | -- | 76752 | -- | 76752 | -- | 82892 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6140 | |
| 71 | 86 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм** | шт. | 107,42 | 1645,00 | -- | 176706 | -- | 176706 | -- | 190842 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14136 | |
| | | | **Пусковая аппаратура и электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 72 | 95 | 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования** | комплект | 30 | 1390,25 | 7,04 | 41708 | 212 | 646 | 29480 | 76882 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1361,67 | 3,12 | 40850 | 94 | | 5695 | |
| 73 | 96 | Прайс-лист ТОО "NTE" | **Звонок проводной S432 c/y Blanca белый BLNZA000011** | шт. | 30 | 3679,29 | -- | 110379 | -- | 110379 | -- | 119209 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8830 | |
| 74 | 103 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | шт. | 265 | 537,31 | 0,50 | 142387 | 133 | 31998 | 79431 | 239563 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 416,06 | 0,24 | 110256 | 64 | | 17744 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 104 | 247-212-0102 РСНБ РК 2022 | **Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 225 | 448,00 | -- | 100800 | -- | 100800 | -- | 108864 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8064 | |
| 76 | 105 | 247-212-0105 РСНБ РК 2022 | **Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 88,9 | 470,00 | -- | 41783 | -- | 41783 | -- | 45126 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3343 | |
| 77 | 106 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** | шт. | 110 | 378,02 | 0,43 | 41582 | 47 | 1405 | 28909 | 76131 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 364,82 | 0,20 | 40130 | 22 | | 5640 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78 | 107 | 247-212-0202 РСНБ РК 2022 | **Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 112,2 | 353,00 | -- | 39607 | -- | 39607 | -- | 42776 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3169 | |
| 79 | 108 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 85 | 3918,52 | 29,08 | 333074 | 2472 | 151303 | 129095 | 499143 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2109,40 | -- | 179299 | -- | | 36973 | |
| 80 | 109 | 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** | шт. | 86,7 | 700,00 | -- | 60690 | -- | 60690 | -- | 65545 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4855 | |
| | | | **Обогрев полов в ванных и сан.узлах** | | | | | | | | | |
| 81 | 157 | 1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях** | шт. | 40 | 6395,90 | 486,34 | 255836 | 19454 | 12764 | 174783 | 465068 |
| | | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 5590,44 | 235,65 | 223618 | 9426 | | 34450 | |
| 82 | 158 | Прайс-лист ТОО "RITOX" | **Терморегулятор для обогрева помещений 16А Devireg-330 с датчиком, DEVI** | шт | 40 | 53914,29 | -- | 2156572 | -- | 2156572 | -- | 2329098 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172526 | |
| 83 | 159 | 1310-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Нагревательный мат. Монтаж на станции** | сетка | 40 | 538,06 | -- | 21522 | -- | -- | 13129 | 37423 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 538,06 | -- | 21522 | -- | | 2772 | |
| 84 | 160 | Прайс-лист ТОО "RITOX" | **Нагревательный мат двухжильный с тефлоновой изоляцией Devimat L=4м, 274/300 0,5х4м, DTIF-150, DEVI** | шт | 40 | 67666,07 | -- | 2706643 | -- | 2706643 | -- | 2923175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216532 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **15650274** | **82904** | **12039483** | **1880138** | **18856850** |
| | | | | | | | | **2577973** | **27476** | **949914** | **1326439** | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **949914** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **949914** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **8699979** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **1409557** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2029706** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5212588** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1465603** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **813248** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **10978830** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1030** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2029706** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6000381** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **227778** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **575743** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5189563** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **414535** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **513191** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6928107** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **302** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **575743** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **18856851** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1332** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2605449** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500** | | | | | | | | | |
| | | | **Трубы и изделия** | | | | | | | | | |
| **85** | **316** | **1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | **м** | **3065** | **522,06** | **3,96** | **1600114** | **12137** | **43493** | **1112350** | **2929466** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **503,91** | **0,14** | **1544484** | **429** | | **217002** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **86** | **317** | **1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | **м** | **20** | **614,48** | **4,05** | **12290** | **81** | **287** | **8588** | **22549** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **596,10** | **0,31** | **11922** | **6** | | **1670** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **87** | **318** | **261-301-0123 РСНБ РК 2022** | **Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000** | **кг** | **431,8659** | **2300,00** | **--** | **993292** | **--** | **993292** | **--** | **1072755** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **79463** | |
| | | | **Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| **88** | **319** | **1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами** | **м** | **1170** | **632,31** | **3,98** | **739803** | **4656** | **54418** | **490874** | **1329132** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **581,82** | **0,89** | **680729** | **1041** | | **98456** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 320 | 1121-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | **Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках** | м | 3085 | 113,32 | 1,63 | 349592 | 5028 | 58338 | 207096 | 601235 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 92,78 | 0,46 | 286226 | 1419 | | 44547 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 90 | 329 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 1,03 | 472179,00 | -- | 486344 | -- | 486344 | -- | 525252 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38908 | |
| 91 | 330 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 2,575 | 303475,00 | -- | 781448 | -- | 781448 | -- | 843964 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62516 | |
| 92 | 331 | 243-106-0301 РСНБ РК 2022 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,1545 | 210781,00 | -- | 32566 | -- | 32566 | -- | 35171 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2605 | |
| 93 | 332 | 243-201-0103 РСНБ РК 2022 | **Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78** | км | 0,0824 | 428091,00 | -- | 35275 | -- | 35275 | -- | 38097 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2822 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 5030724 | 21902 | 2485461 | 1818908 | 7397621 |
| | | | | | | | | 2523361 | 2895 | -- | 547989 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5030724 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 156533 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2526256 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2328925 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1818908 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 547989 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7397621 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1379 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2526256 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7397621 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1379 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2526256 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 26254472 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5101334 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 104806 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 30371 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14524944 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 949914 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3699046 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1874428 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1 % | | 253045,58 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | **26 507 518** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | 0,42 % | | 107 342 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | **26 614 860** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2 %** | | **513 299** | | | | **27 128 158** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 10 851 263 | |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | 16 276 895 | |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | **27 861 496** | |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | 10 851 263 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1 | | | | | | | | 17 010 233 | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539 | | | | | | | | **3 343 380** | |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | | | | | **31 204 876** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **30 268 729** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | **0,97** | | | | | | 3 243 078 | |
| | | | в т.ч. НДС | | 0,12 | | | | | | | |

**Заказчик**

**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Төрехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Кантарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Нуркалиев Р.М.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Комплаенс-офицер _____ Саптаев Р.С.

**Авторский надзор**

**ТОО «АиГ ТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**

**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

**Подрядчик**

**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Руководитель проектов _____ Баймухамбетов К.Е.

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом пятно 1**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23**

# Акт выполненных работ №32

за **апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-03 Систему отопления работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Система отопления жилого дома** | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | Е11-180601-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка | шт. | 30 | 27787,81<br>14418,62 | 292,45<br>102,09 | 833634<br>432559 | 8774<br>3063 | 392303 | 426909<br>100843 | 1361387 |
| 2 | 13 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04 ) | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 84 | 3261,38<br>2838,98 | 118,73<br>21,02 | 273956<br>238474 | 9973<br>1766 | 25508 | 235435<br>40751 | 550141 |
| 3 | 14 | С1245-708-0101 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 84 | 2558 | | 214872 | | 214872 | 17189 | 232061 |
| 4 | 16 | Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,04 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 150 | 931,33<br>842,69 | 2,87<br>0,92 | 139700<br>126403 | 430<br>138 | 12865 | 124011<br>21098 | 284808 |
| 5 | 17 | С1242-312-0103 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761103-2005 DN 25 | шт. | 30 | 72458 | | 2173740 | | 2173740 | 173899 | 2347639 |
| 6 | 18 | С1242-401-2402 | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32 | шт. | 30 | 25629 | | 768870 | | 768870 | 61509 | 830379 |
| 7 | 19 | С1245-506-0106 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 | шт. | 30 | 21833 | | 654990 | | 654990 | 52399 | 707389 |
| 8 | 20 | С1245-506-0110 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15 | шт. | 30 | 10649 | | 319470 | | 319470 | 25557 | 345027 |
| 9 | 21 | С1245-506-0111 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20 | шт. | 60 | 11314 | | 678840 | | 678840 | 54308 | 733148 |
| 10 | 22 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 180 | 3261,38<br>2838,98 | 118,73<br>21,02 | 587048<br>511016 | 21371<br>3784 | 54661 | 504504<br>87323 | 1178876 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 23 | С1242-204-0301 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (для спуска воды)** | шт. | 180 | 8859 | | 1594620 | | 1594620 | 127569 | 1722189 |
| 12 | 24 | С1242-204-0301 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 84 | 8859 | | 744156 | | 744156 | 59532 | 803688 |
| 13 | 25 | С1242-204-0302 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | шт. | 180 | 9461 | | 1702980 | | 1702980 | 136238 | 1839218 |
| 14 | 26 | С1242-204-0303 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | шт. | 60 | 10468 | | 628080 | | 628080 | 50246 | 678326 |
| 15 | 31 | Е11-181101-0105<br>Ктр и Кзм=1,04 | **Краны воздушные. Установка** | шт. | 62 | 291,19<br>271,69 | 0<br>0 | 18054<br>16845 | 0<br>0 | 1209 | 16508<br>2765 | 37327 |
| 16 | 32 | С1245-405-1502 | **Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** | шт. | 62 | 3744 | | 232128 | | 232128 | 18570 | 250698 |
| 17 | 99 | Е11-260101-1701<br>Ктр и Кзм=1,08 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 292,3500002 | 973,54<br>478,32 | 112,62<br>54,57 | 284614<br>139837 | 32924<br>15953 | 111853 | 118402<br>32241 | 435257 |
| 18 | 100 | С1234-303-0505 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 28 мм** | м | 1,94 | 1518 | | 2945 | | 2945 | 236 | 3181 |
| 19 | 101 | С1234-303-0507 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм** | м | 11,6500002 | 1851 | | 21564 | | 21564 | 1725 | 23289 |
| 20 | 102 | С1234-303-0509 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм** | м | 27,5 | 2189 | | 60198 | | 60198 | 4816 | 65014 |
| 21 | 103 | С1234-303-0510 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм** | м | 27,5 | 2480 | | 68200 | | 68200 | 5456 | 73656 |
| 22 | 104 | С1234-303-0512 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 57 мм** | м | 99 | 3042 | | 301158 | | 301158 | 24093 | 325251 |
| 23 | 105 | С1234-303-0616 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм** | м | 99 | 4811 | | 476289 | | 476289 | 38103 | 514392 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 106 | С1234-303-0618 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 89 мм | м | 55 | 5238 | | 288090 | | 288090 | | 311137 |
| | | | | | | | | | | | 23047 | |
| 25 | 107 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 68 | 121,24 | 3,08 | 8244 | 210 | 3247 | 3323 | 12492 |
| | | | | | | 70,41 | 0,42 | 4788 | 29 | | 925 | |
| 26 | 167 | Е11-160501-0801 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 42 | 1824,79 | 14,23 | 76641 | 597 | 487 | 74054 | 162751 |
| | | | | | | 1798,96 | 0,2 | 75556 | 8 | | 12056 | |
| 27 | 168 | Е11-160501-0802 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 50 | 1946,82 | 17,02 | 97341 | 851 | 584 | 94001 | 206649 |
| | | | | | | 1918,13 | 0,26 | 95907 | 13 | | 15307 | |
| 28 | 169 | С1241-205-2201 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 41,58 | 314 | | 13056 | | 13056 | | 14100 |
| | | | | | | | | | | | 1044 | |
| 29 | 170 | С1241-205-2201 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 49,5 | 314 | | 15543 | | 15543 | | 16786 |
| | | | | | | | | | | | 1243 | |
| 30 | 171 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 18 | 708 | | 12744 | | 12744 | | 13764 |
| | | | | | | | | | | | 1020 | |
| 31 | 172 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 92 | 136,59 | 1,4 | 12566 | 129 | 175 | 12017 | 26550 |
| | | | | | | 133,29 | 0 | 12263 | 0 | | 1967 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Система отопления жилого дома | | | | | | | | | 16106570 |
| | | | Раздел: 2. Распределительный коллектор жилого дома | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Блочный тепловой пункт. Жилой дом | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Отопление.Встроенные помещения | | | | | | | | | |
| 32 | 220 | Е11-160501-0801 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 105 | 1824,79 | 14,23 | 191603 | 1494 | 1218 | 185134 | 406876 |
| | | | | | | 1798,96 | 0,2 | 188891 | 21 | | 30139 | |
| 33 | 221 | Е11-160501-0802 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 85 | 1946,82 | 17,02 | 165480 | 1447 | 992 | 159802 | 351305 |
| | | | | | | 1918,13 | 0,26 | 163041 | 22 | | 26023 | |
| 34 | 222 | Е11-160501-0803 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 110 | 2097,93 | 19,91 | 230772 | 2190 | 1426 | 222658 | 489705 |
| | | | | | | 2065,06 | 0,41 | 227157 | 45 | | 36275 | |
| 35 | 223 | С1241-205-2201 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 103,95 | 314 | | 32640 | | 32640 | | 35251 |
| | | | | | | | | | | | 2611 | |
| 36 | 224 | С1241-205-2201 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 84,15 | 314 | | 26423 | | 26423 | | 28537 |
| | | | | | | | | | | | 2114 | |
| 37 | 225 | С1241-205-2202 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 108,9 | 537 | | 58479 | | 58479 | | 63157 |
| | | | | | | | | | | | 4678 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 226 | Е11-160301-0103 Kтр и Kэм=1,04 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 57 | 1834,52 | 28,03 | 104568 | 1598 | 67388 | 35493 | 151266 |
| | | | | | | 624,25 | 11,14 | 35582 | 635 | | 11205 | |
| 39 | 227 | С1241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 44 | 23 | | 1012 | | 1012 | 81 | 1093 |
| 40 | 228 | С1241-208-2502 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 34 | 42 | | 1428 | | 1428 | 114 | 1542 |
| 41 | 229 | С1241-209-2002 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 26 | 65 | | 1690 | | 1690 | 135 | 1825 |
| 42 | 230 | С1241-210-1001 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 14 | 28 | | 392 | | 392 | 31 | 423 |
| 43 | 231 | С1241-211-1908 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 32х1 1/4" | шт. | 2 | 1036 | | 2072 | | 2072 | 166 | 2238 |
| 44 | 232 | С1241-211-1601 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2" | шт. | 8 | 351 | | 2808 | | 2808 | 225 | 3033 |
| 45 | 233 | С1241-211-2001 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" | шт. | 30 | 374 | | 11220 | | 11220 | 898 | 12118 |
| 46 | 235 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 15 | 708 | | 10620 | | 10620 | 850 | 11470 |
| 47 | 236 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 50 | 708 | | 35400 | | 35400 | 2832 | 38232 |
| | | | **Итого по разделу: 4. Отопление.Встроенные помещения** | | | | | | | | | 1598071 |
| | | | **Раздел: 5. Распределительный коллектор встроенных помещений** | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 14180938 | 81991 | 11830633 | 2212251 | 17704641 |
| | | | | | | | | 2268319 | 25478 | | 1311452 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 177046 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **17 881 689** |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,42 % | | 75103 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **17 956 792** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 359136 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **18 315 928** |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | | 7 326 371 |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | | 10 989 557 |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | **18 811 050** |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год K=1 | | | | | | | | | 7 326 371 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год K=1,0450539 | | | | | | | | | 11 484 679 |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | **2 257 326** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **21 068 376** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | | **0,97** | | | | | | **20 436 325** |
| | | | в т.ч. НДС | | | 0,12 | | | | | | 2 189 606 |

**Заказчик**
**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Терехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Кантарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Нуркалиев Р.М.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Комплаенс-офицер _____ Саптаев Р.С.

**Авторский надзор**
**ТОО «АиГТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**
**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

**Подрядчик**
**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Руководитель проектов _____ Баймухамбетов К.Е.

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23**

# Акт выполненных работ №33

за **апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-05 Холодное водоснабжение работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Жилая часть** | | | | | | | | | |
| 1 | 45 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 99 | 3261,38<br>2838,98 | 118,73<br>21,02 | 322877<br>281059 | 11754<br>2081 | 30063 | 277477<br>48028 | 648382 |
| 2 | 46 | С1242-204-0301 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15(для обрудования)** | шт. | 149 | 8859 | | 1319991 | | 1319991 | 105599 | 1425590 |
| 3 | 47 | С1242-204-0301 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 124 | 8859 | | 1098516 | | 1098516 | 87881 | 1186397 |
| 4 | 48 | С1242-204-0302 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 20** | шт. | 163 | 9461 | | 1542143 | | 1542143 | 123371 | 1665514 |
| 5 | 49 | С1242-204-0304 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 32** | шт. | 6 | 12953 | | 77718 | | 77718 | 6217 | 83935 |
| 6 | 50 | Е11-160701-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | **Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка** | кран | 2 | 46846,05<br>630,55 | 0<br>0 | 93692<br>1261 | 0<br>0 | 92431 | 1236<br>7594 | 102522 |
| 7 | 53 | С1244-302-0601 | **Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15** | шт. | 99 | 1338 | | 132462 | | 132462 | 10597 | 143059 |
| 8 | 54 | С1244-302-0501 | **Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10** | шт. | 10 | 16899 | | 168990 | | 168990 | 13519 | 182509 |
| 9 | 55 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 8 | 3261,38<br>2838,98 | 118,73<br>21,02 | 26091<br>22712 | 950<br>168 | 2429 | 22422<br>3881 | 52394 |
| 10 | 56 | С1242-401-0301 | **Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч** | шт. | 8 | 340223 | | 2721784 | | 2721784 | 217743 | 2939527 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 57 | Е11-181001-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | фильтр | 32 | 1764,11<br>1526,46 | 218,59<br>76,57 | 56452<br>48847 | 6995<br>2450 | 610 | 50271<br>8538 | 115261 |
| 12 | 58 | С1242-404-0603 | **Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25** | шт. | 32 | 3134 | | 100288 | | 100288 | 8023 | 108311 |
| 13 | 59 | Е11-160901-0201 Кзтр и Кзм=1,04 | **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** | узел | 1 | 24402,89<br>11452,49 | 405,93<br>114,1 | 24403<br>11452 | 406<br>114 | 12544 | 11335<br>2859 | 38597 |
| 14 | 75 | С Прайс-лист фирмы "EST" | **Повысительная насосная станция 2KVE ADAC 3X400 N50** | шт | 1 | 2902136,79 | | 2902137 | | 2902137 | 232171 | 3134308 |
| 15 | 80 | С1241-116-0307 | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | шт. | 14 | 2504 | | 35056 | | 35056 | 2804 | 37860 |
| 16 | 81 | Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04 | **Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** | 1шт | 3 | 3304,75<br>2838,98 | 162,1<br>42,04 | 9914<br>8517 | 486<br>126 | 911 | 8470<br>1471 | 19855 |
| 17 | 82 | С1242-101-1109 | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250** | шт. | 2 | 763722 | | 1527444 | | 1527444 | 122196 | 1649640 |
| 18 | 83 | С1242-304-0401 | **Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50** | шт. | 1 | 11993 | | 11993 | | 11993 | 959 | 12952 |
| 19 | 84 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | 1шт | 34 | 3261,38<br>2838,98 | 118,73<br>21,02 | 110887<br>96525 | 4037<br>715 | 10325 | 95295<br>16494 | 222676 |
| 20 | 85 | С1242-204-0303 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 25** | шт. | 34 | 10468 | | 355912 | | 355912 | 28473 | 384385 |
| 21 | 86 | Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 26,02 | 121,24<br>70,41 | 3,08<br>0,42 | 3155<br>1832 | 80<br>11 | 1242 | 1272<br>354 | 4781 |
| 22 | 89 | С1234-303-0307 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 25 мм** | м | 154,91 | 380 | | 58866 | | 58866 | 4709 | 63575 |
| 23 | 90 | С1234-303-0308 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 28 мм** | м | 1,29 | 384 | | 495 | | 495 | 40 | 535 |
| 24 | 91 | С1234-303-0310 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 35 мм** | м | 128,38 | 456 | | 58541 | | 58541 | 4683 | 63225 |
| 25 | 92 | С1234-303-0313 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 48 мм** | м | 4,53 | 570 | | 2582 | | 2582 | 207 | 2789 |
| 26 | 93 | С1234-303-0317 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 64 мм** | м | 4,53 | 882 | | 3995 | | 3995 | 320 | 4315 |
| 27 | 94 | С1241-211-2008 | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"** | шт. | 12 | 1075 | | 12524 | | 12524 | 1002 | 13526 |
| 28 | 95 | С1241-209-2001 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20 мм** | шт. | 32 | 138 | | 4481 | | 4481 | 358 | 4839 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 96 | С1241-209-2007 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х25 мм | шт. | 4 | 158 | | 632 | | 632 | 51 | 683 |
| 30 | 97 | С1241-209-2003 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25 мм | шт. | 5 | 83 | | 449 | | 449 | 36 | 485 |
| 31 | 98 | С1241-208-0302 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм | шт. | 11 | 478 | | 5172 | | 5172 | 414 | 5586 |
| 32 | 99 | С1241-208-0303 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 6 | 488 | | 2811 | | 2811 | 225 | 3036 |
| | | | Итого по разделу: 1. Жилая часть | | | | | | | | | 143 1049 |
| | | | Раздел: 2. Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500 | | | | | | | | | |
| 33 | 114 | Е11-160301-0202 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 50 | 2460,27<br>708,32 | 32,13<br>13,03 | 123014<br>35416 | 1607<br>652 | 85991 | 35346<br>12669 | 171029 |
| 34 | 115 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 80 | 135,44<br>133,29 | 1,4<br>0 | 10835<br>10663 | 112<br>0 | 60 | 10450<br>1702 | 22987 |
| 35 | 116 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 3261,38<br>2838,98 | 118,73<br>21,02 | 13046<br>11356 | 475<br>84 | 1215 | 11211<br>1941 | 26198 |
| 36 | 117 | С1242-204-0301 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15(для обрудования) | шт. | 4 | 8859 | | 35436 | | 35436 | 2835 | 38271 |
| 37 | 118 | С1242-204-0301 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 10 | 8859 | | 88590 | | 88590 | 7087 | 95677 |
| 38 | 119 | С1242-204-0302 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 9461 | | 18922 | | 18922 | 1514 | 20436 |
| 39 | 120 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 16 | 708 | | 11328 | | 11328 | 906 | 12234 |
| 40 | 121 | Е11-160901-0201 Кзтр и Кзм=1,04 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 24402,89<br>11452,49 | 405,93<br>114,1 | 24403<br>11452 | 406<br>114 | 12544 | 11335<br>2859 | 38597 |
| | | | Итого по разделу: 2. Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500 | | | | | | | | | 425428 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 13118027<br>541092 | 27308<br>6515 | 12549623 | 536120<br>1092330 | 14746478 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1 % | | 147465 | | | | 14 893 940 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,42 % | | 62555 | | | | 14 956 495 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 299130 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **15 255 625** |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | | 6 102 250 |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | | 9 153 375 |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | **15 668 020** |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1 | | | | | | | | | 6 102 250 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539 | | | | | | | | | 9 565 770 |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | **1 880 162** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **17 548 183** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | | **0,97** | | | | | | **17 021 737** |
| | | | в т.ч. НДС | | | 0,12 | | | | | | 1 823 758 |

**Заказчик**

**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Торехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Кантарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Нуркалиев Р.М.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Комплаенс-офицер _____ Саптаев Р.С.

**Авторский надзор**

**ТОО «АиГ ТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**

**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

**Подрядчик**

**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Руководитель проектов _____ Баймухамбетов К.Е.

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 089 от 2019-07-23**

# Акт выполненных работ №34

за **апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-06 Горячее водоснабжение** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Жилая часть** | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | С1242-204-0301 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 39 | 8859 | | 345501 | | 345501 | 27640 | 373141 |
| 2 | 15 | С1242-204-0302 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 20** | шт. | 61 | 9461 | | 577121 | | 577121 | 46170 | 623291 |
| 3 | 16 | С1242-204-0304 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 32** | шт. | 8 | 12953 | | 103624 | | 103624 | 8290 | 111914 |
| 4 | 19 | С1244-302-0601 | **Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15** | шт. | 99 | 1338 | | 132462 | | 132462 | 10597 | 143059 |
| 5 | 20 | С1244-302-0501 | **Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 д/имп, модели Residia-P/D10** | шт. | 9 | 16899 | | 152091 | | 152091 | 12167 | 164258 |
| 6 | 21 | Е11-160601-0101<br>Кзтр и Кзм=1,04 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 9 | 3261,38<br>2838,98 | 118,73<br>21,02 | 29352<br>25551 | 1068<br>189 | 2733 | 25225<br>4366 | 58943 |
| 7 | 22 | С1242-401-0301 | **Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч** | шт. | 9 | 340223 | | 3062007 | | 3062007 | 244961 | 3306968 |
| 8 | 23 | Е11-181001-0101<br>Кзтр и Кзм=1,04 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | фильтр | 32 | 1764,11<br>1526,46 | 218,59<br>76,57 | 56452<br>48847 | 6995<br>2450 | 610 | 50271<br>8538 | 115261 |
| 9 | 24 | С1242-404-0603 | **Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25** | шт. | 32 | 3134 | | 100288 | | 100288 | 8023 | 108311 |
| 10 | 25 | Е11-160701-0102<br>Кзтр и Кзм=1,04 | **Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка** | кран | 1 | 8356,05<br>630,55 | 0<br>0 | 8356<br>631 | 0<br>0 | 7726 | 618<br>718 | 9692 |
| 11 | 71 | Е11-260101-1701<br>Кзтр и Кзм=1,08 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 381,06 | 973,54<br>478,32 | 112,62<br>54,57 | 370977<br>182269 | 42915<br>20794 | 145794 | 154329<br>42023 | 567330 |
| 12 | 72 | С1234-303-0307 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 25 мм** | м | 141,32 | 380 | | 53702 | | 53702 | 4296 | 57998 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 73 | С1234-303-0308 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 64,71 | 384 | | 24849 | | 24849 | 1988 | 26837 |
| 14 | 74 | С1234-303-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 181,44 | 456 | | 82737 | | 82737 | 6619 | 89355 |
| 15 | 75 | С1234-303-0312 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 45 мм | м | 16,82 | 505 | | 8494 | | 8494 | 680 | 9174 |
| 16 | 76 | С1234-303-0313 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 48 мм | м | 11,65 | 570 | | 6641 | | 6641 | 531 | 7172 |
| 17 | 77 | С1234-303-0317 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 64 мм | м | 27,5 | 882 | | 24255 | | 24255 | 1940 | 26195 |
| | | | **Итого по разделу: 1. Жилая часть** | | | | | | | | | 5798900 |
| | | | **Раздел: 2. Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500** | | | | | | | | | |
| 18 | 78 | Е11-160501-0201<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 10<br>2198,53 | 2226,26<br>0,15 | 16,92<br>21985 | 22263<br>2 | 170 | 108 | 21547<br>3505 | 47315 |
| 19 | 79 | Е11-160501-0202<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 30<br>2373,19 | 2405,37<br>0,26 | 20,51<br>71196 | 72161<br>8 | 616 | 350 | 69779<br>11355 | 153295 |
| 20 | 80 | С1241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 9,9 | 217 | | 2148 | | 2148 | 172 | 2320 |
| 21 | 81 | С1241-205-1103 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 29,7 | 319 | | 9474 | | 9474 | 758 | 10232 |
| 22 | 82 | Е11-160301-0201<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 50<br>708,32 | 2362,99<br>13,03 | 32,13<br>35416 | 118149<br>652 | 1607 | 81127 | 35346<br>12280 | 165775 |
| 23 | 83 | Е11-160301-0202<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 50<br>708,32 | 2460,27<br>13,03 | 32,13<br>35416 | 123014<br>652 | 1607 | 85991 | 35346<br>12669 | 171029 |
| 24 | 84 | Е11-161101-0101<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 140<br>133,29 | 135,44<br>0 | 1,4<br>18661 | 18962<br>0 | 196 | 105 | 18287<br>2979 | 40228 |
| 25 | 85 | С1242-204-0301 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 14 | 8859 | | 124026 | | 124026 | 9922 | 133948 |
| 26 | 86 | С1242-204-0302 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 9461 | | 18922 | | 18922 | 1514 | 20436 |
| 27 | 89 | С1244-302-0601 | Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15 | шт. | 2 | 1338 | | 2676 | | 2676 | 214 | 2890 |
| 28 | 90 | С1244-302-0501 | Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10 | шт. | 2 | 16899 | | 33798 | | 33798 | 2704 | 36502 |
| 29 | 91 | С1242-204-0301 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 8859 | | 35436 | | 35436 | 2835 | 38271 |
| 30 | 92 | Е11-181001-0101<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 1764,11<br>1526,46 | 218,59<br>76,57 | 1764<br>1526 | 219<br>77 | 19 | 1571<br>267 | 3692 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 93 | С1242-404-0602 | **Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20** | шт. | 1 | 2165 | | 2165 | | 2165 | 173 | 2338 |
| 32 | 94 | Е11-160101-0301<br>Кзтр и Кзм=1,04 | **Установка фасонных частей диам. 50 мм** | т | 0,0004 | 118725,43<br>87942,19 | 5629,09<br>2170,89 | 47<br>35 | 2<br>1 | 10 | 35<br>7 | 89 |
| 33 | 95 | С1241-114-0101 | **Переход, 20х15 мм ГОСТ 17378-2001** | шт. | 2 | 387 | | 774 | | 774 | 62 | 836 |
| 34 | 96 | С1242-204-0302 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 20** | шт. | 2 | 9461 | | 18922 | | 18922 | 1514 | 20436 |
| 35 | 97 | С1242-307-0201 | **Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15** | шт. | 1 | 3585 | | 3585 | | 3585 | 287 | 3872 |
| 36 | 98 | Е11-170201-0102<br>Кзтр и Кзм=1,04 | **Полотенцесушители латунные хромированные. Установка** | шт. | 2 | 13618,4<br>5212,56 | 43,92<br>21,02 | 27237<br>10425 | 88<br>42 | 16724 | 10258<br>3000 | 40495 |
| 37 | 99 | Е11-160601-0101<br>Кзтр и Кзм=1,04 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 4 | 3261,38<br>2838,98 | 118,73<br>21,02 | 13046<br>11356 | 475<br>84 | 1215 | 11211<br>1941 | 26198 |
| 38 | 100 | С1242-204-0301 | **Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 4 | 8859 | | 35436 | | 35436 | 2835 | 38271 |
| 39 | 101 | С1261-301-0219 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 28 | 708 | | 19824 | | 19824 | 1586 | 21410 |
| 40 | 103 | 511-403-0417 СпрСЦ 05.2022 | **Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования YONOS PICO 30/1-8, арт. 4215521** | шт. | 2 | 122839 | | 245678 | | 245678 | | 245678 |
| | | | Отпускная цена | | | 122839 | | 245678 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *245678* | | | | |
| 41 | 104 | С1241-211-2006 | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1"** | шт. | 10 | 790 | | 7900 | | 7900 | 632 | 8532 |
| 42 | 105 | С1241-209-2001 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20 мм** | шт. | 38 | 138 | | 5244 | | 5244 | 420 | 5664 |
| 43 | 106 | С1241-209-2007 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х25 мм** | шт. | 7 | 158 | | 1106 | | 1106 | 88 | 1194 |
| 44 | 107 | С1241-208-0302 | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм** | шт. | 16 | 478 | | 7648 | | 7648 | 612 | 8260 |
| 45 | 108 | Е11-130301-0406<br>Кзтр и Кзм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 5,495 | 121,24<br>70,41 | 3,08<br>0,42 | 666<br>387 | 17<br>2 | 262 | 269<br>75 | 1010 |
| 46 | 109 | Е11-130301-1421<br>Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | м2 | 5,495 | 323,28<br>61,8 | 8,04<br>1,26 | 1776<br>340 | 44<br>7 | 1393 | 239<br>161 | 2176 |
| 47 | 110 | Е11-260101-1701<br>Кзтр и Кзм=1,08 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 130 | 973,54<br>478,32 | 112,62<br>54,57 | 126560<br>62182 | 14641<br>7094 | 49738 | 52650<br>14336 | 193546 |
| 48 | 111 | С1234-303-0307 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 25 мм** | м | 88 | 380 | | 33440 | | 33440 | 2675 | 36115 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 49 | 112 | С1234-303-0308 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 28 мм** | м | 55 | 384 | | 21120 | | 21120 | | 22810 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500** | | | | | | | | 1690 | |
| | | | | | | | | | | | | 1504773 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 6293875 | 70659 | 5451321 | 486981 | 7303672 |
| | | | | | | | | 526223 | 32054 | 245678 | 522815 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 245678 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1 % | | 70580 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **7 374 251** |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,42 % | | 29940 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **7 404 191** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 143170 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **7 547 361** |
| | | | в том числе на 2022 год (40%) | | | | | | | | | 3 018 944 |
| | | | в том числе на 2023 год (60%) | | | | | | | | | 4 528 417 |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | **7 751 384** |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1 | | | | | | | | | 3 018 944 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539 | | | | | | | | | 4 732 439 |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | **930 166** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **8 681 550** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 3%** | | | **0,97** | | | | | | **8 421 103** |
| | | | в т.ч. НДС | | | 0,12 | | | | | | 902 261 |

**Заказчик**
**ТОО "Предприятие капитального строительства города Алматы"**

Зам. Председателя Правления _____ Мерехан М.А.

Управляющий директор _____ Бабенов К.Б.

Директор ДУП _____ Кантарбаев Б.Ж.

Главный менеджер ДУП _____ Нуркалиев Р.М.

Главный менеджер ДУП _____ Воропаева О.И.

Главный менеджер по безопасности _____ Абжанов С.

Комплаенс-офицер _____ Саптаев Р.С.

**Авторский надзор**
**ТОО «АиГТР»**

Эксперт _____ Цой Р.В.

**Технический надзор**
**ТОО «IT INVEST COMPANY»**

Эксперт _____ Молдабеков Б.Т

**Подрядчик**
**ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Руководитель проектов _____ Баймухамбетов К.Е.