Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "__2_" __мая__ __2012 г.___
____№ 170____

Заказчик: ТОО "Accent Development Solutions" БИН 140 540 006 470

Подрядчик: ТОО "Bazis Construction" БИН 980 540 001 197

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней общеобразовательной школы на 900 обучающихся, расположенной в с. Шелек Енбекшиказахского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2-2023	27.06.2023 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате, с НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительно-монтажные работы за декабрь 2023г.	1 556 810 636,99	1 390 009 497,32							166 801 139,68	1 556 810 636,99

Заказчик :

Директор ТОО "Accent Development Solutions" _____ Букенов Б.Т

М.П.

Руководитель группы проектов ТОО "Accent Development Solutions" _____ Алпай Оздемир

Проектный менеджер ТОО "Accent Development Solutions" _____ Пак Я.В.

Представитель ТОО "Global Development" _____ Пекпынарлы Хакан

Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions" _____ Карашев Т.Ч.

Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions" _____ Сачава Р.В.

Инженер ПТО/сметчик ТОО "Accent Development Solutions" _____ Сергеева Нина

Генподрядчик :

Вице-президент ТОО "Bazis Construction" _____ Жансеитов Т.Т.

М.П.

Директор Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы _____ Садыков Н.Т.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Accent Development Solutions" БИН 140 540 006 470
Подрядчик: ТОО "Bazis Construction" БИН 980 540 001 197
Договор подряда: №2-2023 27.06.2023 г.
Наименование строительства и адрес: «Строительство средней общеобразовательной школы на 900 обучающихся, расположенной в с. Шелек Енбекшиказахского района, Алматинской области»

Акт № 3-2
приёмки выполненных работ за декабрь2023 года

№ по порядку	№ по смете	Маркировка	Наименование	Марка Модель Артикул	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. материала с НДС, тенге	Итого цена за материал с НДС, тенге	Цена за ед. работу с НДС, тенге	Итого работы, KZT	Итого цена за ед. матер+раб. с НДС, тенге	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13
1		**Конструктив (КЖ-КМ)**										
	1.1	**КЖ фундамент**										
	1	подготовка	бетон С 8/10		м3	590,44	22 851	13 492 370	7 991,55	4 718 570	30 843	18 210 940
	2	Плита	бетон С 20/25 , W10		м3	3 377,82	31 439	106 195 558	38 759,00	130 920 906	70 198	237 116 464
	3		арматура		т	468,68	411 407	192 816 518		0	411 407	192 816 518
	1.2	**КЖ плиты ПМ**								-	-	-
		Пм1	Бетон 20/25		м3	170,99	29224,29	4 997 060,66	49 833,00	8 520 944,67	79 057,29	13 518 005,33
			арматура		тн	32,14	418136,52	13 438 907,80		-	418 136,52	13 438 907,80
		Балки	Бетон 20/25		м3	39,44	29224,29	1 152 605,84	49 833,00	1 965 413,52	79 057,29	3 118 019,36
			арматура		тн	19,60	420156,42	8 235 065,82		-	420 156,42	8 235 065,82
		Пм2	Бетон 20/25		м3	138,07	29224,29	4 034 997,17	49 833,00	6 880 442,31	79 057,29	10 915 439,48
			арматура		тн	24,00	418136,52	10 035 276,52		-	418 136,52	10 035 276,52
		Балки	Бетон 20/25		м3	31,09	29224,29	908 699,95	49 833,00	1 549 507,30	79 057,29	2 458 207,25
			арматура		тн	12,75	420156,42	5 356 994,34		-	420 156,42	5 356 994,34
		Пм3	Бетон 20/25		м3	108,38	29224,29	3 167 328,12	49 833,00	5 400 900,54	79 057,29	8 568 228,66
			арматура		тн	16,96	418136,52	7 091 595,41		-	418 136,52	7 091 595,41
		Балки	Бетон 20/25		м3	19,70	29224,29	575 718,43	49 833,00	981 710,10	79 057,29	1 557 428,53
			арматура		тн	19,94	420156,42	8 377 919,00		-	420 156,42	8 377 919,00
		Пм4	Бетон 20/25		м3	116,03	29224,29	3 390 893,90	49 833,00	5 782 122,99	79 057,29	9 173 016,89
			арматура		тн	18,10	418136,52	7 567 434,77		-	418 136,52	7 567 434,77
		Балки	Бетон 20/25		м3	23,88	29224,29	697 875,95	49 833,00	1 190 012,04	79 057,29	1 887 887,99
			арматура		тн	17,22	420156,42	7 235 093,54		-	420 156,42	7 235 093,54
		Пм7	Бетон 20/25		м3	58,42	29224,29	1 707 282,79	49 833,00	2 911 243,86	79 057,29	4 618 526,65
			арматура		тн	7,07	418136,52	2 956 225,21		-	418 136,52	2 956 225,21
		Балки	Бетон 20/25		м3	14,09	29224,29	411 770,19	49 833,00	702 146,97	79 057,29	1 113 917,16
			арматура		тн	4,28	420156,42	1 798 269,47		-	420 156,42	1 798 269,47
		Пм8	Бетон 20/25		м3	158,32	29224,29	4 626 788,96	49 833,00	7 889 560,56	79 057,29	12 516 349,52
			арматура		тн	19,73	418136,52	8 249 833,57		-	418 136,52	8 249 833,57
		Балки	Бетон 20/25		м3	42,72	29224,29	1 248 461,50	49 833,00	2 128 865,76	79 057,29	3 377 327,26
			арматура		тн	17,66	420156,42	7 419 962,36		-	420 156,42	7 419 962,36
		Пм9	Бетон 20/25		м3	32,54	29224,29	950 958,27	49 833,00	1 621 565,82	79 057,29	2 572 524,09
			арматура		тн	3,26	418136,52	1 363 125,06		-	418 136,52	1 363 125,06
		Балки	Бетон 20/25		м3	8,16	29224,29	238 470,17	49 833,00	406 637,28	79 057,29	645 107,45
			арматура		тн	4,72	420156,42	1 983 138,30		-	420 156,42	1 983 138,30
		Пм10	Бетон 20/25		м3	50,79	29224,29	1 484 301,49	49 833,00	2 531 018,07	79 057,29	4 015 319,56
			арматура		тн	6,84	418136,52	2 860 053,81		-	418 136,52	2 860 053,81
		Балки	Бетон 20/25		м3	13,98	29224,29	408 555,52	49 833,00	696 665,34	79 057,29	1 105 220,86
			арматура		тн	8,86	420156,42	3 722 585,87		-	420 156,42	3 722 585,87
		Пм12	Бетон 20/25		м3	94,98	29224,29	2 775 722,68	49 833,00	4 733 138,34	79 057,29	7 508 861,02
			арматура		тн	17,47	418136,52	7 304 845,03		-	418 136,52	7 304 845,03
		Балки	Бетон 20/25		м3	19,10	29224,29	558 183,86	49 833,00	951 810,30	79 057,29	1 509 994,16
			арматура		тн	13,67	420156,42	5 743 538,25		-	420 156,42	5 743 538,25
		Пм13	Бетон 20/25		м3	136,62	29224,29	3 992 621,95	49 833,00	6 808 184,46	79 057,29	10 800 806,41
			арматура		тн	25,92	418136,52	10 838 098,64		-	418 136,52	10 838 098,64
		Балки	Бетон 20/25		м3	32,37	29224,29	945 990,14	49 833,00	1 613 094,21	79 057,29	2 559 084,35
			арматура		тн	18,82	420156,42	7 907 343,81		-	420 156,42	7 907 343,81
		Пм14	Бетон 20/25		м3	71,07	29224,29	2 076 970,01	49 833,00	3 541 631,31	79 057,29	5 618 601,32
			арматура		тн	12,15	418136,52	5 080 358,74		-	418 136,52	5 080 358,74
		Балки	Бетон 20/25		м3	25,97	29224,29	759 013,16	49 833,00	1 294 262,68	79 057,29	2 053 275,83
			арматура		тн	2,97	420156,42	1 247 864,57			420 156,42	1 247 864,57
		Пм15	Бетон 20/25		м3	70,46	29 224,286000	2 059 143,19	49 833,00	3 511 233,18	79 057,29	5 570 376,37

			арматура		тн	9,75	418 136,521600	4 076 831,09		-	418 136,52	4 076 831,09
		Балки	Бетон 20/25		м3	16,03	29 224,286000	468 465,30	49 833,00	798 822,99	79 057,29	1 267 288,29
			арматура		тн	10,03	420 156,419200	4 214 168,88		-	420 156,42	4 214 168,88
	1.3	**КЖ Стены**										
	1	Бетон 20/25	Бетон С20/25, W10		м3	606,97	29224,29	17 738 264,87	49 833,00	30 247 136,01	79 057,29	47 985 400,88
	2	Арматура	Арматура		тн	80,33	421140,90	33 829 406,04	-	-	421 140,90	33 829 406,04
	1.4	**КЖ Колонны**										
		Бетон 20/25	Бетон С20/25, W10		м3	187,71	29224,29	5 485 690,73	49 833,00	9 354 152,43	79 057,29	14 839 843,16
		Арматура	Арматура		тн	45,96	422060,04	19 397 879,43			422 060,04	19 397 879,43
	1.8.	**КМ**										
		Конструкции покрытия	Фермы металлические по Серии 1.460.3-14 со связями огнезащитная краска (согласно проекту)		тн.	43,60	642292,00	28 003 271,57	558 129,60	24 333 877,36	1 200 421,60	52 337 148,93
	1.9	**Гидроизоляция**										
		Бетонитовый шнур			м.п.	550,00	3322,20	1 827 210,00	2 768,50	1 522 675,00	6 090,70	3 349 885,00
		Бетонитовые маты			м2	7 396,50	6644,40	49 145 304,60	3 432,94	25 391 740,71	10 077,34	74 537 045,31
		ИТОГО по акту						**655 673 882**		**300 899 992**		**956 573 874**

От имени Заказчика:

Директор ТОО "Accent Development Solutions"

_____ Букенов Б.Т.

Руководитель группы проектов ТОО "Accent Development Solutions"

_____ Алпай Озлемир

Проектный менеджер ТОО "Accent Development Solutions"

_____ Цой Я.В.

Главный инженер проекта ТОО "Accent Development Solutions"

_____ Жумагулов Н.С.

Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions"

_____ Карашев Т.Ч.

Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions"

_____ Сачава Р.В.

Представитель ТОО "Global Development"

_____ Пекпынарлы Хакан

Инженер ПТО/сметчик ТОО "Accent Development Solutions"

_____ Сергеева Нина

Представитель Заказчика:

Представитель технического надзора ТОО "ЧУРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD"

_____

От имени Подрядчика:

Вице-президент ТОО "Bazis Construction"

_____ Жансеитов Т.Т.

Директор Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы

_____ Садыков Н.Т.

Управляющий директор объекта Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы

_____ Аханов Д.Е.

Начальник ПТО Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы

_____ Чураков И.В.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Accent Development Solutions" БИН 140 540 006 470
Подрядчик: ТОО "Bazis Construction" БИН 980 540 001 197
Договор подряда: №2-2023 27.06.2023 г.

Наименование строительства и адрес: «Строительство средней общеобразовательной школы на 900 обучающихся, расположенной в с. Шелек Енбекшиказахского района, Алматинской области»

Акт № 3-3
приёмки выполненных работ за декабрь 2023 года

№ по порядку	№ по смете	Маркировка	Наименование	Марка Модель Артикул	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. материала с НДС, тенге	Итого цена за материал с НДС, тенге	Цена за ед. работу с НДС, тенге	Итого работы, KZT	Итого цена за ед. матер+раб. с НДС, тенге	Всего
		ТС										
		Тройниковое ответвление 159х4,5/57х3,5 нестандартное,	Ст 159х4,5-57х3,5-2-ППУ-ПЭ	то же	шт	1,00	102 988,20	102 988,20	46 510,80	46 510,80	149 499,00	149 499,00
		L=740мм., L1=1095мм. с накладкой б=4,5мм., В=34,0мм.										-
		Отвод стандартный	Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ	то же	шт	20,00	98 558,60	1 971 172,00	46 510,80	930 216,00	145 069,40	2 901 388,00
		Отвод нестандартный с металлической заглушкой изоляции и	Ст159х4,5/250-90°-ППУ-ОЦ-МЗИ200КВТ	то же	шт	2,00	103 763,38	207 526,76	46 510,80	93 021,60	150 274,18	300 548,36
		торцевым кабелем вывода L1=1300мм., L2=1600мм(h)										-
		Отвод нестандартный L1=1000мм., L2=1630мм(h)	Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ	то же	шт	2,00	103 597,27	207 194,54	46 510,80	93 021,60	150 108,07	300 216,14
		Элемент трубопровода с кабелем вывода стандартный	Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-КВ	ГОСТ 30732-2006	шт	2,00	111 847,40	223 694,80	46 510,80	93 021,60	158 358,20	316 716,40
		Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой	Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 250КВТ	ГОСТ 30732-2006	шт	2,00	98 115,64	196 231,28	46 510,80	93 021,60	144 626,44	289 252,88
		изоляции и торцевым кабелем вывода нестандартный L=10000мм										-
		Труба стальная электросварная прямошовная гр."В" из Ст.20	Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2006	м	290,00	31 560,90	9 152 661,00	20 376,16	5 909 086,40	51 937,06	15 061 747,40
		ГОСТ 10704-91*										-
		Комплект изоляции стыка с термоусаживаемой муфтой	ГОСТ 30732-2006	КТЗ РК	шт	64,00	10 852,52	694 561,28	2 989,98	191 358,72	13 842,50	885 920,00
		"Тумар 250-500ВК" и пенопакетом 159/250-ППУ-ПЭ										-
		Комплект изоляции стыка с термоусаживаемой муфтой	ГОСТ 30732-2006	КТЗ РК	шт	2,00	6 865,88	13 731,76	2 104,06	4 208,12	8 969,94	17 939,88
		"Тумар 140-500ВК" и пенопакетом 57/140-ППУ-ПЭ										-

		Полиэтиленовые маты разм.2000х1200х45		КТЗ РК	шт	5,00	13 067,32	65 336,60	1 771,84	8 859,20	14 839,16	74 195,80
		Ключ Т-образный			компл.	1,00	6 644,40	6 644,40	1 328,88	1 328,88	7 973,28	7 973,28
		Отвод 90° 150 С40	Серия 4.903-10 Выпуск 1	Казахстанский трубный завод, г. Астана	шт	4,00	21 040,60	84 162,40	10 188,08	40 752,32	31 228,68	124 914,72
		Труба стальная электросварная Ø159х4,5	ГОСТ 10704-91*		м	5,00	11 694,14	58 470,72	6 998,77	34 993,84	18 692,91	93 464,56
		Изоляция - маты минераловатные прошивные М-100 б=70мм.	Серия 3.903-9 в.1		м3	0,25	54 484,08	13 621,02	2 214,80	553,70	56 698,88	14 174,72
		Покровный слой - стеклопластик рулонный	Серия 3.903-9 в.1		м2	4,70	2 048,69	9 628,84	1 328,88	6 245,74	3 377,57	15 874,58
												-
		Антикоррозийное покрытие труб краской БТ-177 по грунтовке			м 2	2,50	941,29	2 353,23	442,96	1 107,40	1 384,25	3 460,63
		ГФ-020										
		Гидравлические испытания трубопроводов			м	328,00		0,00	775,18	254 259,04	775,18	254 259,04
		Промывка и дезинфекция трубопроводов			м	328,00	1 439,62	472 195,36	775,18	254 259,04	2 214,80	726 454,40
												-
												-
		ТС.КЖ										
		Сечение 1-1										
		ФБС 24.4.6-Т	ГОСТ 13579-2018		шт	34,00	21 926,52	745 501,68	2 159,43	73 420,62	24 085,95	818 922,30
		ФБС 9.4.6-Т	ГОСТ 13579-2018		шт	14,00	11 516,96	161 237,44	1 423,01	19 922,13	12 939,97	181 159,57
		ФБС 12.4.3-Т	ГОСТ 13579-2018		шт	67,00	17 275,44	1 157 454,48	1 904,73	127 616,78	19 180,17	1 285 071,26
		Сб. ж/б плита - ПТ300.210.20-15	Серия 3.006.1-8.3-1-15		шт	15,00	120 706,60	1 810 599,00	2 619,00	39 285,02	123 325,60	1 849 884,02
		Сб. ж/б плита - ПТ75.210.20-15	Серия 3.006.1-8.3-1-8		шт	5,00	30 674,98	153 374,90	1 911,37	9 556,86	32 586,35	162 931,76
		Сб. ж/б плита - ПД300.210.16-15	Серия 3.006.1-8.3-1-15		шт	15,00	120 706,60	1 810 599,00	2 619,00	39 285,02	123 325,60	1 849 884,02
		Сб. ж/б плита - ПД75.210.16-15	Серия 3.006.1-8.3-1-8		шт	5,00	30 674,98	153 374,90	1 911,37	9 556,86	32 586,35	162 931,76
		Уголок 200х14, L=1,70м	ГОСТ 8509-93		кг.	145,52	677,73	98 623,09	358,80	52 212,23	1 036,53	150 835,32
		Бетон кл.С8/10,F100,W4			м3	1,19	27 131,30	32 286,25	33 222,00	39 534,18	60 353,30	71 820,43
		Бетон кл.С12/15,F100,W4 (на торец)			м3	0,28	27 131,30	7 596,76	33 222,00	9 302,16	60 353,30	16 898,92
		Сечение 2-2										-
		Монолитный ж/б канал 1250х700(h), Сетка арматурная	ГОСТ 34028-2016		кг.	9988,11	648,94	6 481 648,15	51,55	514 881,78	700,49	6 996 529,92
		Бетон кл.С12/15,F100,W4			м3	88,57	29 899,80	2 648 225,29	34 052,55	3 016 034,35	63 952,35	5 664 259,64
		Бетон кл.С12/15,F100,W4 (на торец)			м3	0,30	27 131,30	8 139,39	33 222,00	9 966,60	60 353,30	18 105,99
		Сб. ж/б плита - ПТ300.180.20-15	Серия 3.006.1-8.3-1-15		шт	36,00	114 062,20	4 106 239,20	2 619,00	94 284,04	116 681,20	4 200 523,24
		Сб. ж/б плита - ПТ75.180.20-15	Серия 3.006.1-8.3-1-6		шт	4,00	28 017,22	112 068,88	1 911,37	7 645,49	29 928,59	119 714,37
		СК-1										-
		ФБС 12.4.6-Т	ГОСТ 13579-2018		шт	2,00	18 715,06	37 430,12	1 904,73	3 809,46	20 619,79	41 239,58
		Балка Б2	Серия 3.006.1-8.1-2-7		шт	2,00	8 748,46	17 496,92	1 071,96	2 143,93	9 820,42	19 640,85
		Кольцо стеновое КС7.3	Серия 3.900.1-14 в.1		шт	3,00	13 594,44	40 783,33	947,93	2 843,80	14 542,38	43 627,13

		Кольцо опорное КО6	Серия 3.900.1-14 в.1		шт	1,00	7 419,58	7 419,58	533,77	533,77	7 953,35	7 953,35
		Люк Т(С250)-ТС.2-60	ГОСТ 3634-99		шт	1,00	85 269,80	85 269,80	15 503,60	15 503,60	100 773,40	100 773,40
		ДК-1										-
		Плита днища ПН10	Серия 3.900.1-14 в.1		шт	1,00	25 258,69	25 258,69	1 501,63	1 501,63	26 760,32	26 760,32
		Кольцо стеновое КС 7.3	Серия 3.900.1-14 в.1		шт	1,00	13 594,44	13 594,44	947,93	947,93	14 542,38	14 542,38
		Плита перекрытия ПП10-1	Серия 3.900.1-14 в.1		шт	1,00	22 940,90	22 940,90	1 492,78	1 492,78	24 433,67	24 433,67
		Кольцо стеновое КС 10.6	Серия 3.900.1-14 в.1		шт	2,00	16 945,43	33 890,87	1 427,44	2 854,88	18 372,87	36 745,75
		Кольцо стеновое КС 10.9	Серия 3.900.1-14 в.1		шт	1,00	18 502,44	18 502,44	1 747,48	1 747,48	20 249,92	20 249,92
		Кольцо опорное КО6	Серия 3.900.1-14 в.1		шт	1,00	7 419,58	7 419,58	533,77	533,77	7 953,35	7 953,35
		Люк Т(С250)-ТС.2-60	ГОСТ 3634-99		шт	1,00	85 269,80	85 269,80	15 503,60	15 503,60	100 773,40	100 773,40
		Сальник Ду300 l=500	Серия 5.900-2		шт	2,00	22 820,19	45 640,38	1 195,99	2 391,98	24 016,18	48 032,37
		стремянка			шт	1,00	20 653,01	20 653,01	3 820,53	3 820,53	24 473,54	24 473,54
		ИТОГО по акту						**33 430 712**		**12 173 959**		**45 604 671**

От имени Заказчика:

Директор ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Бухенов Б.Т**

Руководитель группы проектов ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Алпай Оздемир**

Проектный менеджер ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Ни Ч.В.**

Главный инженер проекта ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Жумагулов Н.С.**

Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Карашев Т.Ч.**

Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Сачава Р.В.**

Представитель ТОО "Global Development"

_____ **Пекпынарлы Хакан**

Инженер ПТО/сметчик ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Сергеева Ирина**

Представитель Заказчика

Представитель технического надзора ТОО "ҚҰРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD"

_____

От имени Подрядчика:

Вице-президент ТОО "Bazis Construction"

_____ **Жансеитов Т.Т.**

Директор Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы

_____ **Садыков Н.Т.**

Управляющий директор объекта Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы

_____ **Аханов Д.Е.**

Начальник ПТО Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы

_____ **Чураков И.В.**

Заказчик: ТОО "Accent Development Solutions" БИН 140 540 006 470
Подрядчик: ТОО "Bazis Construction" БИН 980 540 001 197
Договор подряда: №2-2023 27.06.2023 г.

Наименование строительства и адрес: «Строительство средней общеобразовательной школы на 900 обучающихся, расположенной в с. Шелек Енбекшиказахского района, Алматинской области»

Акт № 2-3
приёмки выполненных работ за октябрь 2023 года

№ по порядку	№ по смете	Маркировка	Наименование	Марка Модель Артикул	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС, тенге	Итого цена с НДС, тенге	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
1	12	**Мобилизация - Демобилизация**							
		Мобилизация - Демобилизация	Мобилизация - Демобилизация		%	66,5%	215 600 000,00	143 374 000,00	143 374 000,00
		ИТОГО по акту						**143 374 000**	**143 374 000**

От имени Заказчика:
Директор ТОО "Accent Development Solutions"
_____ **Букенов Е.Т**

Руководитель группы проектов ТОО "Accent Development Solutions"
_____ **Алпай Озджан**

Проектный менеджер ТОО "Accent Development Solutions"
_____ **Пак Я.В.**

Главный инженер проекта ТОО "Accent Development Solutions"
_____ **Жумагулов Н.С.**

Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions"
_____ **Карашев Т.Ч.**

Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions"
_____ **Сачава Р.В.**

Представитель ТОО "Global Development"
_____ **Пекпынарлы Хакан**

Инженер ПТО/сметчик ТОО "Accent Development Solutions"
_____ **Сергеева Нина**

Представитель Заказчика:
Представитель технического надзора ТОО "КУРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD"
_____

От имени Подрядчика:
Вице-президент ТОО "Bazis Construction"
_____ **Жансеитов Т.Т.**

Директор Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы
_____ **Садыков Н.Т.**

Управляющий директор объекта Филиала ТОО «Bazis
_____ **Аханов Д.Е.**

Начальник ПТО Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы
_____ **Чураков И.В.**

Заказчик : ТОО "Accent Development Solutions"
Генподрядчик: ТОО "Bazis Construction"

Наименование объекта: "«Строительство средней общеобразовательной школы на 900 обучающихся, расположенной в с. Шелек Енбекшиказахского района, Алматинской области» "

Справка об объемах выполненных общестроительных работ за декабрь 2023 год

"Строительство школы на 900 обучающихся вс. Шелек"

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Количество по проекту	Предыдущие выполнение		Выполнение за 2023г.		Корректировка объемов (без процентного соотношения)	Ссылка на лист
				количество	процент	количество	процент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общестроительные работы								
1	**Земляные работы**								
	Под фундаментом								
	Устройство песчанного основания под бетонную подготовку	м3	296,56		0,00%	291,57	98,32%		
	Разработка котлована под здание,под подпорные стены	м3	1 686,40		0,00%	1 686,40	100,00%		
	Обратная засыпка вокруг фундамента, Суглинок, супесь (без агрессивных к бетону примесей)	м3	1 920,00		0,00%				
	Вертикальная планировка								
	Срезка (растительного грунта)	м3	16 147,00		0,00%	16 147,00	100,00%		
	Срезка (разработка) грунта вертикальной планировки с последующим использолванием на участке (с уплотнением)	м3	10 824,00		0,00%	10 824,00	100,00%		
	Недостаток пригодного грунта (завоз)	м3	60 012,00		0,00%	56 359,50	93,91%		
	Избыток плодородного грунта (вывоз)	м3	13 544,00		0,00%	13 544,00	100,00%		
2	**Конструктив (КЖ-КМ)**								
	Устройство бетонной подготовки	м3	616,71		0,00%	566,84	91,91%		
	Фп-1-Фп-4, Фп-6-Фп-10, Фп-12-Фп-15	м3	3 629,70		0,00%	3 348,02	92,24%		
	Арматура (Фп+выпуски)	тн	495,46		0,00%	463,77	93,60%		
	Гидроизоляция бентонитовыми матами стен подземной части	м2	2 384,00		0,00%	1 500,00	62,92%		
	Гидроизоляция бентонитовыми матами фундамент (горизонт.участки под подбетонку; усиление гидроизоляции в местах примыкания блоков 0,9м; усиление гидроизоляции по контуру здания 1,7м)	м2	7 116,00		0,00%	5 896,50	82,86%		
2	**КЖ плиты ПМ:**								
	Плита перекрытия ПМ1	м3	353,03		0,00%	170,99	48,43%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ1	тн	48,14		0,00%	32,14	66,77%		
	Балки БМ1	м3	48,82		0,00%	39,44	80,79%		
	Арматура Балки БМ1	тн	28,60		0,00%	19,60	68,54%		
	Плита перекрытия ПМ2	м3	279,37		0,00%	138,07	49,42%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ2	тн	38,01		0,00%	24,00	63,15%		
	Балки БМ2	м3	35,69		0,00%	31,09	87,12%		
	Арматура Балки БМ2	тн	17,75		0,00%	12,75	71,82%		
	Плита перекрытия ПМ3	м3	428,59		0,00%	108,38	25,29%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ3	тн	51,96		0,00%	16,96	32,64%		
	Балки БМ3	м3	122,48		0,00%	19,70	16,08%		
	Арматура Балки БМ3	тн	55,94		0,00%	19,94	35,64%		
	Плита перекрытия ПМ4	м3	455,94		0,00%	116,03	25,45%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ4	тн	55,10		0,00%	18,10	32,85%		
	Балки БМ4	м3	128,13		0,00%	23,88	18,64%		
	Арматура Балки БМ4	тн	51,22		0,00%	17,22	33,62%		
	Плита перекрытия ПМ7	м3	119,54		0,00%	58,42	48,87%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ7	тн	15,07		0,00%	7,07	46,91%		
	Балки БМ7	м3	31,69		0,00%	14,09	44,46%		
	Арматура Балки БМ7	тн	10,28		0,00%	4,28	41,63%		
	Плита перекрытия ПМ8	м3	243,05		0,00%	158,32	65,14%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ8	тн	29,73		0,00%	19,73	66,37%		
	Балки БМ8	м3	72,55		0,00%	42,72	58,88%		
	Арматура Балки БМ8	тн	27,66		0,00%	17,66	63,86%		
	Плита перекрытия ПМ9	м3	99,48		0,00%	32,54	32,71%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ9	тн	11,26		0,00%	3,26	28,99%		
	Балки БМ9	м3	35,09		0,00%	8,16	23,25%		
	Арматура Балки БМ9	тн	13,72		0,00%	4,72	34,41%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Плита перекрытия ПМ10	м3	145,07		0,00%	50,79	35,01%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ10	тн	18,84		0,00%	6,84	36,31%		
	Балки БМ10	м3	58,98		0,00%	13,98	23,70%		
	Арматура Балки БМ10	тн	20,86		0,00%	8,86	42,48%		
	Плита перекрытия ПМ12	м3	382,04		0,00%	94,98	24,86%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ12	тн	52,47		0,00%	17,47	33,29%		
	Балки БМ12	м3	108,30		0,00%	19,10	17,64%		
	Арматура Балки БМ12	тн	43,67		0,00%	13,67	31,30%		
	Плита перекрытия ПМ13	м3	424,83		0,00%	136,62	32,16%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ13	тн	59,92		0,00%	25,92	43,26%		
	Балки БМ13	м3	148,88		0,00%	32,37	21,74%		
	Арматура Балки БМ13	тн	57,82		0,00%	18,82	32,55%		
	Плита перекрытия ПМ14	м3	217,22		0,00%	71,07	32,72%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ14	тн	27,15		0,00%	12,15	44,75%		
	Балки БМ14	м3	23,90		0,00%	25,97	108,67%		
	Арматура Балки БМ14	тн	5,97		0,00%	2,97	49,75%		
	Плита перекрытия ПМ15	м3	216,29		0,00%	70,46	32,58%		
	Арматура Плита перекрытия ПМ15	тн	26,75		0,00%	9,75	36,45%		
	Балки БМ15	м3	290,39		0,00%	16,03	5,52%		
	Арматура Балки БМ15	тн	28,03		0,00%	10,03	35,79%		
3	**КЖ Стены:**								
	Стены МС-Б и СТ и колонны К на отметке до -0,100	м3	739,54		0,00%	606,97	82,07%		
	Арматура стен МС-Б и СТ и колонны К на отметке до -0,100	тн	118,45		0,00%	78,33	66,13%		
	КЖ Колонны:								
	Бетон С20/25, W10	м3	1082,9		0,00%	187,71	17,33%		
	Арматура	тн	265,15		0,00%	45,96	17,33%		
	КМ								
	Конструкции покрытия. Фермы металлические по Серии 1.460.3-14 со связями огнезащитная краска (согласно проекту)	тн	72,664955		0,00%	43,60	60,00%		
	Гидроизоляция								
	Бетонитовый шнур	м.п.	550		0,00%	550,00	100,00%		
	Внутриплощадочные Инженерные Сети (ТС, автополив, НВК)	%	100		0,00%	36,75	36,75%		
	Всего:								

Заказчик :
Директор ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Буксенов Е.Т**

Представитель Заказчика
Руководитель проекта ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Алпай Ондемир**

Представитель Заказчика
Проектный менеджер ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Пак Я.В.**

Представитель Заказчика
Главный инженер проекта ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Жумагулов Н.С.**

Представитель Заказчика
Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Карашев Т.Ч.**

Представитель Заказчика
Начальник участка ТОО "Accent Development Solutions"

_____ **Сачава Р.В.**

Представитель Заказчика
Представитель ТОО "Global Development"

Генподрядчик :
Вице-президент ТОО "Bazis Construction"

_____ **Жансеитов Т.Т.**

Директор Филиала ТОО «Bazis Construction» г. Алматы

_____ **Сайтиров Н.А.**

Представитель генподрядчика
Управляющий директор объекта Филиала ТОО «Bazis Construction» г. Алматы

_____ **Аханов Д.Е.**

Представитель генподрядчика
Инженер ПТО Филиала ТОО «Bazis Construction» г. Алматы

_____ **Мамешов А.Т.**

Представитель генподрядчика
Инженер ОКК Филиала ТОО «Bazis Construction» в г. Алматы

_____ **Туяков Е. Т.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

_____ Пекпынарлы Хакан

Представитель Заказчика

Инженер ПТО/сметчик ТОО "Accent Development Solutions"

_____ Сергеева Инна

Представитель Заказчика

Эксперт технического надзора ТОО "КҰРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD"

_____