Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "ДОСТАР-09"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция улицы Чкалова в границах ул. Карбышева до пр. Абая в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор субподряда 92-4/20 от 07.09.2020

# Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2020 года

## Локальная смета 6-1-2

## Наружные газопроводы

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 90,910 | 123,72 | 11247 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,82* | *2347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,16* | *833* |
| 2 | 5 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 101,610 | 164,19 | 16683 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,39* | *2986* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,16* | *1236* |
| 3 | 6 | 41-020103-1022 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км | т | 177,817 | 437,84 | 77856 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,34* | *2906* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,43* | *5767* |
| 4 | 7 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 | м3 грунта | 3,050 | 2452,74 | 7481 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *901,15* | *2749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *181,68* | *554* |
| 5 | 8 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 81,800 | 18,19 | 1488 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,24* | *265* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,35* | *110* |
| 6 | 9 | 11-010104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 81,800 | 8,04 | 658 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,43* | *117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,60* | *49* |
| 7 | 10 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15,210 | 1172,80 | 17838 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *430,89* | *6554* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,87* | *1321* |
| 8 | 11 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 106,711 | 1929,16 | 205863 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,00* | *7683* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,90* | *15249* |
| 9 | 12 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 81,800 | 195,21 | 15968 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,07* | *4996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,46* | *1183* |
| 10 | 13 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 97,010 | 70,31 | 6821 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,35* | *1295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,21* | *505* |
| 11 | 14 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 2,540 | 3620,54 | 9196 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *611,09* | *1552* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *268,19* | *681* |
| 12 | 15 | 11-220301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,002 | 1427349,08 | 2855 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *413592,21* | *827* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105729,56* | *211* |
| 13 | 16 | 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 26,416 | 8309,16 | 219495 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *310,11* | *8192* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *615,49* | *16259* |
| 14 | 17 | 11-221401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 0,023 | 1696,50 | 40 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *539,15* | *13* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *125,67* | *3* |
| 15 | 18 | 11-220301-0211 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,023 | 2974409,25 | 69601 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *865285,07* | *20248* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *220326,61* | *5156* |
| 16 | 19 | 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 23,494 | 30788,42 | 723331 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1149,07* | *26996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2280,62* | *53580* |
| 17 | 20 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 0,663 | 30491,40 | 20201 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5098,07* | *3377* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2258,62* | *1496* |
| 18 | 21 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1,000 | 9687,97 | 9688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2075,37* | *2075* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *717,63* | *718* |
| 19 | 22 | ПРАЙС-ЛИСТ | Спейсер д-219 | компл. | 8,000 | 6651,40 | 53211 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *248,24* | *1986* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *492,70* | *3942* |
| 20 | 23 | ПРАЙС-ЛИСТ | Манжета герметизирующая резинотканевая тип 2 ГМ 219/530 | компл. | 2,000 | 24860,19 | 49720 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *927,82* | *1856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1841,50* | *3683* |
| 21 | 24 | ПРАЙС-ЛИСТ | Укрытие защитное манжеты геметизирующей УЗМГ 219/530 | компл. | 2,000 | 77835,51 | 155671 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2904,93* | *5810* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5765,59* | *11531* |
| 22 | 25 | 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,025 | 3011344,51 | 76488 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *221900,80* | *5636* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223062,56* | *5666* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 26 | 11-220601-1011 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,023 | 7080201,20 | 165677 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *457130,62* | *10697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *524459,35* | *12272* |
| 24 | 27 | 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-108) | км трубопровода | 0,025 | 339164,10 | 8615 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61765,47* | *1569* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25123,27* | *638* |
| 25 | 28 | 11-250211-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 3,000 | 19913,29 | 59740 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3316,18* | *9949* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1475,06* | *4425* |
| 26 | 31 | 11-250129-0401 РСНБ РК 2015 | Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе | протектор | 2,000 | 28704,42 | 57409 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7690,68* | *15381* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2126,25* | *4253* |
| 27 | 32 | 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 337652,86 | 5065 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12601,67* | *189* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25011,32* | *375* |
| 28 | 33 | 24-040207-3999 РСНБ РК 2015 | Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,000 | 12734,44 | 25469 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *475,27* | *951* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *943,29* | *1887* |
| 29 | 34 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 2,000 | 9687,97 | 19376 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2075,37* | *4151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *717,63* | *1435* |
| | | | ИТОГО: | | | | 2 092 750,00 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 153 351,00 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 155 019,00 |
| | | | Итого с временными | | 1,3.0,8 % | 21 764,60 | 2 114 514,60 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 2,2 % | 46 519,32 | 2 161 033,92 |
| | | | Итого в текущих ценах 2018 года - 89,5%, к = 1,0599383 | | | | 2 050 053,55 |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года - 10,5%, к = 1,112825 | | | | 252 509,52 |
| | | | Итого | | | | 2 302 563,06 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | НДС на 2018 год | | | | 246 006,43 |
| | | | НДС на 2019 год | | | | 30 301,14 |
| | | | Итого НДС в текущих ценах | | 12 % | | 276 307,57 |
| | | | Итого с НДС | | | | 2 578 870,63 |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "ДОСТАР-09"**
**БИН 090440004726**

**Директор**_____**Шудегов Д.В.**

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "АРВИС"**
**БИН080240019379**

**Директор** _____ **Аветисян Р.Ж.**