Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство системы водоснабжения а.Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **"20" октября 2022 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети водопровода работы	2 000 000,00	1 785 714,28							214 285,71	2 000 000,00
ИТОГО по справке	2 000 000,00	1 785 714,28							214 285,71	2 000 000,00

М.П.

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Исаев Асан Маралбекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ахмедов Адил Байгенжеевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения а.Коныртобе Жуалынского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода работы**
(наименование)

Акт выполненных работ

за "20" октября 2022 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		1441,85184	152,71	144,65	220185	208564	--	45470	286908
						8,06	35,74	11621	51532		21252	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кпр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		14,56416	1936,70	--	28206	--	--	20309	52396
						1936,70	--	28206	--		3881	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		451,48896	766,41	--	346026	--	--	249138	642778
						766,41	--	346026	--		47613	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		1004,92704	29,72	29,72	29866	29867	--	7742	40617
						--	10,70	--	10753		3009	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1004,92704	156,87	74,79	157643	75159	--	84004	260979
		НР - 72%, СП - 8%				82,08	34,02	82484	34188		19332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					781926	313590	--	406663	1283678
								468337	96473	--	95087	
		РАЗДЕЛ 2.Поселковые сети В1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,5476	344807,35	105411,35	188817	57723	--	145863	361454
		НР - 99%, СП - 8%			239396,00	29662,04	131093	16243		26774	
7	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	20	1101,27	7,45	22025	149	--	21701	47224
		НР - 99%, СП - 8%			1093,82	2,20	21876	44		3498	
8	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	1570,63	402,09	3141	804	--	2330	5908
		НР - 99%, СП - 8%			1168,54	8,10	2337	16		438	
		Колодцы диам.2000 мм									
9	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,7316076	19136,80	9142,72	224505	107259	--	158500	413646
		НР - 99%, СП - 8%			9994,08	3652,93	117247	42855		30640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				438488	165935		328394	828232
							272553	59158		61350	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2111910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				740890				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					479525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155631			
		- Накладные расходы	Тенге							735057	
		- Сметная прибыль	Тенге							156437	
		Временные здания и сооружения	%	2,00		42238,20					
		Итого с временными								2 154 148,45	
		Зимние удорожания	%	1,84		39636,33					
		Итого с зимними удорожаниями								2 193 784,78	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		43875,70					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								2 237 660,48	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036		2021,00		2021,00				2 349 624,05	
		Договорная скидка подрядчика к=0,95								2 232 142,85	
		Генподрядная скидка 20%								1 785 714,28	
		НДС	%	12,00		214285,71					
		Итого с НДС								2 000 000,00	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмедов Алия Байгенжеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исаев Асан Маралбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.