Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка №5 напорной канализационной сети Д-630 мм две нитки расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод на поворотах по ул.Рустембекова возле железнодорожного полотна в городе Кызылорд**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка №5 напорной канализационной сети Д-630 мм две нитки расположенного от КНС №1 до станций биологической очистки сточных вод на поворотах по ул.Рустембекова возле железнодорожного полотна в городе Кызылорд**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2506/05** от **25.06.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0105	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2**		42,1077	353,0	353,0	14 864,0	14 864,0			14 864,0
				м^3		0,0	89,0	0,0	3 748,0			
2	2	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**		1,3023	6 405,0	0,0	8 341,0	0,0			8 341,0
				м^3		6 405,0	0,0	8 341,0	0,0			
3	3	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 2**		29,19	82,0	82,0	2 394,0	2 394,0			2 394,0
				м^3		0,0	20,0	0,0	584,0			
4	4	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**		29,19	534,0	208,0	15 587,0	6 071,0			15 587,0
				м^3		326,0	65,0	9 516,0	1 897,0			
5	5	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**		12,51	3 342,0	0,0	41 808,0	0,0			41 808,0
				м^3		3 342,0	0,0	41 808,0	0,0			
6	6	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		1,4	10 199,0	387,0	14 279,0	542,0	8 156,0		14 279,0
				м^3		3 986,0	87,0	5 580,0	122,0			
7	7	6101-0210-0101	**Водоотлив из траншей**		1,96	3 787,0	3 787,0	7 423,0	7 422,0			7 423,0
				м^3		0,0	1 490,0	0,0	2 920,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					104 696	31 293	8 156	0	104 696
								65 245	9 271	0	0	
			Раздел 2: Водопровод В1									
8	8	6121-0103-0112	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм**		0,02	9 757 940,0	3 684 363,0	195 159,0	73 687,0	10 166,0		195 159,0
				км		5 565 254,0	949 262,0	111 305,0	18 985,0			
9	11	6121-0401-0106	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм**		0,438	1 971 164,0	946 225,0	863 370,0	414 446,0	55 398,0		863 370,0
				т		898 459,0	228 149,0	393 525,0	99 929,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	13	6121-0403-0112	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 600 мм**		8	62 187,0	35 094,0	497 496,0	280 752,0	49 336,0		497 496,0
				шт.		20 926,0	8 663,0	167 408,0	69 304,0			
11	15	6121-0103-0112	**Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм**		0,02	5 992 436,0	2 210 617,0	119 849,0	44 212,0	8 853,0		119 849,0
				км		3 339 152,0	569 558,0	66 783,0	11 391,0			
12	16	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		3,058	252,0		771,0				771,0
				т								
13	17	412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		30,58	81,0		2 477,0				2 477,0
				т·км								
14	18	6121-0701-0303	**Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих**		29,526	54 011,0	7 873,0	1 594 729,0	232 458,0	177 156,0		1 594 729,0
				$м^3$		40 138,0	2 627,0	1 185 115,0	77 565,0			
15	26	6103-0701-0807	**Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1**		0,00488	909 490,0	3 442,0	4 438,0	17,0			4 438,0
				т		906 048,0	1 051,0	4 422,0	5,0			
16	28	6121-0103-0110	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм ФУТЛЯР**		0,00035	6 250 123,0	2 138 119,0	2 188,0	748,0	146,0		2 188,0
				км		3 695 284,0	572 108,0	1 293,0	200,0			
17	30	6121-0103-0112	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм ФУТЛЯР**		0,0007	9 692 284,0	3 684 363,0	6 785,0	2 579,0	310,0		6 785,0
				км		5 565 254,0	949 262,0	3 896,0	664,0			
18	32	6121-0103-0118	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1200 мм ФУТЛЯР**		0,0014	25 857 430,0	11 966 280,0	36 200,0	16 752,0	2 052,0		36 200,0
				км		12 425 532,0	2 856 739,0	17 396,0	3 999,0			
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					3 323 462	1 065 651	303 417	0	3 323 462
								1 951 143	282 042	0	0	
			ИТОГО по акту					3 428 158	1 096 944	311 573	0	3 428 158
								2 016 388	291 313	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								3428158*5,3/100	181 692
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3428158+0+0+181692	**3 609 850**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3609850*5/100	180 493
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								3609850*2/100	72 197
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 862 540**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								3862540*1,0557	**4 077 683**
			НДС (12%)								4077683*12/100	489 322
			Итого с НДС								4077683+489322	**4 567 005**
			НДС (12%)								4084617*12/100	490 154
			Итого с НДС								4084617+490154	**4 574 771**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Жиенбекова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Әлімсейіт Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)