Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Генподрядчик: ТОО "Р и А Серис ЛТД"
Стройка: "Строительство сетей газоснабжения к средней школе на 900 мест в г.Конаев Алматинской области"
Объект: "Строительство сетей газоснабжения к средней школе на 900 мест в г.Конаев Алматинской области"
Согласно договора №314/10/23 от 06.11.2023г.

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Строительство сетей газоснабжения											
			Газопровод надземный стальной среднего давления											
			Узел ввода и выхода из зем.ли											
1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта		1,125	7666,00	--	8624	--	--		8624	
							7666,00	--	8624	--				
2	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		1,125	3999,00	--	4499	--	--		4499	
							3999,00	--	4499	--				
3	3	У6121-402-201 6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт		2	7317,00	271,00	14634	542	1894	--	14634	
							6099,00	89,00	12198	178				
4	4	С1242 209 0106 242-209-0106 РСПБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт		2	194455,00		388910		388910		388910	
5	5	У6114-0201-0201 6114-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм**	соединение		2	11736,00	202,00	23472	404	11368		23472	
							5850,00	29,00	11700	58				
6	6	У6121-103-201 6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км		0,008	297533,00	663272,00	23802	5306	538		23802	
							2244776,00	207840,00	17958	1663				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		8	1983,00	–	15864	--	15864	–	15864	
							--	–	--	--				
8	8	У6121-0201-0137 6121-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км		0,008	3501034,00	62355,00	28008	498	17932		28008	
							1197270,00	297,00	9578	2				
9	9	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт		4	629,00		2516		2516		2516	
10	10	У6121-103-201 6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /футляр/	км		0,0018	2975233,00	663272,00	5355	1194	120		5355	
							2244776,00	207840,00	4041	374				
11	11	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		1,8	4330,00		7794		7794		7794	
12	12	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2		1,8	268,00	4,00	482	7	133		482	
							190,00		342					
13	13	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2		1,8	411,00	7,00	740	13	327		740	
							222,00	2,00	400	4				
			Трубопроводы											
14	14	У6121-103-201 6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км		0,28	2975233,00	663272,00	833065	185716	18812		833065	
							2244776,00	207840,00	628537	58195				
15	15	У6121-103-201 6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		280	1983,00		555240		555240		555240	
16	16	У6121-103-203 6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км		0,024	324344,00	778809,00	77840	18691	2709		77840	
							2351670,00	247883,00	56440	5879				
17	17	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		24	4330,00		103920		103920		103920	
18	18	У6121-0201-0137 6121-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км		0,024	351034,00	62355,00	84025	1496	53795		84025	
							119270,00	297,00	28734	7				
19	19	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт		26	629,00		16354		16354		16354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1241-112-0146 241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт	4	2506,00		10024		10024		10024	
		ГРПШ											
21	21	У6117-301-101 6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт	1	82389,00	2533,00	82389	5233	17295		82389	
						62561,00	686,00	62561	686				
22	22	прайс лист	ГРПШ-13-1Н-У1-СГ на базе регуляторов РДГ-25Н с узломучета газа CGR G65 с электронным корректором miniElcor	шт	1	2383107,14		2383107				2383107	
										2383107			
23	23	У6121-402-201 6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт	4	7317,00	271,00	29268	1084	3788		29268	
						6099,00	89,00	24396	356				
24	24	С1242-209-2506 242-209-2506 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	4	449805,00		1799220		1799220		1799220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								11707357	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11707357	
			Итого по акту	тенге								9324250	
			Оборудование									2383107	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадные затраты) 6,3%	тенге	6,3%							587428	
			Итого	тенге								9911678	
			Сметная прибыль 5%	тенге	5%							495584	
			Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге	5%							614739	
			Итого	тенге								13405108	
			Итого с понижающим коэф-м = 0,98	тенге								12734852,60	
			НДС-12%	тенге	12%							1528182,31	
			Итого с НДС	тенге								14263034,91	

ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

должность подпись Нурашев С.С.

Генподрядчик: ТОО «Р и А Сервис ЛТД» БИН 060440007369

Директор Алтынбекулы А.

Технический надзор: ТОО «Национальный центр эксперт» БИН 080140018624

Эксперт Кутмашев К.

Авторский надзор: ТОО «ГЕОДЕЗИЯ СЕРВИС» БИН 040340001421

Эксперт Сванов Т.