Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "Спектр Строй 2050", БИН 101040008913, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, дом 53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Эснаф", БИН 070640024556, г. Астана, Район Есиль, ул. Хусейн Бен Талал, дом 28, Н.П. 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительства жилых домов (тип 2. дом №168) по объекту СКО, г. Петропавловск, ул. 68 дом 11**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом тип 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СКО-С8 от 18.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены и перегородки										
1	**27**	**1107-0405-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Панели стеновые наружные. Установка**	**$м^3$ сборных конструкций**	**34,81**	**6 070,0**	**2 827,0**	**211 297,0**	**98 408,0**	**10 374,0**		**211 297,0**	
						2 945,0	**465,0**	**102 515,0**	**16 187,0**				
2	**28**	**222-105-0105** ***СпрС***	**Панель стеновая наружная несущая трехслойная типа НН с эффективным утеплителем,**		**3,481**	**202 523,0**		**704 982,6**		**704 982,6**		**704 982,6**	**Казахстан**

		Ц 09.2024	**композитными материалами и наружной отделкой**	**м³**								
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки				**916 280**	**98 408**	**715 357**	**0**	**916 280**	
							102 515	**16 187**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту				**916 280**	**98 408**	**715 357**	**0**	**916 280**	
							102 515	**16 187**	**0**	**0**		
			Скидка 10%								***91628,00***	
			Всего по акту								**824 652**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эснаф", БИН 070640024556
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сахтапбергенов Т.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Сенсекей Строй 2050" БИН 101040008913
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даниярулы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Джазаев Аслан Ардакович, аттестат №KZ36VJE00078604 от 01.02.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Каналов С.Ш., аттестат №KZ66VJE00083593 от 06.11.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)