Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 13 » мая 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО», РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Абдулдина А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линии электропередач с трансформаторными подстанциями по проекту: агропромышленный комплекс «Елім-ай Көкпекті» в Кокпектинском районе ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства. пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района» Джилкишев Кайрат Джумагалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО«И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО«Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. проект (проектно-сметная документациия):**АО «Национальный центр «Құрылысконсталтинг» 15002830, Рабочий проект, ТОО «Елим-ай Кокпекты»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района», №1 от 31.01.18 г.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка железобетонных опор СВ-105	опора	137	-	264	-

Установка железобетонных опора СВ-164	опора	70	-	-	-
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2	км	49,089	-	49,089	-
Комплектная трансформаторная подстанция	подстанция	3	-	3	-
Ячейка линейная К-37	шт	2	-	2	-
Кабели силовые АСБл 3х50-10	км	0,696	-	0,45	-
Кабели силовые АВБбШв 4х70	км	0,108	-	0,108	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир м2		число квартир	площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Установлены железобетонные опоры СВ-105 с проводом АС-70/11. Установлены КТП-400-10/0,4кВ. На существующую опору устанавлено устройство ответвления и выполнена реконструкция, путем установления упор-подкоса. В конце линии у подстанции установлено трасформаторные разъединители. Выход из подстанции выполнен кабелем АСБ2л-3х50. В КРУН-10кВ ПС-Ивановка установлены ячейки типа К-37 с вакуумными выключателями. Все опоры ВЛ-10 кВ заземлены.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **май 2021 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **21**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата печати(при наличии) Место

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениям выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

"Строительство линии электропередач с трасформаторными подстанциями по проекту: агропромышленный комплекс "Елім-ай Кокпекті" в Кокпектинском районе ВКО"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абдулдин Айдар Альмурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)