Програмный комплекс АВС (редакция 5.3.1)

Подрядчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** БИН 050540009941

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** БИН 901240000314

Найменование объект: Капитальный ремонт моста автомобильной дороги областного значение КХ-94 Абай-Шардара- Тартогай км. 1+560 Сарыагашского района ЮКО

Акт выполненных работ №2 2016г

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат,Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих,обмлуживающих	
				зарплата рабочих-строителей	в.т.ч.ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на.един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА										
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП	360	9,85	8,85	3545	3545	940	–	–
				–	2,69	–	969	97	0,01	3
2	Е0101-25-9К=2 К ОБЬЕМУ	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	720	8,28	8,28	5962	5962	1581	–	–
				–	2,26	–	1630	97	0,01	5
3	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2400	1,22	1,22	2933	2933	593	–	–
				–	0,25	–	611	97	–	2
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	500	14,01	14,01	7003	7003	2326	–	–
				–	4,80	–	2398	97	0,02	7
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	430	14,10	14,01	6022	6022	2000	–	–
				–	4,80	–	2062	97	0,02	7
6	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	3010	1,39	1,39	4193	4193	1224	–	–
				–	0,42	–	1262	97	–	–
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	480	14,12	12,00	6776	5759	2032	0,01	
				1,62	2,75	778	1318	97	0,01	
8	Е0127-21-4	Устроиство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей	1800	169,55	17,55	305193	31589	28205	0,04	
				6,75	5,03	12150	9057	133	0,02	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				341627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			**341627**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**341627**				
		Временные здания и сооружения 5,6%				**19131**				
		Итого:с временным зданиями и сооружениями				**360758**				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 2,03%				**7323**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**3608**				
		Затраты дополнительные отпуска 0,4%				**1443**				
		Итого: прочих затрат.				**373132**				
		Пересчет в текущих ценах 2015г., К-2,55742				**954256**				
		Налоги, сборы, обязательные платежей 2%				**19085**				
		Всего с налогами,сборами, обязательными платежами				**973341**				
		Налог на добавленную стоймость 12%				**116801**				
		Итого с НДС				**1 090 142**				

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Атат"

Карсыбаев А.К.