Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "24" апреля 2017 года
№234

Форма

Декларация о соответствии

"05" декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО "Лидер НК" Сарыагашский район, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, 2
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Куанышбаев Марат Есбергенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство подстанции 110/35/10кВ в новом массиве Бурыл в районе ул. Сабалакова г. Тараз" 080900 Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз в новом массиве Бурыл в районе ул. Сабалакова б/н
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Агропомэнергоснаб" БИН 000440015597
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО "ПСК Градцентр"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" №31/2014
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основными видами услуг):

№п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+увеличение-снижение
			Пост экспертные	Пост проектные	
1	Категория электроснабжения		II	II	
2	Напряжение сети ВН/СН/НН	кВ	110/35/10кВ	110/35/10кВ	
3	Разрешенная мощность	кВ	2х16 000	2х16 000	

4	Расчетный ток	А	168.1	168.1	
5	Протяженность проектируемых ВЛ-110кВ	км			
6	Протяженность проектируемых КЛ-110 кВ	км	4.5	4.5	
7	Общая сметная стоимость в ценах 2014-2016 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1364,000 421,037 716,200 226,763	1364,000 421,037 716,200 226,763	
8	Из них в 2014 год (ПИР) 2015 год (ПИР) 2015 год (экспертиза ПСД)	млн. тенге		20,00 17,766 2,033	
9	Нормативная продолжительность	месяц	8	8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: С учетом внесенных по замечаний и дополнений, рабочий проект **"Строительство подстанции 110/35/10кВ в новом массиве Бурыл в районе ул. Сабалакова г. Тараз"** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Категория электроснабжения – II
Напряжение сети ВН/СН/НН – 110/35/10кВ. 2
Разрешенная мощность – 2х1600кВт
Расчетный ток – 168,1 А.
Протяженность проектируемых ВЛ-110 кВ – 3.09 км.
Протяженность проектируемых КЛ-110 кВ- 4.5 км
Общая сметная стоимость строительства
в ценах 2014-2016 годов, всего – 1 292 807 млн. тенге
в том числе:
СМР – **399 061 706** млн. тенге;
оборудование – **678 818 500** млн. тенге;
прочие – **214 927 46** млн. тенге;
Нормативная продолжительность – 8 месяцев.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопастности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 22.12.2017г. ;
месяц, год.
окончание работ 26.11.2018г. ;
месяц, год.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;
фактически, месяц: 11 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Лидер НК" Куанышбаев М.Е. М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **"Строительство подстанции 110/35/10кВ в новом массиве Бурыл в районе ул. Сабакалова г. Тараз"** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного строка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО Лидер НК Куанышбаев М.Е. М.П.

РК ТҮРКІСТАН ОБЛ. ҚАРАҒАШ ҚАЛАСЫ * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Лидер-НК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ