Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

**Декларация о соответствии**

**« 23 » декабря 2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО» - Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **генерального директора Абдулдина А.А.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган, Бекет, Бейбарыс, расположенных по адресу: ВКО, Зайсанский район, с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком, которого является: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО», ВКО, г. Усть-Каменогорск, К.Либкнехта, 19, заместитель руководителя – Рамазанов Н.С.**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО«И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО«Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

*наименование организации*

3. акт обследования (проектно-сметной документации):

**ТОО «Экспертиза и аналитика», №04-19**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО", №75 от 16.08.2021 года**

*наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | Протяженность ВЛ-10кВ | км | 22,715 | - | 22,715 | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Сети электроснабжения 10кВ выполняются проводом марки АС-50мм2. Точкой подключения проектируемой ВЛ-10 кВ служит анкерная опора №3 ВЛ-10 кВ Л-6 ПС-35/10 кВ "Биржан". Суммарная нагрузка на крестьянские хозяйства составляет 45 кВт от проектируемых КТП-25-10/0,4 кВ. Для строительства ЛЭП-10 кВ применяются опоры промежуточные – П10-1, анкерные – А10-1, угловые промежуточные – УП10-1, угловые анкерные - УА10-1, угловые ответвительные анкерные - УОА10-1 согласно типового проекта серии 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ".

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2021** *месяц, год;*
окончание работ: **декабрь 2021** *месяц, год;*
при продолжительности строительства, месяц: **3,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически, месяц: **3,5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 82% и фактически применено 82% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата* М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
**Не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

**Не требуется**

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган, Бекет, Бейбарыс, расположенных по адресу: ВКО, Зайсанский район, с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Абдулдин А.А.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата* *М.П*