Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_____»_____2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» г. Шымкент, ул. Тауке хана 125, БИН/ИИН 050540009941**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Карсыбаева С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«**Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице Карауылтобе, Ески коргани Жалын в н.п Султан Рабат в с/оКиелитас Толебийского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"в лице руководителя Калдыбаева Сергазы Даулетбекулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **ТОО «Агат»** в лице директора Кәрімова О. БИН/ИИН 901240000314;Лицензия № 18014449; 25.07.2018г.; г. Шымкент, Тауке хан 125

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

ТОО «Trendim KZ» в лице директора Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 050440009968;Лицензия № 23006322; 09.03.2023г.; Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, улица Ынтымак, дом № 49

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

ТОО «Ағатем» в лице директора Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 090140000386;Лицензия ГСЛ № 001344; 27.02.2009г.; Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, ул.УАЛИХАНОВА, дом № 102/2.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» в лице директора Карсыбаев А.К. БИН/ИИН 100840011232;Лицензия ГСЛ № 003055; 21.09.2010 г.; Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, улица Ынтымак, здание 12С.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ДИАС-проект» №08-2022-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)

ТОО «Алматы Эксперт» №AExp-0016/22 от 12.11.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Сканировано с CamScanner

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество точек подключения	частных жилых. домов	155		155	
Комплектные трансформаторные подстанции	шт.	4		4	
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ (вместе с подключением домов)	км.	12,181		12,511	
Общая длина провода ВЛЗ-10кВ	км.	0,593		0,593	
Всего опор ВЛИ-0,4кВ	шт.	270		280	
Всего опор ВЛЗ-10кВ	шт.	8		8	
Всего опор ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ	шт.	3		3	
Общее количество однофазных электронных счетчиков	шт.	155		155	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Сканировано с CamScanner

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	2	3	4	5

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 03.08.2023г.;

месяц, год

окончание работ 31.08.2024г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;

фактически, месяц:12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств казигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг поинженерномуикоммунальномуобеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

Сканировано с CamScanner

замеров,проведенныхаккредитованнымииспытательными
лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаместо печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице Карауылтобе, Ески коргани Жалын в н.п Султан Рабат в с/о Киелитас Толебийского района, Туркестанской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажныхи специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** **Карсыбаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)

Субподрядные организации:

Директор ТОО "Агат" **Кәрімова О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Директор ТОО "Агатем" **Карсыбаев А.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Директор ТОО "ЮВОНЭЛЕКТРОСТРОЙ" **Карсыбаев А.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Директор ТОО "TrendimKZ" **Карсыбаев А.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner