форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергохолдинг LTD"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Dauservice"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО"ИРТЫШ ПВ"
НАЙМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жанадәуір, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области
ДОГОВОР: № 164 от 27.08.2021 г

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жанадәуір, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области	62 860 183,39	62 860 183,39	18 531 178,78							2 223 741,45	20 754 920,23
Удержание 5%	3 143 009,17	3 143 009,17	882 437,08							105 892,45	988 329,53
Всего по стройке	**59 717 174,22**	**59 717 174,22**	**17 648 741,69**							**2 117 849,00**	**19 766 590,70**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
Шірінбеков Б.Ә.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Dauservice"
Дәуесвіт А.Ә.
Инженер эксперт
Аширкулов Ж.

ПОДРЯДЧИК
Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"
Сарсембеков Е.Ж.

Форма 4

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения в населенных пунктах Жанадәуір, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОКТЯБРЬ 2021 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Подрядчик:ТОО "Энергохолдинг LTD"

Инженер: ТОО "Dauservice"

Договор №164 от 27.08.2021 года

Составлен(а) 2020.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-0,4кВ									
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-160/10У1									
1	1133-0208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	2	11385,45 3273,00	6753,45 3394,87	22771 6546	13507 6790	2718	10669 2675	36115
2	1133-0208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	2	35288,44 15463,80	9165,40 3279,07	70577 30928	18331 6558	21318	29989 8045	108611
3	5108-0102-0410	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1117635,00 –	– –	2235270 –	– –	 2235270	– –	2235270
4	5108-0101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	791168,00 –	– –	1582336 –	– –	 1582336	– –	1582336
5	1308-0103-1602 Изм. и доп. вып. 6	Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3028,76 2508,00	473,90 164,05	3029 2508	474 164	47	1924 396	5349
6	ТПрайс-лист ТОО "Потенциал EnErgoУ"стр.14	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-10кВАр	шт	1	187373,61	–	187374	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	187374	--	187374
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									
7	1133-0208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	11385,45 3273,00	6753,45 3394,87	11385 3273	6753 3395	1359	5334 1338	18057
8	1133-0208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	35288,44 15463,80	9165,40 3279,07	35288 15464	9165 3279	10659	14994 4023	54305
9	5108-0102-0407	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1111583,00 --	-- --	1111583 --	-- --	1111583	-- --	1111583
10	5108-0101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634,00 --	-- --	624634 --	-- --	624634	-- --	624634
11	1308-0103-1602 Изм. и доп. вып. 6	Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3028,76 2508,00	473,90 164,05	3029 2508	474 164	47	1924 396	5349
12	ТПрайс-лист ТОО "Потенциал EnErgУ"стр.14	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-5кВАр	шт	1	187373,61 --	-- --	187374 --	-- --	187374	-- --	187374
13	ТПрайс-лист ТОО "Потенциал EnErgУ"стр.14	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-7,5кВАр	шт	1	187373,61 --	-- --	187374 --	-- --	187374	-- --	187374
14	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1241,27 1132,74	81,25 32,81	3724 3398	244 98	82	2518 499	6741
15	2307-0501-1106	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САРЗУ-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,5 *СП - 8%*	шт.	3	48287,00 --	-- --	144861 --	-- --	144861	-- 11589	156450
16	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4048,33 2604,00	1360,88 526,89	12145 7812	4083 1581	250	6763 1513	20420
17	2307-0201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	3	8855,00 --	-- --	26565 --	-- --	26565	-- 2125	28690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0103-0301	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	9	2387,24	487,50	21485	4388	5811	9402	33358
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	196,86	11286	1772		2471	
19	2307-0503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 400/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2201,00	--	13206	--	13206	--	14262
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
20	2307-0503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201,00	--	6603	--	6603	--	7131
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
		Монолитный фундамент Фм-1 для КТПН (3шт)									
21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,44	1560,02	--	6926	--	--	4987	12867
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	6926	--		953	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,53	814,54	--	1246	--	--	897	2315
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1246	--		171	
23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,14	17035,63	1111,53	19421	1267	16803	1484	22577
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	244,94	1351	279		1672	
24	1106-0101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12,5 сспц	м3	3,48	17265,08	1200,47	60082	4178	52363	4093	69310
		НР - 91%; СП - 8%			1017,53	275,06	3541	957		5134	
25	1106-0301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0759	19007,11	1011,99	1443	77	22	1246	2903
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	328,10	1344	25		215	
26	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0759	237762,00	--	18046	--	18046	--	19490
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
27	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,34	855,21	19,75	7132	165	4783	2052	9919
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,70	2184	23		735	
		Заземление КТПН									
28	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,12	1560,02	--	23588	--	--	16983	43816
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	23588	--		3246	
29	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,12	814,54	--	12316	--	--	8867	22878
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	12316	--		1695	
30	1308-0208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	84	563,51	24,29	47335	2040	31018	10716	62695
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	7,22	14277	606		4644	
31	1308-0208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	3109,28	165,82	74623	3980	50248	15478	97309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	45,93	20395	1102		7208	
		Монтаж дополнительных рубильников									
32	1308-0303-0128 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	19	4817,97	97,21	91541	1847	8526	58890	162466
		НР - 72%; СП - 8%			4272,00	32,81	81168	623		12034	
33	2404-0207-5405	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	19	103766,00	--	1971554	--	1971554	--	2129278
		СП - 8%			--	--	--	--		157724	
34	1308-0303-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании**	шт.	57	1575,28	3,60	89791	205	7050	59426	161154
		НР - 72%; СП - 8%			1448,00	--	82536	--		11937	
35	2307-0207-0212	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3**	шт.	57	804,00	--	45828	--	45828	--	49494
		СП - 8%			--	--	--	--		3666	
36	1133-0204-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	6,447	117635,77	24262,41	758398	156420	344572	257751	1097441
		НР - 80%; СП - 8%			39926,46	10048,58	257406	64783		81292	
37	2306-1201-1319	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,426	879830,00	--	2134468	--	2134468	--	2305225
		СП - 8%			--	--	--	--		170757	
38	2306-1201-1321	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,103	1691368,00	--	3556947	--	3556947	--	3841503
		СП - 8%			--	--	--	--		284556	
39	2306-1002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (для заземления опор)**	км	0,1085	535574,00	--	58110	--	58110	--	62759
		СП - 8%			--	--	--	--		4649	
40	1308-0303-0128 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	8	4817,97	97,21	38544	778	3590	24796	68407
		НР - 72%; СП - 8%			4272,00	32,81	34176	262		5067	
41	2404-0207-5405	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	103766,00	--	830128	--	830128	--	896538
		СП - 8%			--	--	--	--		66410	
42	1308-0303-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании**	шт.	24	1575,28	3,60	37807	86	2969	25021	67854
		НР - 72%; СП - 8%			1448,00	--	34752	--		5026	
43	2307-0207-0212	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3**	шт.	24	804,00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15833060	228461	9389847	576204	18645867
							660928	92462	5553823	868433	
		Стоимость оборудования	Тенге				5553823				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5553823				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6428935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				109637				
	Всего заработная плата		Тенге					301190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6005883				
		Накладные расходы	Тенге				216857				
		Сметная прибыль	Тенге				531663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7177455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					301190			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3850302				
	Материалы		Тенге				454599				
	Всего заработная плата		Тенге					452201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2819728				
		Накладные расходы	Тенге				359346				
		Сметная прибыль	Тенге				336772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4546420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					452201			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18645867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				660928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					228461			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9389847		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5553823		
		- Накладные расходы	Тенге							576204	
		- Сметная прибыль	Тенге							868433	
		Итого					18 645 867				
		Временные здания и сооружения 2,4%					447 501				
		Всего:					**19 093 368**				
		В том числе СМР:					19 093 368				
		Доп.затраты при производстве работ									
		в зимнее время 0,7%					133 654				
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2019г. 1,049901					**20 186 469**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**403 729**				
		Итого:					**20 590 199**				
		понижающий коефициент 0,9					**18 531 178,77**				
		НДС 12%					**2 223 741,45**				
		Всего:					**20 754 920,23**				

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Dauservice"

Дәуесейт А.Ә.

Инженер эксперт:

Аширкулов Ж. К.

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

Сарсембеков Е.Ж.