Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"07" ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "КУРЫЛЫС", область Абай, г. Семей, ул. Би Боранбая 19.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Генерального директора Араловой Жибек Ганиевны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» под офис АО «НК «QazExpoCongress», с изменением функционального назначения», расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1».
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является Акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress". Заместитель Председателя Правления – Азбергенов Дияс Сержанович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «System AS», ТОО «ОК VENT SERVICE» и ТОО «Grand DST Company», ТОО «DalaTec», ТОО «BSS KAZAKHSTAN», ТОО «Прайм Строй ТК -1», ТОО «КокшеСтройКласс», ТОО «КИГРОС», ИП Битибаев Р.С., ИП SharkON., ИП SBS, ИП Ast city.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "INK Architects" Ай Эн Кей Архитектс.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress"; Приказ №48 от 29.11.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Обьект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	10219,25	10219,25
Число этажей	этаж	2,0	2,0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	66000,0	66000,0
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	10219,25	10219,25

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом реконструкции выполнено изменение функционального назначения павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офисы АО «НК «QazExpoCongress».

Данным проектом выполнено изменение планировочных решении первого и второго этажей, учитывая и сохраняя несущие конструкции здания и фасада.

Объемно - планировочное решение:

На первом этаже выполнены офисные помещения, зона буфета, канцелярия, кабинеты, гардероб, коворкинг зона, комната охраны, мужские и женские санузлы с душевыми кабинками.

На втором этаже так же выполнены офисные помещения, помещения для учебных занятий, конференция зал, кабинеты, приёмная, комната отдыха.

Для офисных помещений и кабинетов — площадь на 1 человека принята не менее 6м2.

Высота этажей по зданию:

- Высота паркинга - 7.21 м;
- Высота 1-го этажа - 4.80 м;
- Высота 2-го этажа - переменная - 3.0 м, 3.8 м, 4.0 м;
- Высота тех этажа - 4.47 м.

Конструктивное решение

Здание павильона В2.2 существующее. Каркас существующего здания блока В2.2 выполнен раннее из монолитных железобетонных колонн.

Существующие перегородки, конструкция полов, конструкция подвесных потолков демонтированы.

Вновь возводимые перегородки выполнены на одинарном металлическом каркасе, обшитый тремя слоями гипсокартонными листами с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени с обеих сторон. Заполнение перегородок производится из негорючей плиты каменной ТЕХНОАККУСТИК, плотностью - 41кг/м3.

Вновь возводимые алюминиевые витражные перегородки выполнены с однокамерным стеклопакетом, двойным остеклением.

Внутренняя отделка в кабинетах, в технических помещениях, в холлах, коридорах, выполнена водоэмульсионная окраска с нанесением в два слоя. В санузлах и ПУИ выполнена отделка керамогранитной плиткой.

Согласно проекта реконструкции (перепланировки, переоборудования) в здании смонтированы фальшполы, в помещениях сан.узлов, ПУИ, душевых и раздевалках керамогранитная плитка. В подконструкции фальшполов проложена инженерная коммуникация.

Произведен монтаж новых подвесных потолков "ARMSTRONG" и ГКЛ, согласно проекту реконструкции.

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Подключение объекта произведен к существующим сетям водопровода, проложенным в паркинге. Для подачи воды на нужды потребителей выполнена система хозяйственно-питьевого водопровода, подающего воду в сантехнические приборы. Трубопроводы системы В1 выполнены из:

- стояки системы В1 - из труб стальных водогазопроводных оцинкованных;
- подводки к санитарным приборам - из полипропиленовых водопроводных труб PN=20.

Горячее водоснабжение Т3, Т4

Выполнено устройство централизованной системы горячего водоснабжения. Подключение произведена к существующим сетям горячего водоснабжения.

Трубопроводы систем Т3, Т4 выполнены из:

- стояки - из труб стальных водогазопроводных оцинкованных;
- подводки к санитарным приборам - из полипропиленовых армированных водопроводных труб PN=20.

Канализация бытовая К1

Канализационные стоки отведены в существующие сети канализации, проложенные в паркинге. Трубопроводы системы К1 выполнены из:

- отводящие трубопроводы от санитарных приборов и выпуск — из поливинилхлоридных канализационных труб.

Автоматическое пожаротушение.

Пожарные краны Ø50мм с рукавом 20м и диаметром спрыска 16мм. Сеть противопожарного водопровода кольцевая. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом и размещены в шкафах, приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия Пожарные шкаф оснащены кнопками для дистанционного пуска.

Сети противопожарного водоснабжения смонтированы из стальных электросварных труб.

Электроснабжение и электроосвещение

Электроснабжение выполнена от существующей РУ-0,4 кВ.

Питающие сети выполнены медными кабелями, прокладываемые в стояках этажей в ПВХ — трубах. Групповая сеть выполнена к однофазным электроприемникам трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) к трехфазным пятипроводными кабелем, проложенных в полиэтиленовых трубах скрыто в стенах, за подвесным потолком в лотках, в полу. Распределительные шкафы на этажах установлены в электрощитовых.

Для освещения выполнена система рабочего, аварийного и эвакуационного освещения. Сеть освещения выполнена от щитков 1-ЩО-1, 1-ЩАО-1, 1-ЩО-2, 1-ЩАО-2, 2-ЩО-1, 2-ЩАО-1, 2-ЩО-2, 2-ЩАО-2 расположенных в электрощитовых на первом и втором этажах.

Отопление, теплоснабжение

Теплоснабжение здания - от существующего теплового узла. Схема теплоснабжения - закрытая, теплоноситель - вода с параметрами 130-70°С. Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 90-65°С, в системе вентиляции - вода с параметрами 90-65°С, в системе горячего водоснабжения - вода с параметрами 60-5°С.

В тепловом узле выполнена установка запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов контроля, управления и автоматизации и гребенка для распределения теплоносителя по направлениям системы отопления. На гребенке предусмотрена запорная, регулирующая и спускная арматура, контрольно-измерительные приборы по температуре и давлению. К распределительной гребенке подключены магистральные трубопроводы систем отопления, вентиляции и ГВС блоков В1, В2.1, В2.2, В2.3, В2.4.

Трубопроводы от помещении теплового пункта до блока В2.2 выполнены из стальных электросварных труб и водогазопроводных труб. Система отопления помещений - горизонтальная, двухтрубная. качестве отопительных приборов в кабинетах, учебных классах, административных помешениях, залах, вестибюлях, холлах, с витражными окнами в пол - внутрипольные конвекторы. Во вспомогательных помещениях без технических помещениях, с/у-панельные стальные радиаторы.

Кондиционирование

Помещения с постоянным пребыванием людей, вестибюли и холлы на отм. +8,360...+14,360 обслуживаются мультизональными VRV-системами кондиционирования воздуха К1...К10, марки "DAIKIN".

Наружные блоки "RWEYQ-T9", с водяным конденсатором. Хладагент - фреон R410A. Установка НБ произведена в техническом помещении на отм.+0,400; на стальных рамах - основаниях. Присоединение наружных блоков выполнена к существующей системе отвода тепла .

Внутренние блоки - канального и кассетного типов.

Серверные и телекоммуникационные помещения обслуживаются системами К11...К12. Хладагент - фреон R410A. Предусмотрена 100% резервирование оборудования. Наружные блоки - типа "RXYSCQ4TV1", установка произведена в паркинге (отм.+0,400) и верхнем техническом помещении (отм.+18,470). Внутренние блоки - настенного типа.

Слаботочные системы связи

В рамках проекта выполнены:

- установка активного сетевого оборудования;
- прокладка кабельной продукции, обеспечивающие требуемую скорость передачи данных.

Автоматизация комплексная

Проектом выполнена:

- Дистанционный Пуск/Стоп установок с диспетчера;
- Аварийное отключение приточных установок при пожаре;
- Контроль основных технологических параметров;
- Статус оборудования;
- Аварийная сигнализация;
- мониторинг и контроль температуры приточного воздуха;
- мониторинг и контроль температуры и давления обратной воды;
- мониторинг и контроль давления приточного воздуха;

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2023 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 6
фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,24% и фактически применено 46,61% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) не требуется;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Согласование поставщиков услуг не требуется, соответствующие письма прилагаются.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Письмо АО «Астана-Теплотранзит» об отсутствии необходимости подписывать Декларацию о соответствии
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
Письмо ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» об отсутствии необходимости подписывать Декларацию о соответствии
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
Письмо АО «Казахтелеком» об отсутствии необходимости подписывать Декларацию о соответствии
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
Письмо ГКП «Астана Су Арнасы» об отсутствии необходимости подписывать Декларацию о соответствии
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
Письмо АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» об отсутствии необходимости подписывать Декларацию о соответствии
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. На основании вышеизложенного рабочий проект «Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО «НК «QazExpoCongress», с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район «Есиль», проспект Мангилик Ел, здание № 55/1» соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при

строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом МЗ РК от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ- 49, "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", утвержденных приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденных приказом МЗ РК, от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76, Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям", утвержденных приказом МЗ РК от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Государственное учреждение «Управление занятости и социальной защиты города Астаны»

Сауб М. Б. 31.07.2023 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» под офис АО «НК «QazExpoCongress» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аралова Ж. Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ

010009, Астана қаласы, І.Жақсығұлұлы көшесі 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»

010009, г.Астана, ул. И.Жақсығұлұлы 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz

13.07.2023 № 2124-11

на вх.8366 АТ от 12.07.2023г.

ТОО «Курылыс»
kurylys17@gmail.com

ФАКСОГРАММА

АО «Астана-Теплотранзит» по подписанию декларации о соответствии объекта **«Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» под офис АО «НК QazExpoCongress, с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: г.Астана, район «Есиль», пр.Мангилик Ел, зд.55/1 »** сообщает:

В соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны АО «Астана-Теплотранзит» не требуется.

И.о. председателя правления **М.Е. Сеитказиев**

ТОО «КУРЫЛЫС»
Вх.№ 67
«14» июля 2023г.
Кол-во листов

Исп. Сейтжанова И.С.
Тел.77-12-20

АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
“ELORDA ECO SYSTEM”
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК
КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
“ELORDA ECO SYSTEM”
АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Қазақстан, Астна қаласы,
Байқоңыр ауданы, Жетіген к-сі, 24үй

Казахстан, город Астана,
район Байконур, ул. Жетіген, 24 дом

13-07-23 № 512

«Құрылыс» ЖШС
Атқарушы директоры
Шоранов Д.

Астана қаласы әкімдігінің «Elorda Eco System» ШЖҚ МКК объектінің сәйкестігі туралы Декларацияға қол қою бойынша: **«Астана Экспо-2017 «Халықаралық мамандандырылған көрмесінің 2.2 павильонын» QazExpoCongress ҰК» АҚ кеңсесіне қайта құру (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) (28.11.2022 жылғы №СП-0015/22 сараптамасына сәйкес) (сыртқы көрмелерсіз) инженерлік желілер)** төмендегіні хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі №235 бұйрығымен бекітілген «сәйкестік туралы Декларацияның» 11-тармағына сәйкес инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер нөсер кәрізінің магистральдық желілеріне қосылған сыртқы инженерлік коммуникациялар бойынша ғана декларацияға қол қояды. Осыған байланысты жоғарыда аталған объект бойынша «Elorda Eco System» ШЖҚ МКК тарапынан сәйкестік туралы Декларацияға қол қою талап етілмейді.

Бас директордың м. а. **М. Маркабаев**

ТОО «КУРЫЛЫС»
Вх.№ 68
«13» июля 2023 г.
Кол-во листов

Орынд.: Д.Болатов
Тел.:87786352203

Исх-512
13.07.23

Исполнительному директору ТОО «Курылыс» Шоранову Д.

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны по подписанию декларации о соответствии объекта: **«Реконструкция (перепланировка, переоборудования) павильона В 2.2 Международной специализированной выставки «Астана Экспо-2017» под офис АО «НК QazExpoCongress» (согласно экспертизе №СП-0015/22 от 28.11.2022 года) (без наружных инженерных сетей)** сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям, подключенным к магистральным сетям ливневой канализации. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» не требуется.

И.о. Генерального директора **М. Маркабаев**

ТОО «КУРЫЛЫС»
Вх.№ 68
«13» июля 2023 г.
Кол-во листов

Исп.: Д.Болатов
Тел.:87786352203

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
акционерлік қоғамы
«Желі» дивизионы» бірлестігі
Астана қатынау желісін
пайдалану департаменті
(Астана ҚЖПД)

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

Акционерное общество
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Объединение «Дивизион «Сеть»
Департамент эксплуатации сети
доступа Астана
(ДЭСД Астана)

010000, Астана қаласы, Абай көшесі, 31
тел.: 8-(7172)-57-77-50
E-Mail: astana@telecom.kz

010000, город Астана, улица Абая, 31
тел.: 8-(7172)-57-77-50
E-Mail: astana@telecom.kz

14.07.2023.№ 04-5-7-2-11-11/6979

"КУРЫЛЫС" ЖШС
атқарушы директоры
Д. Шорановқа

Қазақтелеком" АҚ "Желі" Дивизионы" бірлестігі Астана қ. Қатынау желісін пайдалану департаменті (әрі қарай - Астана ҚЖПД), 2023.12.07 № 11632 сұранысыңызға, «QazExpoCongress» ҰК» АҚ кеңсесі жанындағы «Астана ЭКСПО-2017» Халықаралық мамандандырылған көрмесінің В2.2 павильонын қайта құру (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) нысаны бойынша Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығымен бекітілген «Сәйкестік туралы декларацияның» 11-тармағына сәйкес, инженерлік және коммуналдық камтамасыз ету бойынша қызмет көрсетушілер декларацияға тек сыртқы инженерлік коммуникациялар бойынша декларацияға қол қоятындығын хабарлайды. Осыған байланысты "Қазақтелеком" АҚ "Желі" дивизионы" бірлестігі Астана ҚЖПД жоғарыда аталған нысанға сәйкестік туралы декларацияға қол қоюды қажет етпейді.

Астана ҚЖПД директоры **А.В. Герасько**

Орынд.: У.А. Буркитбаева
тел.: 8(7172) 999091

ТОО «КУРЫЛЫС»
Вх.№ 69
«14» июля 2023 г.
Кол-во листов

000320

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
акционерлік қоғамы
«Желі» дивизионы» бірлестігі
Астана қатынау желісін
пайдалану департаменті
(Астана ҚЖПД)

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

Акционерное общество
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Объединение «Дивизион «Сеть»
Департамент эксплуатации сети
доступа Астана
(ДЭСД Астана)

010000, Астана қаласы, Абай көшесі, 31
тел.: 8-(7172)-57-77-50
E-Mail: astana@telecom.kz

010000, город Астана, улица Абая, 31
тел.: 8-(7172)-57-77-50
E-Mail: astana@telecom.kz

14.07.2023 № 04-5-7-2-11-11/6979

Исполнительному директору
ТОО "КУРЫЛЫС"
Шоранову Д.

На ваш запрос исх. № 11632 от 12.07.2023г. АО "Казахтелеком" Объединение "Дивизион "Сеть" Департамент эксплуатации сети доступа (далее - ДЭСД Астана) сообщает о том, что для подписания декларации о соответствии по объекту "Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", АО "Қазақтелеком" Объединение "Дивизион "Сеть" Департамент эксплуатации сетей доступа (далее - ДЭСД Астана) сообщает о том, что в соответствии с пунктом 11 "Декларации о соответствии", утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии по вышеуказанному объекту со стороны АО "Қазақтелеком" Объединение "Дивизион "Сеть" ДЭСД Астана не требуется.

Директор ДЭСД Астана **Герасько А.В.**

Исп.: Буркитбаева У.А.
тел.: 8(7172) 999091

ТОО «КУРЫЛЫС»
Вх.№ 69
«14» июля 2023г.
Кол-во листов

000321

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Абай даңғ., 103 ғ.,
тел.: 76-76-00,
Call center: 13-02,
e-mail: odo@astanasu.kz

010000, Республика Казахстан,
г. Астана, пр. Абая, з. 103,
тел.: 76-76-00,
Call center: 13-02,
e-mail: odo@astanasu.kz

№ 3-4/6095
17.07.23

Исполнительному директору
ТОО «Курылыс»
Шоранову Д.
тел: 87761380507

По вопросу подписания декларации о соответствии объекта ***«Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО -2017 под офис АО «НК«QazExpoCongress», с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район «Есиль» пр. Мангилик Ел, здание №55/1»*** ГКП «Астана су арнасы» сообщает следующее: в соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утверждённой приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 г. № 235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям.

В связи с отсутствием наружных сетей водопровода и хоз-фекальной канализации в представленном заключении экспертизы №СП-0015/22 от 28.11.2022 г. по вышеуказанному объекту, подписание Декларации о соответствии представителем ГКП «Астана су арнасы» не требуется.

Заместитель генерального директора
по эксплуатации **Е. Шарипов**

ТОО «КУРЫЛЫС»
Вх.№ 50
«17» июля 2023 г.
Кол-во листов

исп.: Какенова А.Ж.
тел.: 76-76-98

«АСТАНА – АЙМАҚТЫҚ ЭЛЕКТРЖЕЛІЛІК КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

010000, Астана қаласы, Домалақ ана көшесі, 9
тел.: +7(7172) 62 03 62
e-mail: kancelyariya@astrec.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТАНА – РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

010000, город Астана, улица Домалак ана, 9
тел.: +7(7172) 62 03 62
e-mail: kancelyariya@astrec.kz

№ 27-24536 от 17.07.2023

ТОО «Курылыс»
тел: +7-705-635-49-36

На Ваш исх.№ 103/1 от 12.07.2023г.

АО «Астана – РЭК» сообщает, что согласно п.77, гл.6 Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства от 30.11.2015г. в случае отсутствия изменений в наружных сетях и подключения от внутренних сетей электроснабжения объекта «Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» под офис АО «НК «QazExpoCongress», расположенного по адресу: город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание №55/1 согласование декларации не требуется.

Главный инженер **Д. Беликов**

ТОО «КУРЫЛЫС»
Вх.№ 71
«17» июля 2023г.
Кол-во листов

Исп. Демеугалиев Н.Г.
n.demeugaliev@astrec.kz
тел.: 620-457 (вн.3008)

Дата: 17.07.2023 12:56. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.18.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Согласовано
17.07.2023 08:46 Давлетов Азамат Болатович
Подписано
17.07.2023 10:52 Беликов Дмитрий Николаевич

Дата: 17.07.2023 12:56. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.18.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Данный электронный документ DOC ID KZ94P40202310114396640929A подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://doculite.kz/landing?verify=KZ94P40202310114396640929A

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 27-24536 от 17.07.2023 г.
Организация/отправитель	АО "АСТАНА-РЭК"
Получатель (-и)	"ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРЫЛЫС""
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Давлетов Азамат Болатович без ЭЦП Время подписи: 17.07.2023 08:46
	Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания" Подписано: БЕЛИКОВ ДМИТРИЙ MIIUSwYJ...Der+G6UV0 Время подписи: 17.07.2023 10:52
	Одобрено: Мухатова Гульсина Билаловна без ЭЦП Время подписи: 17.07.2023 08:59

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 17.07.2023 12:56. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.18.3. Положительный результат проверки ЭЦП