Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress",Республика Казахстан, Астана, Мангилик Ел, 53/2, тел.: (7172) 91-71-22** — **130140022307**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 130140022307EEP2301005/00 от 16.01.2023 г.

Номер документа	Дата составления
4	28.04.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту/проекту "Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона B2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения"			работа	1	105 440 505,00	105 440 505,00
				Итого	1	x	**105 440 505,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый руководитель / подпись / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Председателя Правления / подпись / Лютов В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.05.2023 г.

М.П.

Заказчик: Акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress"

Генподрядчик: ТОО «Курылыс»

Наименование стройки- Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1

Утверждены приложение 4.1
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№ 130140022307EEP2301005/00	16.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана,	349 788 243									
в текущем месяце апрель 2023 г.	105 440 505	94 143 308,04							11 297 196,96	105 440 505
Итого к оплате:	105 440 505	94 143 308,04							11 297 196,96	105 440 505

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" Акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress"

Азбергенов Д.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора

Заместитель директора

ТОО "ENGINEERING SERVICES"

Абуов С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор

ТОО «Курылыс»

Шоранов Д. Е

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за апрель 2023 года

2-1-1 Архитектурно-строительная часть (АС)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1-го и 2-го этажей										
		ТИП 2										
1	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство	м² изолируемой поверхности	110,64		573,92	49,93	63499	5525	--	57141	130291
		НР - 94%; СП - 8%				523,99	25,44	57974	2815		9651	
2	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ /пеноплекс 45/	м³	11,064		41050,00	--	454177	--	454177	--	490511
		СП - 8%				--	--	--	--		36334	
3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	110,64		1126,59	38,34	124646	4242	55941	63084	202748
		НР - 94%; СП - 8%				582,64	23,92	64463	2647		15018	

1	2	3	4
4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 толщ.65мм *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки
		ТИП 3	
5	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности
6	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$/пеноплекс 45/ *СП - 8%*	$м^3$
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 толщ.65мм *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки
		Перегородки	
9	1110-0402-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм/ГКЛВ/. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)
10	1110-0402-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм/ГКЛ/. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)
11	1110-0402-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм/ГКЛ, ГКЛВ/. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге
		- Накладные расходы	Тенге
		- Сметная прибыль	Тенге

5	6	7	8	9	10	11	12
110,64	1208,28	58,78	133684	6504	125588	5199	149993
	14,39	35,60	1592	3939		11110	
1912,67	573,92	49,93	1097720	95499	--	987818	2252380
	523,99	25,44	1002220	48658		166842	
191,267	41050,00	--	7851510	--	7851510	--	8479631
	--	--	--	--		628121	
1912,67	1126,59	38,34	2154795	73332	967065	1090547	3504968
	582,64	23,92	1114398	45751		259626	
1912,67	1208,28	58,78	2311041	112427	2171091	89876	2592988
	14,39	35,60	27523	68091		192070	
211,24	11360,38	115,24	2399767	24344	1516137	783346	3437762
	4067,82	52,54	859286	11099		254650	
1472,11	10652,54	115,24	15681711	169646	9523786	5459055	22832029
	4067,82	52,54	5988279	77345		1691263	
301,94	11006,46	115,24	3323291	34796	2060257	1119690	4798419
	4067,82	52,54	1228238	15864		355438	
							48871720
			10343973				
				526315			
				276209			
					24725553		
						9655756	
						3620123	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ :							48 871 720			
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге						-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге						48 871 720			
		Временные здания и сооружения 1,2 %		1,20%					586 461			
		Итого	Тенге						49 458 181			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%					642 956			
		Итого	Тенге						50 101 137			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%					1 002 023			
		Итого	Тенге						51 103 160			
		в том числе на 2022 год - 5 %	Тенге	5%					2 555 158			
		в том числе на 2023 год - 95 %	Тенге	95%					48 548 002			
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	Тенге	1					2 555 158			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге	1,079					52 383 294			
		Итого	Тенге						54 938 452			
		Договорной понижающий коэффициент 0,95	Тенге	0,95					52 191 529			
		НДС	Тенге	12%					6 262 984			
		Итого с НДС	Тенге						58 454 513			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"

_____**Кинаят А.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____**Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____**Рансов И.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."

_____**Кенжебеков Б. Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО
Заместитель директора
_____**Абуов С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН общестрой
_____**Касимов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»

_____**Шоранов Д. Е**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____**Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____**Сарман.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за апрель 2023 года

1-1-1 Демонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Демонтаж 1-го этажа										
		Потолок										
1	1134-0108-0715 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Каркасы потолков. Разборка неперфорированными плитами акустическими	$м^2$ поверхности		291	1856,28	38,26	540177	11133	--	405607	1021447
		НР - 76%; СП - 8%				1818,02	15,98	529044	4650		75663	
		Гипсокартонные стены										
2	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом.Разбоорка	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		993,64	1893,59	38,16	1881547	37917	--	1674552	3840588
		НР - 90%; СП - 8%				1855,43	17,09	1843629	16981		284489	
		Витражные перегородки										

1	2	3	4
3	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$
4	1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Разборка *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия
5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия/стяжка толщ. 50 мм/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$
6	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Демонтаж *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности
		Демонтаж 2-го этажа	
7	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом.Разбоорка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)
8	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
	Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге

5	6	7	8	9	10	11	12
64,5	7849,08	469,92	506266	30310	--	341128	915185
	7379,16	285,77	475956	18432		67791	
Полы							
Гранитные							
337	5093,22	365,15	1716415	123055	--	1532093	3508389
	4728,07	108,39	1593360	36527		259881	
337	3147,58	993,72	1060734	334883	--	638878	1835581
	2153,86	479,17	725851	161480		135969	
439	459,13	39,94	201558	17534	--	181386	413577
	419,19	20,36	184024	8938		30633	
Гипсокартонные стены							
667,81	1893,59	38,16	1264558	25484	--	1125440	2581199
	1855,43	17,09	1239075	11413		191201	
Витражные перегородки							
50,96	7849,08	469,92	399989	23947	--	269517	723067
	7379,16	285,77	376042	14563		53560	
			7571244	604263	--	6168601	14839033
			6966981	272984	--	1099187	
			6664989				
				6354972			
			5557956				
			977836				
			13200781				
							3295
				6354972			
			906255				
				884993			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				610645				
		Сметная прибыль	Тенге				121351				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1638251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					884993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14839032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3700
		Сметная заработная плата	Тенге					7239965			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
		Отопление									
9	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	736	677,87	5,99	498912	4409	25428	338759	904684
		НР - 72%; СП - 8%			637,33	1,94	469075	1428		67013	
10	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	235	1166,09	10,27	274031	2413	13985	186052	496889
		НР - 72%; СП - 8%			1096,31	3,29	257633	773		36806	
11	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	1030	1486,40	13,65	1530992	14059	70298	1045316	2782411
		НР - 72%; СП - 8%			1404,50	5,04	1446635	5191		206103	
12	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.	32	2721,18	112,05	87078	3586	--	61819	160809
		НР - 72%; СП - 8%			2609,13	73,99	83492	2368		11912	
13	1215-0102-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Конвектор. Демонтаж**	экм	193,2	308,06	5,87	59517	1134	--	42574	110257
		НР - 72%; СП - 8%			302,19	3,87	58383	748		8167	
14	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж**	м трубопровода	9560	776,14	5,70	7419898	54492	--	7218947	15809945
		НР - 98%; СП - 8%			770,44	0,09	7365406	860		1171100	
		Вентиляция									
		Существующая система B2.2-AHU-LL1/B2.2-AHU-LL2/B2.2-TEF-MM1									
15	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.Демонтаж**	$м^2$ поверхности воздуховодов	34,2888	1297,96	32,33	44505	1109	--	43013	94519
		НР - 98%; СП - 8%			1265,63	14,40	43397	494		7001	
16	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,демонтаж**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1461,2	1184,39	25,60	1730631	37407	--	1675543	3678674
		НР - 98%; СП - 8%			1158,79	11,30	1693224	16512		272499	

1	2	3	4
17	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.Демонтаж/полужесткий алюминиевый/** *НР - 98%; СП - 8%*	**м^2 поверхности воздуховодов**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Материалы		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
	Стоимость сантехнических работ		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
	Сдача и испытание		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге
		- Накладные расходы	Тенге
		- Сметная прибыль	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ :	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**
		Временные здания и сооружения 1,2 %	
		Итого	**Тенге**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**
		Итого	**Тенге**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**
		Итого	**Тенге**
		в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**
		в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**
		Итого	**Тенге**

5	6	7	8	9	10	11	12
147,3131	1297,96	32,33	191207	4762	--	184794	406081
	1265,63	14,40	186444	2121		30080	
			11836771	123371	109711	10796817	24444269
			11603689	30495	--	1810681	
			2450530				
			109712				
				2325726			
			1674520				
			330001				
			4455051				
							1387
				2325726			
			9386241				
				9308458			
			93636				
			9122297				
			1480680				
			19989218				
							4518
				9308458			
			24444269				
							5905
				11634184			
							39283301
			18570670				
				727634			
				303479			
					109712		
						16965418	
						2909868	

				39 283 301			
				-			
				39 283 301			
1,20%				471 400			
				39 754 701			
1,30%				516 811			
				40 271 512			
2%				805 430			
				41 076 942			
5%				2 053 847			
95%				39 023 095			
1				2 053 847			
1,079				42 105 919			
				44 159 766			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Договорной понижающий коэффициент 0,95	Тенге	0,95					41 951 778			
		НДС	Тенге	12%					5 034 213			
		Итого с НДС	Тенге						46 985 992			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО
"НК "QazExpoCongress"

_____**Кинаят А.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____**Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____**Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП
"КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."

_____**Кенжебеков Б. Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО

Заместитель директора
_____**Абуов С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН общестрой
_____**Касимов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ОВиВК
_____**Утаев О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор

ТОО «Курылыс»

_____**Шоранов Д. Е**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____**Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____**Сарман.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)