Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress",Республика Казахстан, Астана, Мангилик Ел, 53/2, тел.: (7172) 91-71-22	130140022307
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69	980240001295
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 130140022307EEP2301005/00 от 16.01.2023 г.

Номер документа	Дата составления
15	08.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту/проекту "Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения"			работа	1	602 772 267,00	602 772 267,00
				Итого	1	x	602 772 267,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Председателя Правления / _____ / Жандарбаев С.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.23г.

М.П.

Заказчик: Акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress"

Генподрядчик: ТОО «Курылыс»

Наименование стройки- Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1

Утверждены приложение 4.1
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№ 130140022307EEP2301005/00	16.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана.	1 300 253 679									
в текущем месяце июнь 2023 г.	602 772 267	538 189 524,11							64 582 742,89	602 772 267
Итого к оплате:	602 772 267	538 189 524,11							64 582 742,89	602 772 267

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" Акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress"

Азбергенов Д.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора

Заместитель директора

ТОО "ENGINEERING SERVICES"

Абуов С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор

ТОО «Курылыс»

Шоранов Д. Е

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за июнь 2023 года

2-1-3 Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление.										
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Конвекторы. Установка**	кВт	206,295		1985,84	117,59	409669	24259	9963	380546	853432
		НР - 98%; СП - 8%				1819,95	62,37	375447	12867		63217	
2	245-201-1005 СпрСЦ 11.2022	**Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 230 высотой 110 длиной 1100 теплоотдачей 1458**	комплект	45		659655,00	--	29684475	--	29684475	--	32059233
		СП - 8%				--	--	--	--		2374758	
3	245-201-1007 СпрСЦ 11.2022	**Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 230 высотой 110 длиной 1300 теплоотдачей 2209**	комплект	58		744575,00	--	43185350	--	43185350	--	46640178
		СП - 8%				--	--	--	--		3454828	
4	245-201-1009 СпрСЦ 11.2022	**Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 230 высотой 110 длиной 1500 теплоотдачей 2619**	комплект	35		804727,00	--	28165445	--	28165445	--	30418681
		СП - 8%				--	--	--	--		2253236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	245-201-1011 СпрСЦ 11.2022	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 230 высотой 110 длиной 1800 теплоотдачей 3211	комплект	21	1058468,00	--	22227828	--	22227828	--	24006054
		СП - 8%			--	--	--	--		1778226	
6	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	31,205	1739,18	129,49	54271	4041	11651	39916	101722
		НР - 98%; СП - 8%			1236,31	68,95	38579	2152		7535	
7	245-104-0528 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	14	15985,00	--	223790	--	223790	--	241693
		СП - 8%			--	--	--	--		17903	
8	245-104-0529 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	18628,00	--	37256	--	37256	--	40236
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
9	245-104-0530 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	21594,00	--	43188	--	43188	--	46643
		СП - 8%			--	--	--	--		3455	
10	245-104-0531 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	2	24398,00	--	48796	--	48796	--	52700
		СП - 8%			--	--	--	--		3904	
11	245-104-0532 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	27366,00	--	27366	--	27366	--	29555
		СП - 8%			--	--	--	--		2189	
12	245-104-0533 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	3	30007,00	--	90021	--	90021	--	97223
		СП - 8%			--	--	--	--		7202	
13	245-104-0535 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	1	35948,00	--	35948	--	35948	--	38824
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
14	245-104-0536 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	39082,00	--	39082	--	39082	--	42209
		СП - 8%			--	--	--	--		3127	
15	245-104-0542 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	57877,00	--	57877	--	57877	--	62507
		СП - 8%			--	--	--	--		4630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				124330362	28300	123888036	420462	134730890
							414026	15019	--	9980066	
		РАЗДЕЛ 2.Дренаж									
16	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	573	2243,82	19,86	1285709	11380	7426	1241811	2729721
		НР - 98%; СП - 8%			2211,00	0,44	1266903	252		202200	
17	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	146	2466,24	23,43	360071	3420	2896	346775	763393
		НР - 98%; СП - 8%			2422,98	0,66	353755	96		56547	
18	241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	567,27	435,00	--	246762	--	246762	--	266503
		СП - 8%			--	--	--	--		19741	
19	241-205-2304 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	144,54	721,00	--	104213	--	104213	--	112550
		СП - 8%			--	--	--	--		8337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1996755	14800	361297	1588586	3872167
							1620658	348	--	286825	
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция общедомовая (проектируемое оборудование)									
20	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	2	100095,14	4614,73	200190	9229	13685	176713	407056
		НР - 98%; СП - 8%			88637,77	1522,17	177276	3044		30152	
21	514-401-0104 РСНБ РК 2022	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м^3/ч, 300 Па**	комплект	2	939390,00	--	1878780	--		--	1878780
					--	--	--	--	1878780	--	
22	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 20 п.3.21 Кзтр=1,16	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка. Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,16**	вентилятор	12	14981,08	243,80	179773	2925	11662	162557	369716
		НР - 98%; СП - 8%			13765,50	57,37	165186	688		27386	
23	514-104-0207 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200**	шт.	7	51118,00	--	357826	--		--	357826
					--	--	--	--	357826	--	
24	514-104-0209 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 250**	шт.	1	56242,00	--	56242	--		--	56242
					--	--	--	--	56242	--	
25	514-104-0302 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315**	шт.	1	63931,00	--	63931	--		--	63931

1	2	3	4	5
26	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1
27	514-104-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	2
28	1120-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1
29	246-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	1
30	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2
31	246-302-1307 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	2
32	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	176
33	246-302-0501 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан ДКК-100/ Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	35
34	246-302-0502 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан ДКК-125/ Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	8
35	246-302-0503 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан ДКК-160/ Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	3
36	246-302-0504 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан ДКК-200/ Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	129

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	63931	--	
38304,00	--	38304	--		--	38304
--	--	--	--	38304	--	
39584,00	--	79168	--		--	79168
--	--	--	--	79168	--	
3596,68	76,04	3597	76	493	2991	7115
3028,16	23,62	3028	24		527	
92258,00	--	92258	--	92258	--	99639
--	--	--	--		7381	
2532,71	68,82	5065	137	615	4273	10085
2156,36	23,62	4313	47		747	
16787,00	--	33574	--	33574	--	36260
--	--	--	--		2686	
2532,71	68,82	445757	12112	54126	376003	887501
2156,36	23,62	379519	4157		65741	
4892,00	--	171220	--	171220	--	184918
--	--	--	--		13698	
5189,00	--	41512	--	41512	--	44833
--	--	--	--		3321	
5752,00	--	17256	--	17256	--	18636
--	--	--	--		1380	
6307,00	--	813603	--	813603	--	878691
--	--	--	--		65088	

1	2	3	4	5
37	246-302-0506 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан ДКК-250/ Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм *СП - 8%*	шт.	1
38	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	4
39	246-302-1801 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан прямоугольный 150х100/ Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х150 мм *СП - 8%*	шт.	1
40	246-302-1802 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан прямоугольный 200х200/ Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х200 мм *СП - 8%*	шт.	1
41	246-302-1806 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан прямоугольный 250х200/ Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 250х250 мм *СП - 8%*	шт.	2
42	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	2
43	246-302-1812 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан прямоугольный 300х300/ Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х300 мм *СП - 8%*	шт.	1
44	246-302-1819 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан прямоугольный 400х250/ Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 400х250 мм *СП - 8%*	шт.	1
45	1120-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	2
46	246-302-1859 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан прямоугольный 700х300/ Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х300 мм *СП - 8%*	шт.	1

6	7	8	9	10	11	12
8097,00	--	8097	--	8097	--	8745
--	--	--	--		648	
2821,76	68,82	11287	275	1970	8954	21860
2260,46	23,62	9042	94		1619	
17761,00	--	17761	--	17761	--	19182
--	--	--	--		1421	
21581,00	--	21581	--	21581	--	23307
--	--	--	--		1726	
24229,00	--	48458	--	48458	--	52335
--	--	--	--		3877	
3238,75	72,02	6478	144	1301	4978	12373
2516,36	23,62	5033	47		916	
26656,00	--	26656	--	26656	--	28788
--	--	--	--		2132	
29784,00	--	29784	--	29784	--	32167
--	--	--	--		2383	
4225,70	77,64	8451	155	2026	6190	15813
3134,79	23,62	6270	47		1171	
46398,00	--	46398	--	46398	--	50110
--	--	--	--		3712	

1	2	3	4	5
47	246-302-1861 РСНБ РК 2022	/Дроссель-клапан прямоугольный 700х400/ Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х400 мм *СП - 8%*	шт.	1
48	1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	7
49	1120-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1
50	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1
51	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	350,5653
52	1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	60,445
53	1120-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	74,1825
54	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,4
55	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	106,7
56	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	200,4

6	7	8	9	10	11	12
56917,00	--	56917	--	56917	--	61470
--	--	--	--		4553	
24557,30	69,62	171901	487	155440	15816	202735
2281,98	23,62	15974	165		15017	
28766,86	69,62	28767	70	26415	2259	33509
2281,98	23,62	2282	24		2482	
38638,04	79,24	38638	80	35334	3183	45166
3224,07	23,62	3224	24		3346	
9742,30	80,82	3415312	28332	2277763	1099394	4875883
3164,08	35,98	1109217	12613		361177	
10316,27	81,79	623567	4944	427370	189588	878207
3164,08	36,46	191253	2204		65052	
10000,72	65,98	741878	4894	522079	212727	1030974
2896,98	29,16	214905	2163		76369	
9957,30	80,82	123471	1002	83234	38887	175347
3164,08	35,98	39235	446		12989	
9673,26	63,99	1032137	6827	716202	305880	1445059
2896,98	28,25	309108	3014		107041	
11225,19	59,63	2249528	11950	1735253	497441	2966726
2506,61	26,29	502325	5269		219757	

1	2	3	4	5
57	1120-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	169,8
58	1120-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,3
59	1120-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м воздуховодов	80
60	1120-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 125 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м воздуховодов	13
61	1120-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 160 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м воздуховодов	7
62	1120-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м воздуховодов	160
63	1126-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$	57
64	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	$м^3$	57
65	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	1417
		Организация воздухообмена		
66	1120-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	166
67	Перечень поз.101	Диффузор вихревой АТМОСФЕР ВЕНТ ПСД-П/600 (в комплекте с камерой статического давления и встроенным дроссель-клапаном - демпфером)	шт	166

6	7	8	9	10	11	12
10580,36	52,78	1796545	8962	1467318	317124	2282762
1886,13	19,61	320265	3330		169094	
12241,77	52,07	40398	172	35995	4211	48177
1282,06	19,95	4231	66		3569	
2355,49	2,40	188439	192	85017	101240	312853
1290,38	0,95	103230	76		23174	
2491,05	2,40	32384	31	15578	16452	52742
1290,38	0,95	16775	12		3907	
2660,23	2,40	18622	17	9572	8859	29679
1290,38	0,95	9033	7		2198	
2836,68	2,40	453869	384	247024	202480	708856
1290,38	0,95	206461	152		52507	
1631,16	18,96	92976	1080	52	70049	176067
1611,30	5,71	91844	325		13042	
22818,00	--	1300626	--	1300626	--	1404676
--	--	--	--		104050	
790,00	--	1119430	--	1119430	--	1208984
--	--	--	--		89554	
4225,70	77,64	701466	12888	168203	513810	1312499
3134,79	23,62	520375	3921		97223	
6648,21	--	1103603	--	1103603	--	1191892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		88289	
68	1120-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	350	3183,04	2,40	1114064	841	661590	442925	1681547
		НР - 98%; СП - 8%			1290,38	0,95	451633	333		124558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				21147545	108206	13704051	4784984	27809191
							4861037	42292	2474251	1876660	
		РАЗДЕЛ 4.Кондиционирование (системы К1...К12)									
69	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	25	21787,16	6991,80	544679	174796	3299	437223	1060454
		НР - 98%; СП - 8%			14663,36	3182,46	366584	79562		78552	
70	Перечень поз.52	Наружный блок Daikin RXYSCQ4TV1, Qхол.=12,1кВт, Qнагр.=14,2кВт	шт	4	1908906,33	--	7635625	--		--	7635625
					--	--	--	--	7635625	--	
71	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	85	20028,08	3527,44	1702387	299833	50630	1456146	3411216
		НР - 98%; СП - 8%			15904,99	1575,76	1351924	133940		252683	
72	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	55	2944,22	125,18	161932	6885	14569	138941	324943
		НР - 98%; СП - 8%			2554,14	23,62	140478	1299		24070	
73	Перечень поз.82	Комплект соединителей для наружных блоков Daikin BHFQ23P1357	шт	1	217502,20	--	217502	--	217502	--	234902
		СП - 8%			--	--	--	--		17400	
74	Перечень поз.83	Комплект соединителей для наружных блоков Daikin BHFQ23P907	шт	9	194027,85	--	1746251	--	1746251	--	1885951
		СП - 8%			--	--	--	--		139700	
75	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	8	2557,75	77,11	20462	617	1591	18074	41619
		НР - 98%; СП - 8%			2281,79	23,62	18254	189		3083	
76	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка	шт.	50	1229,13	--	61457	--	1370	45065	115044
		НР - 75%; СП - 8%			1201,73	--	60087	--		8522	
77	1312-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2086	2027,59	141,07	4229553	294272	73553	2442164	7205461
		НР - 61%; СП - 8%			1851,26	67,99	3861728	141827		533745	
78	1312-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	1224	2458,02	57,39	3008616	70246	105948	1750014	5139318
		НР - 61%; СП - 8%			2314,07	29,78	2832422	36451		380688	

1	2	3	4	5
79	1312-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	178
80	Перечень поз.91	Медная труба мягкая, диаметром 6,4х0,8мм *СП - 8%*	м	118
81	Перечень поз.92	Медная труба мягкая, диаметром 9,5х0,8мм *СП - 8%*	м	758
82	Перечень поз.89	Медная труба мягкая, диаметром 12,7х0,8мм *СП - 8%*	м	370
83	Перечень поз.93	Медная труба мягкая, диаметром 15,9х1,0мм *СП - 8%*	м	840
84	Перечень поз.90	Медная труба мягкая, диаметром 19,1х1,2мм *СП - 8%*	м	275
85	Перечень поз.94	Медная труба полутвердая, диаметром 22,2х1,0мм *СП - 8%*	м	436
86	Перечень поз.95	Медная труба полутвердая, диаметром 28,6х1,0мм *СП - 8%*	м	513
87	Перечень поз.96	Медная труба полутвердая, диаметром 34,9х1,2мм *СП - 8%*	м	178
88	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	М трубопровода	3488
89	234-303-0301 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм *СП - 8%*	м	129,8
90	234-303-0301 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм *СП - 8%*	м	833,8
91	234-303-0302 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 12 мм *СП - 8%*	м	407

6	7	8	9	10	11	12
2594,30	78,01	461785	13886	35995	255704	774889
2314,07	40,92	411904	7284		57400	
872,46	--	102950	--	102950	--	111186
--	--	--	--		8236	
1372,45	--	1040317	--	1040317	--	1123545
--	--	--	--		83228	
1825,07	--	675276	--	675276	--	729300
--	--	--	--		54024	
3019,93	--	2536741	--	2536741	--	2739677
--	--	--	--		202936	
2901,54	--	797924	--	797924	--	861757
--	--	--	--		63833	
3936,11	--	1716144	--	1716144	--	1853436
--	--	--	--		137292	
5962,45	--	3058737	--	3058737	--	3303438
--	--	--	--		244701	
6304,88	--	1122269	--	1122269	--	1212050
--	--	--	--		89781	
1024,43	120,74	3573212	421141	1334509	1538906	5521086
521,09	59,44	1817562	207327		408968	
271,00	--	35176	--	35176	--	37990
--	--	--	--		2814	
271,00	--	225960	--	225960	--	244037
--	--	--	--		18077	
275,00	--	111925	--	111925	--	120879
--	--	--	--		8954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	234-303-0303 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	924	295,00	--	272580	--	272580	--	294386
		СП - 8%			--	--	--	--		21806	
93	234-303-0304 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	302,5	313,00	--	94683	--	94683	--	102258
		СП - 8%			--	--	--	--		7575	
94	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	479,6	307,00	--	147237	--	147237	--	159016
		СП - 8%			--	--	--	--		11779	
95	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	564,3	384,00	--	216691	--	216691	--	234026
		СП - 8%			--	--	--	--		17335	
96	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	195,8	456,00	--	89285	--	89285	--	96428
		СП - 8%			--	--	--	--		7143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				35607356	1281676	15829112	8082237	46573917
							10860943	607879	7635625	2884325	
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование противодымной вентиляции									
97	1120-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 20 п.3.24 Кзтр=1,2	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка. Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	вентилятор	2	34742,27	1157,00	69485	2314	13240	53772	133117
		НР - 98%; СП - 8%			26965,41	469,18	53931	938		9861	
98	Перечень поз.97	Системы ПВ-В2.2-S1.1, ПВ-В2.2-S1.2. Вентагрегат приточный У2, 20грС, 12200м^3/ч, 300Па, 3кВт /ОСА-051-063-Н-00300/2-У2/	шт	2	362858,62	--	725717	--	725717	--	783774
		СП - 8%			--	--	--	--		58057	
99	1120-1501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 20 п.3.24 Кзтр=1,2	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка. Установка на высоте от пола свыше 3 до 6 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	вентилятор	2	34742,27	1157,00	69485	2314	13240	53772	133117
		НР - 98%; СП - 8%			26965,41	469,18	53931	938		9861	
100	Перечень поз.98	Системы ПВ-В2.2-S5.1, ПВ-В2.2-S5.2. Вентагрегат приточный У2, 20грС, 30000м^3/ч, 225Па, 3кВт /ОСА-051-080-Н-00550/4-У2/	шт	2	564019,02	--	1128038	--	1128038	--	1218281

1	2	3	4	5
		СП - 8%		
101	1120-1401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,9 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**вентилятор**	**2**
102	514-201-0206 РСНБ РК 2022	**Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления, температурой до 600°С ,одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90 Р 18,5 кВт, n 750 об/мин /ВР 80-70-10ДУ-6-01/03/**	**комплект**	**2**
103	1120-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,6 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**вентилятор**	**1**
104	514-201-0205 РСНБ РК 2022	**Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления, температурой до 600°С ,одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90 Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин /ВО 21-210Б-12,5ДУ-6/**	**комплект**	**1**
		Система В2.2, ПВ-В2.2-S1.1		
105	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**клапан**	**5**
106	246-306-0859 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 1000 мм х /600/ 1000 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**
107	246-306-0808 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 500 мм х 1000 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**3**
108	246-306-0661 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 1000 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**1**
109	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06** *НР - 98%; СП - 8%*	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**64,8**

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--		90243	
39140,94	5115,18	78282	10231	5552	65654	155451
31249,26	2247,82	62499	4496		11515	
1727335,00	--	3454670	--		--	3454670
--	--	--	--	3454670	--	
31639,52	3509,13	31640	3509	2222	26883	63205
25909,19	1522,17	25909	1522		4682	
1526889,00	--	1526889	--		--	1526889
--	--	--	--	1526889	--	
13217,26	328,56	66086	1643	8352	55481	131293
11218,11	104,63	56091	523		9725	
197273,00	--	197273	--	197273	--	213055
--	--	--	--		15782	
160373,00	--	481119	--	481119	--	519609
--	--	--	--		38490	
136128,00	--	136128	--	136128	--	147018
--	--	--	--		10890	
9895,37	59,63	641220	3864	507802	128633	831441
1999,29	26,29	129554	1704		61589	

1	2	3	4	5
110	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	476,8
111	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 *СП - 8%*	кг	115
112	1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1
113	246-302-1517 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 630х630 мм *СП - 8%*	шт.	1
114	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся *СП - 8%*	м	450
115	236-106-0802 РСНБ РК 2022	/Огнестойкий силиконовый герметик EI120/ Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С *СП - 8%*	кг	480
116	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	71
117	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 60/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	521
118	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 120/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	3,6
119	261-404-0574 РСНБ РК 2022	/Самоклеющиеся штифты/ Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	1000 шт.	2,8
120	234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м /1852:50=37,04 рулонов/ *СП - 8%*	рулон	37,04

6	7	8	9	10	11	12
9482,82	52,78	4521409	25165	3725745	764253	5708517
1615,98	19,61	770499	9350		422855	
790,00	--	90850	--	90850	--	98118
--	--	--	--		7268	
4844,77	162,07	4845	162	684	3975	9526
3998,68	57,37	3999	57		706	
80973,00	--	80973	--	80973	--	87451
--	--	--	--		6478	
46,00	--	20700	--	20700	--	22356
--	--	--	--		1656	
2353,00	--	1129440	--	1129440	--	1219795
--	--	--	--		90355	
790,00	--	56090	--	56090	--	60577
--	--	--	--		4487	
9535,04	207,67	4967756	108196	4087563	627201	6042553
1481,76	102,24	771997	53267		447596	
16492,54	207,67	59373	748	53291	4334	68803
1481,76	102,24	5334	368		5097	
501,00	--	1403	--	1403	--	1515
--	--	--	--		112	
3713,00	--	137530	--	137530	--	148532
--	--	--	--		11002	

1	2	3	4	5
121	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная *СП - 8%*	м	2630
		Система В2.2, ПВ-В2.2-S1.2		
122	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	5
123	246-306-0859 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 1000 мм х /600/ 1000 мм *СП - 8%*	шт.	1
124	246-306-0808 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 500 мм х 1000 мм *СП - 8%*	шт.	3
125	246-306-0661 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 1000 мм *СП - 8%*	шт.	1
126	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	64,8
127	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	476,8
128	1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	1
129	246-302-1517 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 630х630 мм *СП - 8%*	шт.	1
130	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся *СП - 8%*	м	450

6	7	8	9	10	11	12
253,00	--	665390	--	665390	--	718621
--	--	--	--		53231	
13217,26	328,56	66086	1643	8352	55481	131293
11218,11	104,63	56091	523		9725	
197273,00	--	197273	--	197273	--	213055
--	--	--	--		15782	
160373,00	--	481119	--	481119	--	519609
--	--	--	--		38490	
136128,00	--	136128	--	136128	--	147018
--	--	--	--		10890	
9895,37	59,63	641220	3864	507802	128633	831441
1999,29	26,29	129554	1704		61589	
9482,82	52,78	4521409	25165	3725745	764253	5708517
1615,98	19,61	770499	9350		422855	
4844,77	162,07	4845	162	684	3975	9526
3998,68	57,37	3999	57		706	
80973,00	--	80973	--	80973	--	87451
--	--	--	--		6478	
46,00	--	20700	--	20700	--	22356
--	--	--	--		1656	

1	2	3	4	5
131	236-106-0802 РСНБ РК 2022	/Огнестойкий силиконовый герметик EI120/ Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С *СП - 8%*	кг	480
132	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	71
133	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 60/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	521
134	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 120/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	3,6
135	261-404-0574 РСНБ РК 2022	/Самоклеющиеся штифты/ Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	1000 шт.	2,8
136	234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м /1852:50=37,04 рулонов/ *СП - 8%*	рулон	37,04
137	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная *СП - 8%*	кг	2640
		Система В2.2, ПВ-В2.2-S5.2-S5.1		
138	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2
139	246-306-0849 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 800 мм х 800 мм *СП - 8%*	шт.	2
140	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,06 *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	38,4

6	7	8	9	10	11	12
2353,00	--	1129440	--	1129440	--	1219795
--	--	--	--		90355	
790,00	--	56090	--	56090	--	60577
--	--	--	--		4487	
9535,04	207,67	4967756	108196	4087563	627201	6042553
1481,76	102,24	771997	53267		447596	
16492,54	207,67	59373	748	53291	4334	68803
1481,76	102,24	5334	368		5097	
501,00	--	1403	--	1403	--	1515
--	--	--	--		112	
3713,00	--	137530	--	137530	--	148532
--	--	--	--		11002	
255,00	--	665390	--	665390	--	718621
--	--	--	--		53231	
13217,26	328,56	26435	657	3342	22193	52518
11218,11	104,63	22436	209		3890	
167120,00	--	334240	--	334240	--	360979
--	--	--	--		26739	
9482,82	52,78	364140	2027	300059	61551	459746
1615,98	19,61	62054	753		34055	

1	2	3	4	5
141	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 *СП - 8%*	кг	42
142	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся *СП - 8%*	м	52,2
143	236-106-0802 РСНБ РК 2022	/Огнестойкий силиконовый герметик EI120/ Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С *СП - 8%*	кг	2
144	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	24
145	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 60/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	40,4
146	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 120/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	6,4
147	261-404-0574 РСНБ РК 2022	/Самоклеющиеся штифты/ Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	1000 шт.	0,382
148	234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м /160:50=3,2 рулонов/ *СП - 8%*	рулон	3,2
149	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная *СП - 8%*	м	320
		Система В2.2, ДУ-В2.2		
150	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	5
151	246-306-0916 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 8Nm размерами 1000 мм х 1200 мм *СП - 8%*	шт.	1

6	7	8	9	10	11	12
790,00	--	33180	--	33180	--	35834
--	--	--	--		2654	
46,00	--	2401	--	2401	--	2593
--	--	--	--		192	
2353,00	--	4706	--	4706	--	5082
--	--	--	--		376	
790,00	--	18960	--	18960	--	20477
--	--	--	--		1517	
9535,04	207,67	385216	8389	316964	48635	468559
1481,76	102,24	59863	4130		34708	
16492,54	207,67	105552	1329	94740	7705	122317
1481,76	102,24	9483	654		9061	
501,00	--	191	--	191	--	206
--	--	--	--		15	
3713,00	--	11882	--	11882	--	12833
--	--	--	--		951	
253,00	--	80960	--	80960	--	87437
--	--	--	--		6477	
13217,26	328,56	66086	1643	8352	55481	131293
11218,11	104,63	56091	523		9725	
220332,00	--	220332	--	220332	--	237959
--	--	--	--		17627	

1	2	3	4	5
152	246-306-0849 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 800 мм х 800 мм *СП - 8%*	шт.	4
153	1120-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м^2 поверхности воздуховодов	989,44
154	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 *СП - 8%*	кг	280
155	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся *СП - 8%*	м	338,5
156	236-106-0802 РСНБ РК 2022	/Огнестойкий силиконовый герметик EI120/ Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С *СП - 8%*	кг	15
157	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	135
158	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 60/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 изолируемой поверхности	243,2
159	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 120/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 изолируемой поверхности	7,2
160	261-404-0574 РСНБ РК 2022	/Самоклеющиеся штифты/ Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	1000 шт.	2,5392
161	234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м /1058:50=21,16 рулонов/ *СП - 8%*	рулон	21,16
162	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная *СП - 8%*	м	2116
		Система В2.2, ДУ-В2.2-1.1		

6	7	8	9	10	11	12
167120,00	--	668480	--	668480	--	721958
--	--	--	--		53478	
12241,77	52,07	12112497	51520	10792456	1262496	14444993
1282,06	19,95	1268521	19739		1070000	
790,00	--	221200	--	221200	--	238896
--	--	--	--		17696	
46,00	--	15571	--	15571	--	16817
--	--	--	--		1246	
2353,00	--	35295	--	35295	--	38119
--	--	--	--		2824	
790,00	--	106650	--	106650	--	115182
--	--	--	--		8532	
9535,04	207,67	2318922	50506	1908052	292774	2820631
1481,76	102,24	360364	24865		208936	
16492,54	207,67	118746	1495	106582	8668	137607
1481,76	102,24	10669	736		10193	
501,00	--	1272	--	1272	--	1374
--	--	--	--		102	
3713,00	--	78567	--	78567	--	84852
--	--	--	--		6285	
253,00	--	535348	--	535348	--	578176
--	--	--	--		42828	

1	2	3	4	5
163	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	3
164	246-306-0718 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм х 800 мм *СП - 8%*	шт.	3
165	1120-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	93,6
166	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 *СП - 8%*	кг	235
167	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся *СП - 8%*	м	276
168	236-106-0802 РСНБ РК 2022	/Огнестойкий силиконовый герметик EI120/ Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С *СП - 8%*	кг	12
169	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	40
170	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестойкость EI 60/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	180
171	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 120/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	21
172	261-404-0574 РСНБ РК 2022	/Самоклеющиеся штифты/ Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	1000 шт.	2,14
173	234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м /870:50=17,4 рулонов/ *СП - 8%*	рулон	17,4

6	7	8	9	10	11	12
13217,26	328,56	39652	986	5012	33289	78776
11218,11	104,63	33654	314		5835	
141963,00	--	425889	--	425889	--	459960
--	--	--	--		34071	
12241,77	52,07	1145830	4873	1020956	119431	1366482
1282,06	19,95	120001	1867		101221	
790,00	--	185650	--	185650	--	200502
--	--	--	--		14852	
46,00	--	12696	--	12696	--	13712
--	--	--	--		1016	
2353,00	--	28236	--	28236	--	30495
--	--	--	--		2259	
790,00	--	31600	--	31600	--	34128
--	--	--	--		2528	
9535,04	207,67	1716307	37380	1412210	216691	2087638
1481,76	102,24	266717	18403		154640	
16492,54	207,67	346343	4361	310865	25281	401354
1481,76	102,24	31117	2147		29730	
501,00	--	1072	--	1072	--	1158
--	--	--	--		86	
3713,00	--	64606	--	64606	--	69774
--	--	--	--		5168	

1	2	3	4	5
174	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная *СП - 8%*	м	171
		Система В2.2, ДУ-В2.2-1.2		
175	1120-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	3
176	246-306-0849 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 800 мм х 800 мм *СП - 8%*	шт.	3
177	1120-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	111,8
178	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 *СП - 8%*	кг	325
179	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся *СП - 8%*	м	276
180	236-106-0802 РСНБ РК 2022	/Огнестойкий силиконовый герметик EI120/ Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С *СП - 8%*	кг	12
~~181~~	~~246-301-0502 РСНБ~~ РК 2022	~~Средство для крепления воздуховодов: подвески~~ СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	40
182	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 60/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	180
183	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом /огнестокойсть EI 120/ из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	21
184	261-404-0574 РСНБ РК 2022	/Самоклеющиеся штифты/ Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	1000 шт.	2,14

6	7	8	9	10	11	12
253,00	--	43263	--	43263	--	46724
--	--	--	--		3461	
13217,26	328,56	39652	986	5012	33289	78776
11218,11	104,63	33654	314		5835	
167120,00	--	501360	--	501360	--	541469
--	--	--	--		40109	
12241,77	52,07	1368630	5821	1219475	142653	1632186
1282,06	19,95	143334	2230		120903	
790,00	--	256750	--	256750	--	277290
--	--	--	--		20540	
46,00	--	12696	--	12696	--	13712
--	--	--	--		1016	
2353,00	--	28236	--	28236	--	30495
--	--	--	--		2259	
790,00	--	31600	--	31600	--	34128
--	--	--	--		2528	
9535,04	207,67	1716307	37380	1412210	216691	2087638
1481,76	102,24	266717	18403		154640	
16492,54	207,67	346343	4361	310865	25281	401354
1481,76	102,24	31117	2147		29730	
501,00	--	1072	--	1072	--	1158
--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5
185	234-304-3001 РСНБ РК 2022	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м /870:50=17,4 рулонов/** *СП - 8%*	рулон	17,4
186	261-102-0368 РСНБ РК 2022	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная** *СП - 8%*	м	171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	
	Стоимость оборудования		Тенге	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге	
	Материалы		Тенге	
	Всего заработная плата		Тенге	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге	
		Накладные расходы	Тенге	
		Сметная прибыль	Тенге	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
		Сметная заработная плата	Тенге	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге	
	Материалы		Тенге	
	Всего заработная плата		Тенге	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге	
	Сдача и испытание		Тенге	
		Накладные расходы	Тенге	
		Сметная прибыль	Тенге	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
		Сметная заработная плата	Тенге	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	
		Сметная заработная плата	Тенге	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге	
		- Оборудование. инвентарь	Тенге	
		- Накладные расходы	Тенге	
		- Сметная прибыль	Тенге	
		ИТОГО ПО АКТУ :		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**	
		Временные здания и сооружения 1,2 %		1,20%
		Итого	**Тенге**	

6	7	8	9	10	11	12
3713,00	--	64606	--	64606	--	69774
--	--	--	--		5168	
253,00	--	43263	--	43263	--	46724
--	--	--	--		3461	
		59827014	511638	47886807	5939944	70629791
		6447010	235866	4981559	4862838	
		4981559				
		4981559				
		27112766				
		14154195				
			2769464			
		10004772				
		2104796				
		2337405				
		31554967				
						1257
			2769464			
		27732689				
		21874082				
			3913412			
		1853755				
		190702				
		3835148				
		2525433				
		34093270				
						2103
			3913412			
		70629796				
						3360
			6682876			
						283615959
		24203674				
			1944620			
			901404			
				201669300		
				15091435		
					20816213	
					19890714	
			283 615 959			
			15 091 435			
			268 524 524			
			3 222 294			
			271 746 818			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**	**1,30%**					**3 532 709**			
		Итого	**Тенге**						**275 279 527**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**2%**					**5 505 591**			
		Итого	**Тенге**						**295 876 552**			
		в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**	**5%**					**14 793 828**			
		в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**	**95%**					**281 082 725**			
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**	**1**					**14 793 828**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**	**1,079**					**303 288 260**			
		Итого	**Тенге**						**318 082 088**			
		Договорной понижающий коэффициент 0,95	**Тенге**	**0,95**					**302 177 983**			
		НДС	**Тенге**	**12%**					**36 261 358**			
		Итого с НДС	**Тенге**						**338 439 341**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress"
АО "НК "QazExpoCongress"

_____ **Кинаят А.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта

_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."

_____ **Кенжебеков Б. Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"

Заместитель директора
_____ **Абуов С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ОВиК
_____ **Утаев О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Д. Е**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____ **Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за июнь 2023 года

2-1-10 Система автоматического пожаротушения (АПТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система В2 пожаротушения										
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	192		4072,26	72,74	781874	13966	524358	243295	1107182
		НР - 98%; СП - 8%				1268,49	24,53	243550	4710		82013	
2	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	296		7260,69	128,12	2149164	37924	1618983	494246	2854884
		НР - 98%; СП - 8%				1663,03	40,80	492257	12077		211474	
3	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	36		44326,91	188,29	1595769	6778	1516079	73836	1803173
		НР - 98%; СП - 8%				2025,34	67,51	72912	2430		133568	
4	1116-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	36		4685,12	85,30	168664	3071	1059	162641	357809

1	2	3	4	5
		НР - 98%; СП - 8%		
5	248-307-0106 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ** *СП - 8%*	**шт.**	**36**
6	248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10** *СП - 8%*	**шт.**	**72**
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м^2**	**135**
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 к объему	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м^2**	**270**
9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**6**
10	242-106-0105 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100** *СП - 8%*	**шт.**	**6**
11	241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**12**
12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	**кг**	**91,083**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге	
		- Накладные расходы	Тенге	
		- Сметная прибыль	Тенге	
		ИТОГО ПО АКТУ :		
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**	
		Временные здания и сооружения 1,2 %		**1,20%**
		Итого	**Тенге**	

6	7	8	9	10	11	12
4570,40	39,61	164534	1426		26504	
24927,00	–	897372	–	897372	–	969162
–	–	–	–		71790	
15934,00	–	1147248	–	1147248	–	1239028
–	–	–	–		91780	
126,37	3,25	17060	439	6446	7063	26054
75,37	0,45	10175	61		1931	
102,37	2,39	27640	646	15100	8292	38807
44,05	0,45	11894	122		2876	
6278,21	385,30	37669	2312	3095	32202	75461
5376,96	99,65	32262	598		5590	
22733,00	–	136398	–	136398	–	147310
–	–	–	–		10912	
4905,00	–	58860	–	58860	–	63569
–	–	–	–		4709	
708,00	–	64487	–	64487	–	69646
–	–	–	–		5159	
		7082205	65136	5989485	1021575	8752085
		1027584	21424	–	648306	
						8752086
		1027584				
			65136			
			21424			
				5989487		
					1021575	
					648306	
			8 752 086			
			8 752 086			
			105 025			
			8 857 111			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**	**1,30%**					**115 142**			
		Итого	**Тенге**						**8 972 253**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**2%**					**179 445**			
		Итого	**Тенге**						**9 151 699**			
		в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**	**5%**					**457 585**			
		в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**	**95%**					**8 694 114**			
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**	**1**					**457 585**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**	**1,079**					**9 380 949**			
		Итого	**Тенге**						**9 838 534**			
		Договорной понижающий коэффициент 0,95	**Тенге**	**0,95**					**9 346 607**			
		НДС	**Тенге**	**12%**					**1 121 593**			
		Итого с НДС	**Тенге**						**10 468 200**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"

Кинаят А.Ж.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
Турабаев А.Г.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
Рансов Н.О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
Исмагулов Т.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
Жусупова Ж.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."

Кенжебеков Б. Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО
Заместитель директора
Абуов С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ОВиК
Утаев О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор

ТОО «Курылыс»
Шоранов Д. Е
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
Исатаев Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
Сарман.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "ПК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за июнь 2023 года

2-1-1 Архитектурно-строительная часть (АС)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1-го и 2-го этажей										
		Подраздел 1. Полы /л.25/.										
		ТИП 2										
1	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	**Покрытия из плит фальшпола. Устройство**	$м^2$ покрытия	80		1131,17	8,39	90494	671	224	84350	188832
		НР - 94%; СП - 8%				1119,99	1,69	89599	135		13987	
2	233-202-0501 СпрСЦ 11.2022	**Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал $м^2$, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке**	$м^2$	80		50130,00	–	4010400	–	4010400	–	4331232
		СП - 8%				–	–	–	–		320832	
		ТИП 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Покрытия из плит фальшпола. Устройство									
			м² покрытия	1490	1131,17	8,39	1685443	12501	4157	1571026	3516981
		НР - 94%; СП - 8%			1119,99	1,69	1668785	2518		260512	
4	233-202-0501 СпрСЦ 11.2022	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м², гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке									
			м²	1490	50130,00	--	74693700	--	74693700	--	80669196
		СП - 8%			--	--	--	--		5975496	
		ТИП 4									
5	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Покрытия из плит фальшпола. Устройство									
			м² покрытия	10	1131,17	8,39	11312	84	28	10544	23604
		НР - 94%; СП - 8%			1119,99	1,69	11200	17		1748	
6	233-202-0501 СпрСЦ 11.2022	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м², гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке									
			м²	10	50130,00	--	501300	--	501300	--	541404
		СП - 8%			--	--	--	--		40104	
		ТИП 5									
7	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Покрытия из плит фальшпола. Устройство									
			м² покрытия	1420	1131,17	8,39	1606261	11914	3961	1497220	3351753
		НР - 94%; СП - 8%			1119,99	1,69	1590386	2400		248273	
8	233-202-0501 СпрСЦ 11.2022	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м², гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке									
			м²	1420	50130,00	--	71184600	--	71184600	--	76879368
		СП - 8%			--	--	--	--		5694768	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								169502370
		Подраздел 2.Стены и перегородки 1-го и 2-го этажах /л.25/									
		Перегородки									
9	1110-0402-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм/ГКЛВ/. Глухие. Устройство									
			м² перегородок (за вычетом проемов)	211,24	11360,38	115,24	2399767	24344	1516137	783346	3437762
		НР - 90%; СП - 8%			4067,82	52,54	859286	11099		254650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0402-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм/ГКЛ/. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1472,11	10652,54	115,24	15681711	169646	9523786	5459055	22832029
		НР - 90%; СП - 8%			4067,82	52,54	5988279	77345		1691263	
11	1110-0402-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм/ГКЛ, ГКЛВ/. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	301,94	11006,46	115,24	3323291	34796	2060257	1119690	4798419
		НР - 90%; СП - 8%			4067,82	52,54	1228238	15864		355438	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								31068211

Подраздел 3. Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажах

Стены и перегородки

12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /толщ.5мм/**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3399,5	1568,52	25,18	5332184	85599	1382271	3118497	9126740
		НР - 80%; СП - 8%			1136,73	9,95	3864314	33825		676059	
13	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	655,6	2228,23	121,46	1460828	79629	324411	900158	2549865
		НР - 80%; СП - 8%			1611,94	104,35	1056788	68412		188878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4921102				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165228			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					102237			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1706682		
	Накладные расходы		Тенге							4018655	
	Сметная прибыль		Тенге							864937	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								11676604
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								212247185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16356875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					419184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						165205232		
		- Накладные расходы	Тенге							14543886	
		- Сметная прибыль	Тенге							15722008	
		ИТОГО ПО АКТУ :						212 247 185			
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**					212 247 185			
		Временные здания и сооружения 1,2 %		**1,20%**				2 546 966			
		Итого	**Тенге**					214 794 151			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**	**1,30%**					**2 792 324**			
		Итого	**Тенге**						**217 586 475**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**2%**					**4 351 730**			
		Итого	**Тенге**						**221 938 205**			
		в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**	**5%**					**11 096 910**			
		в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**	**95%**					**210 841 294**			
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**	**1**					**11 096 910**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**	**1,079**					**227 497 757**			
		Итого	**Тенге**						**238 594 667**			
		Договорной понижающий коэффициент 0,95	**Тенге**	**0,95**					**226 664 934**			
		НДС	**Тенге**	**12%**					**27 199 792**			
		Итого с НДС	**Тенге**						**253 864 726**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress"
АО "НК "QazExpoCongress"

_____ **Киняят А.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта

_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора ИП
"КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."

_____ **Кенжебеков Б. Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО
"ENGINEERING SERVICES"

Заместитель директора
_____ **Абуов С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН общестрой
_____ **Каспмов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Д. Е**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____ **Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Реестр за июнь 2023 года по объекту

Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО НК "QazExpoCongress" с изменением функционального назначения, расположенного по адресу:город Астана , райлн "Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/1

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР в текущих ценах, тенге	Оборудование в текущих уенах, тенге	Всего по смете,в тенге с НДС	акт за март 2023	акт за апрель №1	акт за апрель №2 2023	акт за май 2023	акт за июнь 2024
1	2	3								
	01-01-01	Демонтажные работы	205 023 526,00		205 023 526,00	83 423 485	39 798 613	46 985 992		
1.	02-01-01	Архитектурно-строительная часть (АС)	653 269 144,00		653 269 144,00			58 454 513		253 864 726,00
2.	02-01-02	Внутренний водопровод и канализация (ВК)	17 173 060,00		17 173 060,00					
3.	02-01-03	Отопление и вентиляция и кондинционирование (ОВиК)	395 319 627,00	258 122 482,00	653 442 109,00				248 160 992,00	338 439 341,00
4.	02-01-04	Силовое оборудование и освещение (ЭМО)	132 064 252,15	16 149 967,25	148 214 219,40					
5.	02-01-05	Слаботочные сети (СС,СКС,СКУД)	85 079 528,00	214 085 871,00	299 165 399,00	121 125 640				
6.	02-01-06	Охранная -пожарная сигнализация (ОПС,СОУЭ)	44 525 894,25	2 403 025,00	46 928 919,25					
7.	02-01-07	Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП)	11 600 195,00	8 905 542,00	20 505 737,00					
8.	02-01-08	Автоматизация комплексная (АК)	162 452 367,00	46 016 632,00	208 468 999,00				49 146 465,00	
9.	02-01-09	Технологическое решение (ТХ)	8 357 412,00	422 508 552,00	430 865 964,00				50 385 712,00	
10.	02-01-10	Система ввтоматического пожаротущения (АПТ)	10 652 272,00	-	10 652 272,00					10 468 200,00
11.	02-01-11	Аудио видео системы (АВС)	4 792 408,00	47 673 659,00	52 466 067,00					

1	2	3								
		ИТОГО:	**1 730 309 685,40**	**1 015 865 730,25**	**2 746 175 415,65**	**204 549 125**	**39 798 613**	**105 440 505**	**347 693 169,00**	**602 772 267,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"

_____**Кинаят А.Ж.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____**Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____**Рансов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____**Шоранов Д. Е**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____**Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____**Сарман.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)